

✓
**PŘEDSLAV - ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ
ODPADNÍCH VOD.**

Stavební deník

SAMOPROPIS
128 listů

Č. 13

Firma:

MOS BRNO, a.s.

OLOMOUCKÁ 704/174

BRNO - ČERNOVICE

627 00

Stavební deník

Stavby: II

PŘEDSLAV - ODKANALIZOVÁNÍ
A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD "

Stručné informace k vedení stavebního deníku uvnitř.

Základní list – adresář

pro objekt	PŘEDSLAV - KANALIZACE	kraj	PLZEŇSKÝ
část / úsek	KANALIZACE.	okres	KLATOVY
obec	PŘEDSLAV	místo / adresa	PŘEDSLAV

Zúčastněné strany

Jména, adresy a telefonní kontakty odpovědných zástupců

Objednatel (Investor)	OBEC PŘEDSLAV PŘEDSLAV 53 ZASTOUPENÁ: STAROSTA Bc. MILOSLAV KREJČÍK
Technický (stavební) dozor investora	Ing. MICHAL MAREŠ, ADRESA 300, TEL: 773 612 546 Ing. DRAKOSLAV KEURA, ADRESA 300, TEL: 602 48 616
Stálý	— 11 — — 11 —
Průběžný	
Generální zhotovitel (dodavatel)	MOS BRNO, a.s.; IČO: 253 222 57
Zhotovitel stavební části	
Zhotovitel technologické části	
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. ALEŠ ŠPIJAR p. PETR KUDELKA; TEL: 730 181 259
Stavbyvedoucí	p. KAREL CRHA; TEL: 603 279 986
Generální projektant	VEŘEJNÝ HOSPODÁŘSKÝ PODNIK a.s.; IČO: 626 235 08
Odpovědný projektant	
Autorský dozor	Ing. JAR VRAŇ; TEL: 734 682 669

Změny a doplňky

	KOORDINÁTOR BOZP: p. PETR KEURA TEL: 777 835 752
--	---

Datum

Denní záznamy stavby

15.12.2022

ČTVRTEK

ZÁPIS ZHOTOVITELI

SEZNAM NEPROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ
K DNĚŠNÍMU DNI:

- PRÁCE PROVEDENA OBRUSNÁ VRSTVA ACO M 4. 40mm
NA STOLÁCH: A, A1, A2, A3, A4 (ČÁST PŘED HASIČARNOU),
B1 (CHYBÍ DOASPALTOVAT 6,4 m²), B2 (CHYBÍ DOASPALTOVAT 21,4 m²)
A STOKA B2-1.

- PRÁCE DOKONČENA LIKVIDACE ODPADU ZE STAVBY.
ZHOTOVITEL RÁDĚ ZLIKVIDOVAL NE PLATNÉ LEGISLATIVY
K DNĚŠNÍMU DNI 4.468 A PŘEDPÍŠE ZEPÍNÝ Z PŘEBYTČNÝHO
VÝKOPU.

ZA TDS:

ZA ZHOTOVITELI:

15.12.2022

ČTVRTEK

POČASI: ZATAŽENO, SNĚŽENÍ -7°C - -2°C

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰ HODIN

PRACOVNÍCI: VHS 10

MECHANIZACE: FINISER, TRAKTORBAG, VIBRAČNÍ VÁLEK 2x, TATRA
VIBRAČNÍ DESKA, OTOČNÝ BAZ, TŘÍDIČKA

PROVÁDÍ SE: POKLÁDÁNÍ VRSTVY 2 ACO 16 FINISEM
DO RÝHY - STOKA A1, HUTNĚNÍ

- V RÁMCI KLIMATICKÝCH PODMÍNEK
NOTNĚ DOZHRAZENÍ STROJŮ

- TŘÍDĚNÍ MATERIÁLU

16.12.2022

PÁTEK

POČASI: -8°C - -3°C ZATAŽENO, SNĚHOVÉ PŘEHAŇKY

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰ HODIN

PRACOVNÍCI: VHS 10

MECHANIZACE: TRAKTORBAG, OTOČNÝ BAZ, TŘÍDIČKA,
PROVÁDÍ SE: - TŘÍDĚNÍ MATERIÁLU

- ÚKLID STAVENIŠTE

ZÁPIS ZHOTOVITELI

POKLÁDKA ŽIVICENÝCH VRSTEV ZASTAVENA

NA POVRCH RÝH A KOMUNIKACÍ JE PŘÍDAVÁN SNÍH

Datum	Denní záznamy stavby
19.12.2022	POČASÍ: -6°C -- -2°C ZATAŽENO
PONDĚLÍ	PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰ HODIN
	PRACOVNÍCI: 10 VHS
	MECHANIZACE: TRAKTORBAGR, OTOČNÝ BAGR, TŘÍDIČKA
	PROVÁDÍ SE: - TŘÍDĚNÍ MATERIÁLU V ZÁVISLOSTI NA
	KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH
	ZÁPIS ZMOTOVITELE
	POKLÁDKA ŽIVIČNÝCH Vrstev ZASTAVENA
	NA ROVRCHU DŮM A KOMUNIKACE JE PŘÍPADLÝ LED
20.12.2022	POČASÍ: -3°C - 0°C, ZATAŽENO, NÁLEDÍ
ÚTERÝ	PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰ HODIN
	PRACOVNÍCI: 4 VHS
	MECHANIZACE: TRAKTORBAGR, OTOČNÝ BAGR, TŘÍDIČKA
	PROVÁDÍ SE: - TŘÍDĚNÍ MATERIÁLU
	ZÁPIS ZMOTOVITELE
	POKLÁDKA ŽIVIČNÝCH Vrstev ZASTAVENA 2 NÚVODU NÁLEDÍ
21.12.2022	POČASÍ: -1°C - +4°C, ZATAŽENO, DEŠTOVÉ PŘEHAŇKY
STŘEDA	PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰ HODIN
	PRACOVNÍCI: 10 VHS, 2 MHS
	MECHANIZACE: FINIŠER, VIBRAČNÍ VÁLEC 2x, VIBRAČNÍ DESKA,
	TATKA 2x, TRAKTORBAGR, OTOČNÝ BAGR, TŘÍDIČKA
	PROVÁDÍ SE: - TŘÍDĚNÍ MATERIÁLU, ÚKLID STAVENIŠTĚ
	- POKLÁDKA ODVOVNÉ Vrstvy ACO 11
	- NUTNĚNÍ VIBRAČNÍMI VÁLCEI STOKA A 1
	- ODVOZ ODPADŮ NA SKLÁDKU

Datum	Denní záznamy stavby
22.12.2022	POČASI: +2°C - +5°C, ZATAŽENO, PŘEHÁNKY
ČTVRTEK	PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰ HODIN
	PRACOVNÍCI: MHS 10, MHS 7
	MECHANIZACE: FINISER, VIBRAČNÍ VÁLEC, SKLÁPĚČ 1x, TRAKTOR BAGA -
	OTOČNÝ BAGA, TRÍDIČKA, TATRA 3x, VIBRAČNÍ DESKA
	PROVÁDÍ SE: - POKLÁDKA OBRUSNÉ Vrstvy ACO M, STOKA A 1,
	- HUTNĚNÍ VIBRAČNÍMI VÁLCI
	- TRÍDĚNÍ MATERIÁLU, DOKONČENÍ
	- OVOZ ODPADŮ Z DEZISKLÁDKY NA SKLÁDKU
	MARIUS PEDERSEN
	- ÚKLID STAVENIŠTĚ
2.1.2023	STĚHOVÁNÍ TECHNIKY FINISER, VÁLEC 2 PRO DOKONČENÍ
PONDĚLÍ	ŽIVIČNÝCH VRSTEV
3.1.2023	POČASI: +6 - +9°C, OBLAČNO
ÚTERÝ	PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰ HODIN
	PRACOVNÍCI: MHS 10
	MECHANIZACE: FINISER, SKLÁPĚČ 1x, VIBRAČNÍ VÁLEC 2x,
	VIBRAČNÍ DESKA
	PROVÁDÍ SE: - POKLÁDÁNÍ OBRUSNÉ Vrstvy 2 ACO M
	- HUTNĚNÍ VIBRAČNÍMI VÁLCI A VIBRAČNÍ DESKOU
	STOKY B1, B2
4.1.2023	POČASI: +12°C - +15°C, POLOJASNO
STŘEDA	PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰ HODIN
	PRACOVNÍCI: MHS 10
	MECHANIZACE: FINISER, SKLÁPĚČ 2x, VIBRAČNÍ VÁLEC 2x
	VIBRAČNÍ DESKA
	PROVÁDÍ SE: - POKLÁDÁNÍ OBRUSNÉ Vrstvy 2 ACO M, STOKA A3
	- HUTNĚNÍ VIBRAČNÍMI VÁLCI A VIBRAČNÍ DESKOU
	- ÚKLID STAVENIŠTĚ

Datum	Denní záznamy stavby
5.1.2023	Počasí: +3°C - 6°C, oblačno
Čtvrtek	Pracovní doba: 7 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰ hodin
	Pracovníci: VHS 3
	Mechanizace: Traktorbager, vibrační deska
	Provádí se: příprava podkladů na dokončení obrusných
	vrstev, odkop, rozprostření recyklátu
6.1.2023	Počasí: +4°C - +7°C, oblačno
Pátek	Pracovní doba: 7 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰ hodin
	Pracovníci: VHS 4
	Mechanizace: Syřač, vibrační válec, vibrační deska
	Provádí se: dokončení obrusné vrstvy z AC 11, hotnění
	stoka A, B.
	Zápis zhotovitele
	K dnešnímu dni bylo dokončeno zapravování komunikace
	obrusnou vrstvou z AC 11. Stoky A, A1, A2, A3, B, B1, B2
9.1.2023	Počasí: 2 - 9°C, zataženo, přehánky deště
Pondělí	Pracovní doba: 7 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰ hodin
	Pracovníci: IMOS 8
	Mechanizace: Traktorbager, Tatra Gx
	Provádí se: odvoz odpadů z meziskládky na
	skladku Marius Pedersen
10.1.2023	Počasí: -1°C - 7°C polojasno
Úterý	Pracovní doba: 7 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰ hodin
	Pracovníci: IMOS 8
	Mechanizace: Traktorbager, Tatra Gx
	Provádí se: odvoz odpadů z meziskládky na skladku
	Marius Pedersen

4654925

List č.

Datum	Denní záznamy stavby
11.1.2023	POČASI: 1°C - 7°C, ZATAŽENO
STŘEDA	PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰ HODIN
	PRACOVNÍCI: 1 M08 2
	MECHANIZACE: TRAKTORBAGR, TATRA Gx
	PROVÁDÍ SE: 1 - ODVOZ ODPADU Z MEZISKLÁDKY NA SKLÁDKU
	MARIUS PEDERSEN
	- ÚKLID STAVENIŠTĚ
12.1.2023	POČASI: 1°C - 8°C, POLOJASNO
ČTVRTEK	PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰ HODIN
	PRACOVNÍCI: 1 M08 2
	MECHANIZACE: TRAKTORBAGR, TATRA Gx
	PROVÁDÍ SE: 1 - ODVOZ ODPADU Z MEZISKLÁDKY NA SKLÁDKU
	MARIUS PEDERSEN
13.1.2023	POČASI: 2°C - 7°C, ZATAŽENO, PŘEHÁNKY
PÁTEK	PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰ HODIN
	PRACOVNÍCI: 1 M08 2
	MECHANIZACE: TRAKTORBAGR, TATRA Gx
	PROVÁDÍ SE: 1 - ODVOZ ODPADU Z MEZISKLÁDKY NA SKLÁDKU
	MARIUS PEDERSEN
16.1.2023	POČASI: 1°C - 4°C, ZATAŽENO
PONDĚLÍ	PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰ HODIN
	PRACOVNÍCI: 1 M08 2
	MECHANIZACE: TRAKTORBAGR, TATRA Gx
	PROVÁDÍ SE: 1 - ODVOZ ODPADU Z MEZISKLÁDKY NA SKLÁDKU
	MARIUS PEDERSEN
17.1.2023	POČASI: 1°C - 2°C - +4°C POLOJASNO
ÚTERÝ	PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰ HODIN
	PRACOVNÍCI: 1 M08 2
	MECHANIZACE: TRAKTORBAGR, TATRA Gx
	PROVÁDÍ SE: 1 - ODVOZ ODPADU Z MEZISKLÁDKY NA SKLÁDKU
	MARIUS PEDERSEN

Datum	Denní záznamy stavby
18.1.2023	POČASI: -2°C - +2°C ZATAŽENO, MRUOLENÍ
STŘEDA	PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰ HODIN
	PRACOVNÍCI: 1 OS 2
	MECHANIZACE: TRAKTORBAGR, TATRA G4
	PROVÁDÍ SE: 1-ODVOD ODPADU Z MEZISKLÁDKY NA SKLÁDKU
	MARIUS PEDERSEN
19.1.2023	POČASI: -4°C - +2°C, ZATAŽENO
ČTVRTEK	PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰ HODIN
	PRACOVNÍCI: 1 OS 2
	MECHANIZACE: TRAKTORBAGR, TATRA G4
	PROVÁDÍ SE: 1-ODVOD ODPADU Z MEZISKLÁDKY NA SKLÁDKU
	MARIUS PEDERSEN
	- ÚKLID STAVEHISTE
	ZÁPIS ZHOTOVITELE
	DNEŠNÍHO DNE PŘEDAL ZHOTOVITEL STAVBY DOKONČENÉ
	DÍLO "PŘEDSLAV - ODKANALIZOVÁNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD"
	KONČENÉMU OBJEDNATELI V2. SAMOSTATNÝ PROTOKOL
	ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÝCH STAVBY
	"PŘEDSLAV - ODKANALIZOVÁNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD"
	ČÍSLO PROJEKTU CZ-05.1.30/0.0/0.0/17-021/0007265.