

Faktura / Daňový doklad

Číslo: 4719220236



IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174 Černovice
627 00 BRNO-SLATINA
IČO: 25322257 DIČ: CZ25322257

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, Oddíl B, vložka 2211

Org. jed.: 0773
Náz. Org. jed.: 0773 Stavbyvedoucí
Zakázka: 201905001
Název zak.: Předslav

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 63706641/0100
IBAN: CZ6601000000000063706641
BIC: KOMBCZPPXXX
Var. symbol: 4719220236

Odběratel:

Obec Předslav

Předslav 124
KLATOVY
339 01

IČO: 00256021

DIČ: CZ00256021

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 18.07.2022
Datum uskut.zdan.plnění: 30.06.2022
Datum splatnosti: 17.08.2022

Na základě SOD 201905001/0562/19/VHS a DS ze dne 29.01.2020, zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací předkládáme fakturu na akci s názvem "Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod"

Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007265.

Název projektu: Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod

Platební podmínky se řídí ujednáním v SOD.

práce dle SoD za červen 2022

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	práce dle SoD za červen 2022	1,000		278 514,67		278 514,67	21,00	0,00	278 514,67
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						278 514,67	21,00	0,00	278 514,67
Celkem DPH						278 514,67		0,00	278 514,67
Částka k úhradě								278 514,67 CZK	

Předmětem fakturace je zdanitelné plnění zařazené do kódů 41-43 klasifikace produkce CZ-CPA. Daň odvede zákazník.

Vystavil: Malíková Hana

IMOS IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174, 627 00 Brno
elektronický úsek 8

razítko/podpis

Malíková Hana
TBS

ADESTIK s.r.o.
Vrhavěč 99
339 01 Klatovy
DIČ: CZ25247069

OBEC PŘEDSLAV

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL č. 13

k soupisu provedených prací

Sledované období: 01.06 - 30.06.2022

Zhotovitel:	IMOS Brno a.s.
IČO:	25322257
Název a sídlo:	IMOS Brno a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno-Černovice
Smlouva o dílo zhotovitele č.:	201905001_0562_19_VHSaDS

Objednatel:	Obec Předslav
IČO:	00256021
Název a sídlo:	Obec Předslav, Předslav 53, 339 01 Klatovy
Smlouva o dílo objednatele č.:	CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007265 "Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod"

Odsouhlasené údaje

Rozpočtové náklady fakturačního celku

Název	Rozpočtové náklady celkem	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném období	Od zahájení do konce sledovaného měsíce	Zbývá
1	2	3	4	5	6
Stavební práce - dokončené měrné jednotky bez DPH					
Plnění nepodléhající přenesené daňové povinnosti - <u>snížená</u> sazba DPH					
Plnění nepodléhající přenesené daňové povinnosti - <u>základní</u> sazba DPH					
DPH - snížená sazba					
DPH - základní sazba					
Plnění podléhající přenesené daňové povinnosti - <u>snížená</u> sazba DPH					
Plnění podléhající přenesené daňové povinnosti - <u>SOD</u>	15 930 876,80	15 483 374,84	278 514,67	15 761 889,51	168 987,29
Celkem	15 930 876,80	15 483 374,84	278 514,67	15 761 889,51	168 987,29

Tento zjišťovací protokol slouží jako podklad k určení výše dohodnutých měsíčních plateb a nelze jej považovat za doklad o předání a převzetí prací.

Zhotovitel prohlašuje, že při provádění prací na díle nedochází k nelegální práci ve smyslu § 5 zákona č. 435/2004 Sb. v platném znění (zákon o zaměstnanosti).

Za objednatele:

Jméno: Bc. Miloslav Kreuzer
Datum: 30.06.2022

Podpis a otisk razítka :



[Handwritten signature]

Za TDS:

Jméno: Ing. Drahošlav Koura
Datum: 30.06.2022

Podpis a otisk razítka :

[Handwritten signature]



Za zhotovitele:

Jméno: p. Petr Kudělka
Datum: 30.06.2022
Podpis a otisk razítka :  **IMOS Brno, a.s.**
Olomoucká 704/174, 627 00 Brno
závod Brno - VHS a DS 14

[Handwritten signature]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 201905001

Stavba: Předslav - Odkanalizování a ČOV

Místo: Předslav

Objednatel: Obec Předslav

Zhotovitel: IMOS Brno, a. s.

Datum: 30.06.2022

Projektant: Vodohospodářský podnik, a. s.

Zpracovatel: Vodohospodářský podnik, a. s.

Kód	Stavební objekty	Cena dle SOD bez DPH	Od zahájení do začátku sled. období	06/2022	Celkem vč. sledovaného období	Zůstatek k účtování	Plnění vč. sled. období
Náklady stavby celkem							
SO.02.a.1	SO 02 a1	4 862 663,69	4 824 506,09	3 324,00	4 827 830,09	34 833,60	99,29%
SO.02.a.2	SO 02 a2	76 700,00	67 200,00	9 500,00	76 700,00	0,00	100,00%
SO.02.b	SO 02 b	139 599,93	96 261,89	17 274,03	113 535,92	26 064,01	81,33%
SO.02.c	SO 02 c	82 119,64	37 841,44	40 478,20	78 319,64	3 800,00	95,37%
SO.02.d	SO 02 d	150 854,13	148 918,25		148 918,25	1 935,88	98,72%
SO.02.e	SO 02 e	77 979,14	77 979,14		77 979,14	0,00	100,00%
SO.02.f	SO 02 f	1 111 459,67	1 068 924,03	34 401,84	1 103 325,87	8 133,80	99,27%
SO.02.g	SO 02 g	286 743,00	218 068,00	21 555,00	239 623,00	47 120,00	83,57%
PS 01	ČOV						
DPS.01.1	DPS 01.1	5 791 112,60	5 791 112,60		5 791 112,60	0,00	100,00%
DPS.01.2	DPS 01.2	2 898 945,00	2 889 613,40	9 331,60	2 898 945,00	0,00	100,00%
VRN	VRN	452 700,00	262 950,00	142 650,00	405 600,00	47 100,00	89,60%
Cena celkem bez DPH		15 930 876,80	15 483 374,84	278 514,67	15 761 889,51	168 987,29	98,94%



Za objednatele:

Jméno: Bc. Miroslav Kreuzer
Datum: 30.06.2022

Podpis a otisk razítka:

Za TDS:


Jméno: Ing. Drahošlav Koura
Datum: 30.06.2022

Podpis a otisk razítka:

Za zhotovitele:

Jméno: p. Petr Kudělka
Datum: 30.06.2022

Podpis a otisk razítka:



IMOS Brno, a.s.
Loposkická 704/174, 627 00 Brno
závod Brno - VHS a. S. 14