

# Faktura / Daňový doklad

Číslo: 4719210784



**IMOS Brno, a.s.**  
Olomoucká 704/174 Černovice  
627 00 BRNO-SLATINA  
IČO: 25322257

DIČ: CZ25322257

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, Oddíl B, vložka 2211

Org. jed.: 0773  
Náz. Org. jed.: 0773 Stavbyvedoucí  
Zakázka: 201905001  
Název zak.: Předslav

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 63706641/0100  
IBAN: CZ6601000000000063706641  
BIC: KOMBCZPPXXX  
Var. symbol: 4719210784

Odběratel:

Obec Předslav

Předslav 124  
KLATOVY  
339 01

IČO: 00256021

DIČ: CZ00256021

Způsob platby: Příkaz k úhradě  
Datum vystavení: 12.04.2022  
Datum uskut.zdan.plnění: 31.03.2022  
Datum splatnosti: 12.05.2022

Na základě SOD 201905001/0562/19/VHS a DS ze dne 29.01.2020, zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací předkládáme fakturu na akci s názvem "Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod"

Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007265.

Název projektu: Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod

Platební podmínky se řídí ujednáním v SOD.

práce dle SoD za březen 2022

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	práce dle SoD za březen 2022	1,000		4 151 272,13		4 151 272,13	21,00	0,00	4 151 272,13
Rekapitulace DPH						Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
						4 151 272,13	21,00	0,00	4 151 272,13
<b>Celkem DPH</b>						<b>4 151 272,13</b>		<b>0,00</b>	<b>4 151 272,13</b>
<b>Částka k úhradě</b>								<b>4 151 272,13</b>	<b>CZK</b>

Předmětem fakturace je zdanitelné plnění zařazené do kódů 41-43 klasifikace produkce CZ-CPA. Daň odvede zákazník.

Vystavil: Malíková Hana



IMOS Brno, a.s.

Olomoucká 174, 627 00 Brno  
ekonomický úsek

razítko/podpis

*Handwritten signature: Hana Malíková*  
**MADESTIK**  
Vrhavař 99  
339 01 Klatovy  
DIČ: CZ25247069

**OBEC  
PŘEDSLAV**

## ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL č. 10

k soupisu provedených prací

**Sledované období:** 01.03 - 31.03.2022

<b>Zhotovitel:</b>	IMOS Brno a.s.
<b>IČO:</b>	25322257
<b>Název a sídlo:</b>	IMOS Brno a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno-Černovice
<b>Smlouva o dílo zhotovitele č.:</b>	201905001_0562_19_VHSaDS

<b>Objednatel:</b>	Obec Předslav
<b>IČO:</b>	00256021
<b>Název a sídlo:</b>	Obec Předslav, Předslav 53, 339 01 Klatovy
<b>Smlouva o dílo objednatele č.:</b>	CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007265 "Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod"

**Odsouhlasené údaje**

Rozpočtové náklady fakturačního celku					
Název	Rozpočtové náklady celkem	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném období	Od zahájení do konce sledovaného měsíce	Zbývá
1	2	3	4	5	6
Stavební práce - dokončené měrné jednotky bez DPH					
Plnění <u>nepodléhající</u> přenesené daňové povinnosti - <u>snížená</u> sazba DPH					
Plnění <u>nepodléhající</u> přenesené daňové povinnosti - <u>základní</u> sazba DPH					
DPH - snížená sazba					
DPH - základní sazba					
Plnění <u>podléhající</u> přenesené daňové povinnosti - <u>snížená</u> sazba DPH					
Plnění <u>podléhající</u> přenesené daňové povinnosti - <u>SOD</u>	15 930 876,80	9 069 201,69	4 151 272,13	13 220 473,82	2 710 402,98
<b>Celkem</b>	<b>15 930 876,80</b>	<b>9 069 201,69</b>	<b>4 151 272,13</b>	<b>13 220 473,82</b>	<b>2 710 402,98</b>


Tento zjišťovací protokol slouží jako podklad k určení výše dohodnutých měsíčních plateb a nelze jej považovat za doklad o předání a převzetí prací.

Zhotovitel prohlašuje, že při provádění prací na díle nedochází k nelegální práci ve smyslu § 5 zákona č. 435/2004 Sb. v platném znění (zákon o zaměstnanosti).


**Za objednatele:**  
 Jméno: Bc. Miloš Kreuzer  
 Datum: 31.03.2022  
 Podpis a otisk razítka:



**Za TDS:**  
 Jméno: Ing. Drahošlav Koura  
 Datum: 31.03.2022  
 Podpis a otisk razítka:



**Za zhotovitele:**  
 Jméno: p. Petr Kudělka  
 Datum: 31.03.2022  
 Podpis a otisk razítka:



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 201805001  
**Stavba:** Předslav - Odkanalizování a ČOV  
 Místo: Předslav  
 Objednatel: Obec Předslav  
 Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Datum: 31.03.2022  
 Projektant: Vodohospodářský podnik, a.s.  
 Zpracovatel: Vodohospodářský podnik, a.s.

Kód	Stavební objekty	Cena dle SOD bez DPH	Od zahájení do začátku sled. období	03/2022	Celkem vč. sledovaného období	Zůstatek k účtování	Pinění vč. sled. období
<b>Náklady stavby celkem</b>							
SO 02 a1	ČOV	4 862 663,69	4 277 222,59	135 419,69	4 412 642,28	450 021,41	90,75%
SO 02 a2	Vzduchotechnika	76 700,00	0,00	0,00	0,00	76 700,00	0,00%
SO 02 b	Spojovací potrubí	139 599,93	0,00	0,00	0,00	139 599,93	0,00%
SO 02 c	Terénní a sadové úpravy	82 119,64	0,00	0,00	0,00	82 119,64	0,00%
SO 02 d	Vodovodní přípojka	150 854,13	62 832,68	63 062,15	125 894,83	24 959,30	83,45%
SO 02 e	Oplacení	77 979,14	0,00	0,00	0,00	77 979,14	0,00%
SO 02 f	Příjezdová komunikace	1 111 459,67	0,00	26 783,35	26 783,35	1 084 676,32	2,41%
SO 02 g	Elektropřípojka NN + stavební elektroinstalace ČOV	286 743,00	0,00	0,00	0,00	286 743,00	0,00%
PS 01	ČOV		0,00				
DPS 01.1	Strojní část	5 791 112,60	3 636 030,61	2 155 081,99	5 791 112,60	0,00	100,00%
DPS 01.2	Elektromotorická část, ASŘTP, přenos informací	2 898 945,00	896 940,81	1 740 099,95	2 637 040,76	261 904,24	90,97%
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	452 700,00	196 175,00	30 825,00	227 000,00	225 700,00	50,14%
<b>Cena celkem bez DPH</b>		<b>15 930 876,80</b>	<b>9 069 201,69</b>	<b>4 151 272,13</b>	<b>13 220 473,82</b>	<b>2 710 402,98</b>	<b>82,99%</b>

**OBEC PŘEDSLAV**

Podpis a otisk razítka :

**Za objednatele:**  
 Jméno: Bc. Miroslav Kreuzer  
 Datum: 31.03.2022

**ADESTIK®**  
 Vrhavské 90  
 339 01 Klatovy  
 DIČ: CZ2247069

**Za TDS:**  
 Jméno: Ing. Drahoslav Koura  
 Datum: 31.03.2022

Podpis a otisk razítka :

**Za zhotovitele:**  
 Jméno: p. Petr Kudělka  
 Datum: 31.03.2022

**IMOS** IMOS Brno, a.s.  
 Olomoucká 704/174, 627 00 Brno  
 závod Brno - VHS a DS 14