

**Faktura / Daňový doklad**

**Číslo: 4719220157**



**IMOS Brno, a.s.**  
 Olomoucká 704/174 Černovice  
 627 00 BRNO-SLATINA  
 IČO: 25322257

DIČ: CZ25322257

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, Oddíl B, vložka 2211

Org. jed.: 0773  
 Náz. Org. jed.: 0773 Stavbyvedoucí  
 Zakázka: 201905001  
 Název zak.: Předslav

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.  
 Číslo účtu: 63706641/0100  
 IBAN: CZ6601000000000063706641  
 BIC: KOMBCZPPXXX  
 Var. symbol: 4719220157

Odběratel:  
  
**Obec Předslav**  
  
**Předslav 124**  
**KLATOVY**  
**339 01**

IČO: 00256021

DIČ: CZ00256021

Způsob platby: Příkaz k úhradě  
 Datum vystavení: 10.06.2022  
 Datum uskut.zdan.plnění: 31.05.2022  
 Datum splatnosti: 10.07.2022

Na základě SOD 201905001/0562/19/VHS a DS ze dne 29.01.2020, zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací předkládáme fakturu **na akci s názvem "Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod"**

**Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007265.**

**Název projektu: Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod**

Platební podmínky se řídí ujednáním v SOD.

práce dle SoD za květen 2022

P.č	Text	Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	DPH Sazba	Daň	Částka
1	práce dle SoD za květen 2022	1,000		1 335 889,23		1 335 889,23	21,00	0,00	1 335 889,23
<b>Rekapitulace DPH</b>						<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Daň</b>	<b>Částka</b>
						1 335 889,23	21,00	0,00	1 335 889,23
<b>Celkem DPH</b>						<b>1 335 889,23</b>		<b>0,00</b>	<b>1 335 889,23</b>
<b>Částka k úhradě</b>								<b>1 335 889,23</b>	<b>CZK</b>

Předmětem fakturace je zdanitelné plnění zařazené do kódů 41-43 klasifikace produkce CZ-CPA. Daň odvede zákazník.

Vystavil: Malíková Hana

**IMOS** IMOS Brno, a.s.  
 Olomoucká 174, 627 00 Brno  
 ekonomický úsek 8

razítko/podpis

*Handwritten signatures and stamps:*  
 Souhlas  
 ADEŠTIK s.r.o.  
 Vrhav ač 99  
 339 01 Klatovy  
 DIČ: CZ25247069

**OBEC PŘEDSLAV**

## ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL č. 12

k soupisu provedených prací

Sledované období: 01.05 - 31.05.2022

<b>Zhotovitel:</b>	<b>IMOS Brno a.s.</b>
IČO:	25322257
Název a sídlo:	IMOS Brno a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno-Čermovice
Smlouva o dílo zhotovitele č.:	201905001_0562_19_VHSaDS

<b>Objednatel:</b>	<b>Obec Předslav</b>
IČO:	00256021
Název a sídlo:	Obec Předslav, Předslav 53, 339 01 Klatovy
Smlouva o dílo objednatele č.:	CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007265 "Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod"

**Odsouhlasené údaje**

Rozpočtové náklady fakturačního celku					
Název	Rozpočtové náklady celkem	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném období	Od zahájení do konce sledovaného měsíce	Zbývá
1	2	3	4	5	6
Stavební práce - dokončené měrné jednotky bez DPH					
Plnění nepodléhající přenesené daňové povinnosti - snížená sazba DPH					
Plnění nepodléhající přenesené daňové povinnosti - základní sazba DPH					
DPH - snížená sazba					
DPH - základní sazba					
Plnění podléhající přenesené daňové povinnosti - snížená sazba DPH					
Plnění podléhající přenesené daňové povinnosti - SOD	15 930 876,80	14 147 485,61	1 335 889,23	15 483 374,84	447 501,96
<b>Celkem</b>	<b>15 930 876,80</b>	<b>14 147 485,61</b>	<b>1 335 889,23</b>	<b>15 483 374,84</b>	<b>447 501,96</b>

Tento zjišťovací protokol slouží jako podklad k určení výše dohodnutých měsíčních plateb a nelze jej považovat za doklad o předání a převzetí prací.

Zhotovitel prohlašuje, že při provádění prací na díle nedochází k nelegální práci ve smyslu § 5 zákona č. 435/2004 Sb. v platném znění (zákon o zaměstnanosti).

**Za objednatele:**

Jméno: Bc. Miloš Kreuzer  
Datum: 31.05.2022  
Podpis a otisk razítka :




**Za TDS:**

Jméno: Ing. Drahošlav Koura  
Datum: 31.05.2022  
Podpis a otisk razítka :



**Za zhotovitele:**

Jméno: p. Petr Kudělka  
Datum: 31.05.2022  
Podpis a otisk razítka :



Olomoucká 704/174, 627 00 Brno  
závod Brno - VHS a DS 14

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 201905001

Stavba: Předslav - Odkanalizování a ČOV

Místo: Předslav

Objednatel: Obec Předslav

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Datum:

31.05.2022

Projektant:

Vodohospodářský podnik,  
a.s.

Zpracovatel:

Vodohospodářský podnik,  
a.s.

Kód	Stavební objekty	Cena dle SOD bez DPH	Od zahájení do začátku sled. období	05/2022	Celkem vč. sledovaného období	Zůstatek k účtování	Pinění vč. sled. období
<b>Náklady stavby celkem</b>							
SO 02 a1	ČOV	4 862 663,69	4 482 615,11	341 890,98	4 824 506,09	38 157,60	99,22%
SO 02 a2	Vzduchotechnika	76 700,00	0,00	67 200,00	67 200,00	9 500,00	87,61%
SO 02 b	Spojovací potrubí	139 599,93	96 261,89	0,00	96 261,89	43 338,04	68,96%
SO 02 c	Terénní a sadové úpravy	82 119,64	0,00	37 841,44	37 841,44	44 278,20	46,08%
SO 02 d	Vodovodní přípojka	150 854,13	125 894,83	23 023,42	148 918,25	1 935,88	98,72%
SO 02 e	Oplacení	77 979,14	0,00	77 979,14	77 979,14	0,00	100,00%
SO 02 f	Příjezdová komunikace	1 111 459,67	523 387,78	545 536,25	1 068 924,03	42 535,64	96,17%
SO 02 g	Elektropřípojka NN + stavební elektroinstalace ČOV	286 743,00	0,00	218 068,00	218 068,00	68 675,00	76,05%
PS 01	ČOV		0,00				
DPS 01.1	Strojní část	5 791 112,60	5 791 112,60	0,00	5 791 112,60	0,00	100,00%
DPS 01.2	Elektromotorická část, ASŘTP, přenos informací	2 898 945,00	2 889 613,40	0,00	2 889 613,40	9 331,60	99,68%
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	452 700,00	238 600,00	24 350,00	262 950,00	189 750,00	58,08%
<b>Cena celkem bez DPH</b>		<b>15 930 876,80</b>	<b>14 147 485,61</b>	<b>1 335 889,23</b>	<b>15 483 374,84</b>	<b>447 501,96</b>	<b>97,19%</b>

**OBEC  
PŘEDSLAV**

**Za objednatele:**

Bc. Milošlav Kreuzer

Datum: 31.05.2022

Podpis a otisk razítka:

**Za TDS:**

Ing. Drahošlav Koura

Datum: 31.05.2022

Podpis a otisk razítka:

**Za zhotovitele:**

p. Petr Kudělka

Datum: 31.05.2022

Podpis a otisk razítka:

**ADESTIK**  
Vrhavač 99  
339 01 Klatovy  
DIČ: CZ25247069

**IMOS IMOS Brno, a.s.**

Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

zázvůd Brno - VHS a DS 14