



PŘEDSLAV - ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ
ODPADNÍCH VOD

Stavební a montážní deník č. 1

samopropisovací

3 × 20 číslovaných listů

OD 11. 1. 2021 DO 23. 2. 2021

mSk

Firma: IPOS BRNO, a.s.

OLONOUCKÁ 704/174,

ČERNOVICE, 627 00 BRNO

Stavební a montážní deník

Stavby: 19111 KO1 PŘEDSLAV - ODKANALIZOVÁNÍ A
ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

POKYNY PRO VEDENÍ STAVEBNÍHO A MONTÁŽNÍHO DENÍKU

Stavební (montážní) deník vede zhotovitel ode dne převzetí staveniště. (Dále jen „deník“).

Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy.

Do deníku se zaznamenávají téhož dne, kdy nastaly, zejména tyto důležité okolnosti

- údaje o počasí, maximální a minimální denní teplotě
- převzetí staveniště, zahájení, přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním
- jakost a únosnost základové půdy, výskyt spodní vody, její agresivnost apod.
- vady, nedostatky a opožděné předání projektové dokumentace a jiných podkladů nezbytných k provedení díla
- připomínky k projektem (smlouvou) stanoveným druhům prací a způsobům jejich provedení, ke kvalitě dodávaných materiálů a výrobků, popř. ke kvalitě prací ostatních zhotovitelů a poddodavatelů
- sjednané změny předmětu díla a případné další smluvní důsledky přijatých změn
- skryté překážky týkající se staveniště nebo stavebního objektu, které znemožňují řádné provedení díla
- údaje o výzvě k prověrce prací, které budou zakryty, nebo dalším postupem prací se stanou nepřístupnými a výsledky prověrky po jejím ukončení
- opožděné dodávky hmot a výrobků a další skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smlouvy o dílo
- požadavky objednatele, zvláště pokud jde o odstranění vad a lhůty ve kterých mají být odstraněny
- sjednané práce, které nejsou předmětem smlouvy o dílo, avšak jsou nezbytné pro realizaci díla
- závažné události způsobené povětrnostními vlivy a živelnými pohromami a dále úrazy, k nimž došlo při pracích
- připravenost prací k montáži a připravenost montáže k navazujícím stavebním pracím, skončení prací a vyklízení staveniště

Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Vedení deníku se skončí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí.

Denní záznamy se píší na pevný list a průpisem na dva oddělitelné listy. Oddělitelné listy jsou očíslovány shodně s listy pevnými.

V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde zejména o územní rozhodnutí, rozhodnutí o přípustnosti stavby, smlouvy, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace.

Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí (vedoucí montáže), popřípadě jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Záznamy mohou dále provádět stavební dozor objednatele, pracovník projektanta pověřený výkonem autorského dozoru, orgány státního stavebního dohledu, další příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci objednatele, zhotovitelů a financující banky.

Jestliže stavbyvedoucí (vedoucí montáže) nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

Je-li na stavbě stálý stavební dozor objednatele, je stavbyvedoucí (vedoucí montáže) povinen předložit mu denní záznam nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže stavební dozor nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše to do 3 pracovních dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Jestliže na stavbě je jen občasný stavební dozor objednatele, je zhotovitel povinen nejméně jednou za týden zaslat objednateli doporučeně průpis záznamů v deníku. Nesouhlasí-li

objednavatel s obsahem záznamu, je povinen zaslat svoje námitky doporučeně zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

Na rozsáhlých stavbách nebo zvláště složitých stavbách mohou být vedeny samostatné deníky pro jednotlivé objekty nebo pro ty části stavby, na jejichž samostatném odevzdání se objednavatel se zhotovitelem ve smlouvě dohodli. V takovém případě vede zhotovitel pro celý rozsah stavebního díla přehled všech deníků.

U technicky jednoduchých staveb a prací menšího rozsahu se strany mohou dohodnout na zjednodušeném vedení stavebního deníku tak, že denní záznamy mohou být nahrazeny jedním záznamem za období nejvýše sedmidenní.

Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku lze též měnit nebo doplňovat smlouvu o dílo, pokud zápis je jako změna smlouvy o dílo označen a tento postup smlouva o dílo nevylučuje.

Objednavatel-stavebník je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let od právní moci kolaudačního rozhodnutí, popřípadě od dokončení stavby, pokud kolaudaci nepodléhá.

Iden

STAVBA: 19
(objekt)

Okres: KLA

Část obce:

OBJEDNAV

Technický

Stálý: 19

Občasný:

ZHOTOV

Hlavní s

Stavby

PROJE

Autors

Identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace

STAVBA: 19 111 K01 PŘEDSLAV - ODKANALIZOVÁNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
(objekt)

Okres: KLATOVY

Obec: PŘEDSLAV

Část obce: PŘEDSLAV

Katastrální území: PŘEDSLAV

Zúčastněné strany

OBJEDNAVATEL: OBEČ PŘEDSLAV

Jména, adresy, telef. odpov. zástupců:

PŘEDSLAV 53, 339 01 KLATOVY

ZASTOUPENÍ: Bc. MILOSLAV KREUZER, STAROSTA

Technický (stavební dozor) objednavatele: Mgr. MICHAL HAREŠ, Adestik s.r.o.

Stálý: Ing. DRACHOSLAV KOUŘA, Adestik s.r.o., mobil: 602 148 616

Občasný: KOORDINÁTOR BOZP - p. PETR KOUŘA mobil: 777 835 732

ZHOTOVITEL: IMOS BRNO, s. r. o. - IČ: 253 222 57
ČERNOUČKA 174, 627 00 BRNO

Hlavní stavbyvedoucí: Ing. ALEŠ ŠPIHAR; p. PETR KUDEŘKA mobil: 730 181 259

Stavbyvedoucí: Ing. JIŘÍ JUREČEK mobil: 725 676 116

PROJEKTANT: VODOHOSPODÁŘSKÝ FIDUK s.r.o.
PRAŽSKÁ 14, 303 02 PLZEŇ
IČO: 626 236 08

Autorský dozor:

Ing. JAKUB VRAHŮ
mobil: 734 682 669

Změny a doplňky

Přehled smluv včetně dodatků a změn

Datum uzavření	Smluvní strany	Předmět smlouvy (dodatků)	Číslo dokladu
29.7.2020	OBEC PŘEDSLAV — IHOŠ BRNO, s.r.o.	Smlouva o dílo	

PŘEDSLAV - ODKANALIZOVÁNÍ
Denní záznamy stavby: A ČISTĚNÍ
OZPAVNÍCH VOD

List č.

673561 S.B.Č.1

Datum:

ZÁPIS, ZHOTOVITEL:

DŘEVOU DNE PROŠLO PŘEDÁNÍM STAVENÍSTĚ PRÁZI OPAVNĚNÍ
PRÁZI PŘEDSLAV A ZHOTOVITELU 17.05.2021 V. 9. 2. TOHOTO
PŘEDÁNÍ BYL VYHOTOVEN SADOŠTATNÝ PŘEDÁVÁNÍ PROTOKOL.

11.1.2021

PONDĚLÍ

ZA ZHOTOVITEL

JUREČEK

POČASÍ: ZATÍŽENÍ -5°/1°C

18.1.2021

PRAC. DOBA: 8⁰⁰/14⁰⁰; PŘESTÁVKA 12⁰⁰/13⁰⁰

PONDĚLÍ

MECHANIZACE: AUTO S.H.A.

PRACOVNÍCI: JUREČEK; KRAJČET (KOTINKA ml.)

PROVÁDĚNÉ PRÁCE: - VYTŘEČOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ SPOLEČNOSTI
CETIN, N.W.B., ČEZ

- DOVOZ HUTNÍČSKÉ VÁLCE BOHAT

- UKLID + TABUL PŘEDMÍ STAVENÍSTĚ

JUREČEK

POČASÍ: ZATÍŽENÍ; DEŠTOVÉ PŘEHÁNKY NÍZKÝ SMĚR -0,2°C/2,4°C

19.1.2021

PRAC. DOBA: 7⁰⁰/15³⁰; PŘESTÁVKA 11⁰⁰/11³⁰

ÚTERÝ

MECHANIZACE: PODVAL; BAGG PÁSOVÝ 20L; JCB 3CX; 3x MİKRODOL

AUTOMOBIL, ATV, VÝKOPNÍK 20L

PRACOVNÍCI: 1x INOS JUREČEK; KRAJČET KOTINKA; 6x SMĚSNIK

3x H.S.V. 2x VÝKOPNÍK

PROVÁDĚNÉ PRÁCE: - DOVOZ ŽACHT + SKUPIN

- DOVOZ PVC POKRYV DN 250, 144m

- NÁVOZ PROSIVKY, 0,65 NA MĚŘENÍ
STAVENÍSTĚ- SLEŠTIVÍ ORNICE V ARABU MĚŘENÍ
STAVENÍSTĚ

- DOVOZ 3KS STAVEBNÍCH BUNĚK

- DOVOZ TISKOVÝCH ROZVODNÝCH WC

Jurec

Denní záznamy stavby:

List č.

673562 S.D. 1

Datum:

- VYTRČOVÁNÍ ŠACHET NA STOKA A1, A2, A4
- VYTRČOVÁNÍ ROLÍ ČOV
- OZNAČENÍ STAVENISTIČ (BOLP, STAV. AROVNI, INSPEKTORE PRÁCE, ČOVUČI (MOS))
- ÚKLID + NEBEZPEČENÍ STAVENISTIČ

JUREČEK

Zápis KOO BOZP

Shromáždění a subshromáždění se konalo v souladu s předpisy a dalšími předpisy na území. Průběh práce na stavbě a problematice staveniště. Průběh práce na stavbě a problematice staveniště (dle požadavků)

počasí: 12°C / 7°C

Prac. doba: 7⁰⁰ / 15³⁰; přestávka 11⁰⁰ / 11³⁰

Mechanizace: BAGN 20L; PODVAL, PUS 3CX; 2 NAKLADACÍ AUTO

Pracovníci: 1 MOS JUREČEK

BRANBY: 1 XTIP GETINER; 4 XTIP; 2 STENOVIK

PROVÁDĚNÉ PRÁCE: - SKLADÁNÍ STAVENISTIČOVÝCH

- DOVOZ PRŮVODKY 0/7, STENOVIK 0/63

- DOVOZ + SKLADÁNÍ POŠKOVÝ; OBRABEK; VÍČEK

- NÁSTAVY ASFALTU PRO RÝHL 1m v úseku

SA-7 A2 SA-8

- SKRÝVÁNÍ ORNICE V NÁSTAVY STAVENISTIČ

- ÚKLID + NEBEZPEČENÍ STAVENISTIČ

JUREČEK

20.1.2021
STŘEDNÍ

20.1.2021
STŘEDNÍ

Zápis ZHOTOVITELŮ

DNEŠNÍHO DNE BYLA NA STAVBĚ ZA ÚČASTI TDI DOHODNUTA ZMĚNA PRÁCE POTRUBÍ NA STOKA A1, A2, A4, A4. KE ZJIŠTĚNÍ SKUPINY PRÁCE OSTATNÍCH MOS. SÍTÍ. SHROMÁŽDĚNÍ 1m KE STAVBĚ COSI NA ZHOTOVITELŮ

VOZOVKY.

JUREČEK

Čm

PŘEDSUV - KANALIZACE + ČOV

Denní záznamy stavby:

List č.

673563 S.D.1

Datum:

Počasí: 0°C / 6°C; POLOHNO

Prac. doba: 7:30 / 16:00; PŘESTÁVKA 11:00 / 11:30

Technika: BAC 20 L, TRAKTOR AGO; 2x nákladní auto

Pracovníci: 1x MOS JUREK, 1x

Barba: 1x THP; 4x KS; 4x STROJNÍK

- PROVÁDĚNÉ PRÁCE:
- ODTŘENÍ ŽIVÉHO KORY
 - HLOUBENÍ VÝKOPU PRO STOKU A ODŠAŽ-
 - SMĚRNÍK ŠAŽ
 - PŘÍDEM VÝKOPU TĚŽKÝMI BOXY
 - ČERNÁM PODZEMNÍ VODY
 - ZABUDOVÁNÍ STAVBY MOULINÍ PERNÍ
 - KLIK - SKLÝVA OSMICE V ANEALU MĚŘENÍ
 - STAVENISŤE

DO ŘEŠENÍ

ZÁVISLOSTI

Při zahájení výkopových prací na stoku A (ŠAŽ - ŠAŽ) bylo zjištěno, že výkopový materiál je nevhodný na zpevnění násypu. Výkopové práce jsou do pondělí 23.1.2021 pozastaveny, a bude tímto o příslušném vyhodnocení objednatelů.

ZA ZHOTOVITEL

JUREK

Počasí: POLOHNO 2,2°C / 13°C

Prac. doba: 7:30 / 16:00; PŘESTÁVKA 11:00 / 11:30

Technika: BAC PÍSOVÝ 20 L; TRAKTOR AGO; 2x nákladní auto

Pracovníci: BARBA: 1x THP; 4x KS; 4x STROJNÍK

- PROVÁDĚNÉ PRÁCE:
- SKLÝVA OSMICE V ANEALU MĚŘENÍ STAVENISŤE
 - NÁVOD KAPENIVA PRÁCE 0/63
 - RT ŠD 0/63 V TL 15m V ANEALU MĚŘENÍ
 - STAVENISŤE
 - NÁVOD NÁSTROJEHO PÍSKU 0/4
 - PŘEDKLOPÁVÁNÍ ŽACET V ANEALU 2s
 - KLIK + MĚŘENÍ STAVENISŤE

JUREK

Černý

TAS

ŽÁPIS 2 KS

26.1.24

ÚČAST: Bc. H. KREMER, ING. DR. KOUBA, PETR KOUBA, Bc.
ING. Z. HAVEL, ING. J. VUREČEK, P. KUŠECKA

- 1) BYLA PROVEDENA KONTROLA PROVEDENÍ PRACÍ
V OBLASTI KVALITY, DODRŽENÍ TECHNOLOG. KAPITUL,
PD, BOBP.
- 2) V SOUČASNÉ DOBĚ SE ZAHÁJILY VÝKOPOVÉ PRÁCE
NA STŘEŠ. 4.

- 3) BYLO DOHLUŠENO NÁSLEDUJÍCÍ:

a) S OHLEDEM NA STAV VÝKOPU PŘI ZAHÁJENÍ
VÝKOP. PRACÍ BYL PŘIBÝÁN NA PRACOVNÍ
GEOTECHNIK, ABY POSOUBIL TENTO MATERIÁL
A JEHO VYUŽITÍ A NÁSLEDNÝ POSTUP.
DNESNÍHO DNE POSOUBIL ING. NEHOŘANSKÝ
VÝKOPOVÝ MATERIÁL A NAVAL ŘEŠENÍ -
VÍŽ ŽÁPIS

b) NA PÁKLADĚ POŽADAVKŮ ZHOTOVITELE GP
UPŘESNIL PROVEDENÍ PŘÍPOJEK K ČP. 55 A 104,
EVENT. ÚPRAVU TRAS S OHLEDEM NA UHŘIŽENÍ
STAV. INŽ. DÍTI, DÁLE UPŘESNIL PROTLAKY

c) ING. HAVEL UPŘESNIL SYSTÉM FAKTURACE.

d) OBJEDNATEL ZAHÁJIL SPANOVÁNÍ PVS K PD

e) ZHOTOVITEL POŽADUJE ZMĚNU SUBODSOVATELE -
PŘÍPRAVU ŽÁPIS.

f) TRŽBA KS SE POSOUBÍ DNE 1.2.24 NA 4100h.

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]


zápis ZHOTOVITELI:

NA AKCE DOPORUČENÍ GEOTECHNIKA ING. MACEJKA A ZÁPISU
2. 1. KD STAVBY VEDENÍ TDI IM. KOVNOU.
BUDĚ REALIZOVÁN NA STOLE A PŘI STĚNÁCH GEOLOGICKÝCH PODNIKŮ
KONSTRUKCE VLOŽKY PŘI POTRUBÍ / VÝKOPU

26. 1. 2021

ÚTENÝ

potrubní výkop



ZPĚTNÝ NÁSYP VÝKOPU
KAMENIVÝM TRUSICE 0/63

ZÁSYP POTRUBÍ Ø 14

OBŠYP + PODŠYP POTRUBÍ
FR. 8/16

SANOVANÉ NEÚMERNÉ
POTRUBÍ FR. 32/64

PODŠYP JE SKUTEČNĚ
V SOUČASNÉM STAVU

ŽÁDE SE VÝKOPU MAJITELI HLEDÁNÍ PODZEMNÍ VODY. DOCHÁZÍ K
ČERPÁNÍ VODY 8L/DEN.

Handwritten signature

PODŠYP: ZÁKLADOVÝ; SMĚTOVÉ PŘEHÁDKY 0°C / -3°C

PRŮMĚR: 400 / 160; PŘÍSTAVBA 1100 / 1130

TEKUTANINACE: PÁSOVÝ BAGN 20L; TRAKTORBAGN; 2x MALKOVÁNÍ AUTOMAT
PŘÍSTAVBA ZUSOVÝ VÁLEČEK

PRŮMĚR: 1x1000 SUTĚČEK

BAGNET: 1x110P (BETIMÁK); 4x110V; 4x110M

PROVEDENÉ PRÁCE: 1x1100 VÝKOPU

STOKA A (3A7-ŠAB)

- PROVEDENÍ VÝKOPU NA ŠÍŘKU 1m
- ŘEZÁNÍ ASFALTU + VYKOPÁNÍ A PŘÍKOP KEN
NA MĚRISTROVÝ
- PŘÍKOP VYTĚŽENÍHO MATERIÁLU NA MĚRISTROVÝ
- ČERPÁNÍ VODY 8L/DEN Z ČERPAK STAVBY
- SANOVÁNÍ NEÚMERNÉHO MATERIÁLU KAMENIVÝM FR. 32/64
- PODŠYP + OBŠYP POTRUBÍ KAMENIVÝM FR. 8/16
- ZÁSYP POTRUBÍ PŘÍKOPU Ø 14 300 NAD HORNÍ HRAU
- PŘI VÝSTRAŽNÉ FOLIE PŘÍKOPU KAMENIVÝM
- ZÁSYP PŮHY KAMENIVÝM Ø 63 AŽ PO HORNÍ HRAU
- VÝKOPU
- HUTNĚNÍ ZÁSYPU DO VÁLČÍKŮ.

26. 1. 2021

ÚTENÝ

- MAJOL KAMENIVA NA PEZISKVADKU
- MT POTRUSÍ KS 5N12 DN 250
- PRIPRVA PRO FAKOVANÍ KOMUNIKACE A STOKACÍ
- A; A1; A2; A4
- UKLID + PŘÍPRAVA STAVENÍSTĚ

27.4.2024

JONCEK

[Signature]

27.4.2024

STŘEDA

PŘECHY: POUKASO -3°C | +2°C

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ | 16⁰⁰; PŘESTÁVKA 11⁰⁰ | 11³⁰

PRACOVNÍCI: PŘECHY BASH 20L; TRAKTOR BASH; LAMPAKOVÁ AUTOMATIL
JEŽKOVÝ ZUSOVÝ VÁLEČEK; KŘEPA NA ASFALT SE VÁLEČEK 1m

PRACOVNÍCI: 1x1000 (JONCEK)

BASHET: 1x1000 (JONCEK ml.); 4x1000; 4x1000 ml

PROVÁDĚNÉ PRÁCE: STOKA A ÚSTĚN ZA7-BA8:

- POUKASO VÝKOPU + PŘÍPRAVA NA PEZISKVADKU
- OČIŠTĚNÍ VODY 8H/DEN
- SAMOJE MEJDEMEHO POTRUSÍ 32/64
- POTRUSÍ TOLSKO POTRUSÍ KAMENIVOU FN 8/16
- MT KANALIZOVANÍ POTRUSÍ KS 5N12 DN 250
- 3x1000 POTRUSÍ PROSÍVKOU 014
- MT VÝZTUBA ŽIVÉ KOLIE POLOH KANALIZACE
- 2x1000 PŘÍPRAVA V OČIŠTĚNÍ HLAVICE KAMENIVOU
- 0163 AČ PO KAMENÍ HLAVU VOLENKY
- HUTNĚNÍ VÁLEČEK JEŽKOVÝ VÁLEČEK PO VYSTAVĚNÍ

- FAKOVANÍ VOLENKY NA STOKACÍ A; A1; A2; A4
VŠETCI 1m

- OČIŠTĚNÍ TRAKOVANÍ PŘÍPRAVA DO PŘÍPRAVY 2
KAMENIVOU HUTNĚNÍ

- UKLID + PŘÍPRAVA STAVENÍSTĚ

JONCEK

[Signature]

Denní záznamy stavby:

List č.

673568

Datum:

Počasí: +3°C oblačno

Prac. doba: 7⁰⁰ / 16⁰⁰; přestávka 11⁰⁰ / 11³⁰

Mechanizace: Pásový BAGN 20L; Traktor BAGN; 2x nákladní auto trail;
Jezdkovův zásobník válečků

Pracovníci: 1x THP 1705 (Jureček)

BAGNET: 1x THP (BETIMEL); 4x HŠV; 4x SMOAMH

Prováděné práce: Stoka A; úsek ŠA7-ŠA8:

- Hlavní výkop k výšce A vodorovně přímým směrem na příslušnou vlnu nařízením staveniště
- Čerpání vody 8l/den
- SANACE MEZIMANÉHO PLOCHY 32/64 v TL 300m
- PODSYP TOBÝP POTRUSÍ KAMENIVET FN 8/16
- DT KAPALINOVÉHO POTRUSÍ KOTN 150
- NÁSYP POTRUSÍ PROSVÝKOV DT VYSÍ. FOLIE
- NÁSYP CELE NÝH KAMENIVET FN 0/63 AŽ PO HORNÍ HRANU VODOKV
- HUTNĚNÍ NÁSYPU PO VLNÁCH
- ODVOZ TYPYBÁNÍ PŘÍSLUŠNÝCH MATERIÁLŮ Z PRŮVODNÍKŮ
- PŘÍPRAVA NA PŘÍSLUŠNÝCH
- UKLID + VYČIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ

JUREČEK

712

29.1.2021

PATEK

Počasí: +2°C; oblačno - dešt

Prac. doba: 7⁰⁰ / 16⁰⁰; přestávka 11⁰⁰ / 11³⁰

Mechanizace: Pásový BAGN 20L; Traktor BAGN; 2x nákladní Auto trail

Jezdkovův zásobník válečků

Pracovníci: 1x THP 1705 - Jureček

2x BAGNET S.O.O. - 1x THP (BETIMEL); 4x HŠV; 4x SMOAMH

Prováděné práce: Stoka A ŠA7-ŠA8

- Hlavní výkop k výšce A vodorovně přímým směrem na příslušnou vlnu nařízením staveniště
- Čerpání vody 6l/den
- SANACE MEZIMANÉHO PLOCHY 32/66 v TL 300m
- PODSYP TOBÝP POTRUSÍ KAMENIVET FN 8/16
- DT KAPALINOVÉHO POTRUSÍ KOTN 150

- ZÁŠYP POTRUBÍ PROSÍVKOU + PTT VÝSTŘEŽNÉ FOLIE
- ZÁŠYP CIELE PŮHY KAPKOVÝM EN 0/63 A2
- PO HORNÍ HRAZU VOZOVKY + HUTNĚNÍ PO VÁLCECH
- PTT PAŽEBNÍ + PTT PAŽEBNÍ
- ÚKLID + VYBĚL PŘEDNÍ STAVENÍ STĚ

JUNÁČEK

POČASÍ: ZATAŽENO -4°C / 1°C

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ / 16⁰⁰; PŘESTÁVKA 11⁰⁰ / 11³⁰

1.2.2021

MECHANIZACE: PÁSOVÝ BAZEN 20L; TRAKTOR MTR; 2x MALÝMI AUTOMOSIL
JEDLÍKOVÝ ZUBOVÝ VÁLCEK


PONDĚLÍ

PRACOVNÍCI: JUNÁČEK; 1x TTP (BETONČÍ); 4x KSV; 4x STROJNÍK

PŘEVÁŽENÉ PRÁCE: ŠTOKA „A“ ŠAŽ ŠAŽ /

- HLOUBENÍ VÝKOPU + SVISLÉ A VODOPROVODNÉ PŘEDSTĚNÍ
- NA MEZISKŘÁDKU
- ZEPŘÁNÍ VODY 8H DEN
- SAMÉRE VYŠKVENÉHO PODLOŽÍ KAPKOVÝM ENAKU
- 32/63 V PLOŠE VÝKOPU
- PODŠYP + ODSYP POTRUBÍ KAPKOVÝM EN 8/16
- PTT KANALIZAČNÍ POUZ DŮ 250
- ZÁŠYP POTRUBÍ PROSÍVKOU + PTT VÝSTŘEŽNÉ FOLIE
- ZÁŠYP PŮHY NAB POTRUBÍ KAPKOVÝM EN 0/63
- PTT PAŽEBNÍ + PTT PAŽEBNÍ
- NÁVOZ PŘEČA ŠEHET (JMO, KÓMS, PASTYMS, SKOŽE, GUN)
- NÁVOZ TSKLIDNÍ 41K6 POUZ DŮ 250
- NÁVOZ KAPKOVÁ 0/63; 8/16
- ÚKLID + VYBĚL PŘEDNÍ STAVENÍ STĚ

JUNÁČEK



A. L. ŠT

Šažo & Jovdeno - Lndsky Jovdeno prcov.
 Přece jeshkeji dle B a dle B a jeshkeji dle B
 Modale se jeshkeji dle B a dle B a jeshkeji dle B
 a jeshkeji dle B.

Pocasi: JAZERO, +10°C / +7°C

Prac. doba: 7⁰⁰ / 16⁰⁰; přestávka 11⁰⁰ / 11³⁰

Mechanizace: pásový bagr 20L; traktor 20A; 2 nakladače automobil

2.2.2021

ÚTENÝ

Pracovní: 1705 (Jureček); 1A bagr; 1 traktor (Břimel); 4 nakl.; 4 traktorů

Průběh práce: 1. STOKA „A“ ŠAT - ŠAB - ŠAM /

- Hlavní výkopu svislé a vodorovné podstavce
na meliorační

- Čerpání vody št / den

- Sazení melioračního podloží (kapalina frakce
32/63 12-25 mm v ploše 1/4)

- Podšyp podšyp potrubí kapalina fr. 8/16 12/100 mm

- PT kapalinou novu dn 250

- Trasy potrubí prosivkou + PT výškově folie

- Trasy 1/4 nad potrubím kapalina fr. 0/63

- PT + PNT potrubí

- PT šachty ŠAB dle výpisu šachet

- Příprava pro osazení šachty ŠAB (sazení podloží
25 mm 32/63, štěrku podšyp 12/100 mm, podšyp
12/100 mm)

- Štěrk kompostu 5/5

- Novu kapalina fr. 8/16, 0/63, 32/63

- Ukud + práce přední stavení

Jureček

22.2.2021

ÚTENÝ

Práce zhotovitelů

V podrobnosti je 12 150 samonáso podloží frakce kapalina 32/63
je 2 druhy melioračního, zjednodušená zjednodušená spádů nepostačující
viz předchozí denní záznamy a použité foto dokumentace

17 zhotovitelů

Jureček

22.2.2021

Práce TSP:

Při zhotovování je nutno hlavně
při zhotovování hlavně k zhotovování
při zhotovování hlavně k zhotovování
při zhotovování hlavně k zhotovování
při zhotovování hlavně k zhotovování
při zhotovování hlavně k zhotovování

Jureček

denní záznamy stavby:

List č.

673571

Datum:

Počasí: +8°C; oblačno, dešť

Prac. doba: 7⁰⁰/16⁰⁰; přestávka 11⁰⁰/11³⁰

Mechanizace: pásový bagr 20L; traktor bagr; 2x nákladní automobil
jeřikovský zvonový válek

Pracovníci: 11005 (Luneček)

Průběh práce: 1x THP (betónové ml.) ; 4x HSV; 4x strojník

- Hlavní výkop +vislé a vodorovné přánístím na neziškových
- čerpání vody 6/11 den
- sávkové měřicího nákladní sádky kamenných
- Frakce 32/63 12/0,25 m
- podsyp + podsyp potrubí kamenných 8/16 12/100 m
- 1x kamenných potrubí 12/250 mm
- 1x syp potrubí přánístím 0/4 na horní hranu potrubí v 12/300 mm + 1x výměně folie
- 1x syp náhřad potrubí kamenných 8/16 0/63
- 1x 1x 1x přánístím
- 1x 1x 1x po výměně
- uklid + nové přánístím stavení

Uvěčň

Počasí: počasí +8°C

Prac. doba: 7⁰⁰/16⁰⁰; přestávka 11⁰⁰/11³⁰

Mechanizace: pásový bagr 20L; traktor bagr; 2x nákladní automobil
jeřikovský zvonový válek

Pracovníci: 11005 (Luneček)

Průběh práce: 1x THP (betónové ml.) ; 4x HSV; 4x strojník

- Hlavní výkop +vislé a vodorovné přánístím na neziškových
- čerpání vody 6/11 den
- sávkové měřicího nákladní sádky kamenných
- Frakce 32/63 12/0,25 m
- podsyp + podsyp potrubí kamenných 8/16 12/100 m
- 1x kamenných potrubí 12/250 mm po horní hranu potrubí 0/4 1x výměně folie
- 1x syp náhřad potrubí kamenných 8/16 0/63
- 1x 1x 1x přánístím
- 1x 1x 1x po výměně

4.2.2021
čtvrtek

- VÝŠK VÝHY DO PUNA M. 0/63 + HUMNÝ POUVOD
- DIT + IT PÁDEM VÝHY H
- MĚKOT KAPENÍV M 8/16, 0/63, 3/46 NA PŘELISKÁV
- UKLID + MĚKOT PŘEDM STAVENÍSTĚ

JUNEDEM

Počasi: +4°C

Prac. DOBA: 7⁰⁰ / 16⁰⁰ ; PŘESTÁVKA 11⁰⁰ / 11³⁰

Pracovníci: PÁSOVÝ BAZN 20L ; TRAKTORBZM ; 2 MĚKOTNÍ AUTO
JEDNODUŽNÝ ZEMNÝ VÁLCE

Pracovníci: 1x INOS (JUNEDEM)

Pracovníci: 1x THP (BETIMEL M.) ; 4x HCV ; 4x HSTOMM

Převáděné práce: STOKA, A S48-3A9

- HLOVNÍ VÝKOP + SVISLÉ A VODOVODNÍ PŘEDNÍSTĚNY NA PŘELISKÁV Z DOPROU MĚKOTNÍ VÝKOPU PRO ZPĚTNÝ VÝSYP

- ČERNÁMÍ VOZY CIT/DEK

- ZANACE MĚKOTNÍ, 25 3/463 VTL 100mm

- PODSYP + ONSYP POTRUBÍ M. 8/16

- VÝSYP POTRUBÍ MĚKOTNÍ HUMNÝ 0/4 TIT FOLIE

- IT BETONOVÝ VÝSTŘ 16 150mm PO 3A9

- IT POTRUBÍ KÓ DV 250

- VÝSYP VÝHY DO PUNA 0/63 + HUMNÝ POUV

- DIT + IT PÁDEM

- UKLID + MĚKOT PŘEDM STAVENÍSTĚ

JUNEDEM

8.2.2021
PONDĚLÍ

Počasi: -7°C ; SVĚŽEN

Prac. DOBA: 7⁰⁰ / 16⁰⁰ ; PŘESTÁVKA 11⁰⁰ / 11³⁰

Pracovníci: PÁSOVÝ BAZN 20L ; TRAKTORBZM ; 2 MĚKOTNÍ AUTO
JEDNODUŽNÝ ZEMNÝ VÁLCE

Pracovníci: 1x INOS (JUNEDEM)

Pracovníci: 1x THP (BETIMEL M.) ; 4x HCV ; 4x HSTOMM

Převáděné práce: STOKA, A S48-3 A2 3A1-2/

- HLOVNÍ VÝKOP + SVISLÉ A VODOVODNÍ PŘEDNÍSTĚNY

- ZENRÁM VODY KUHLOD
- PODSYP POTRUSY FA 8/16 v TL. 100mm
- NÁSYP POTRUSY Ø14, 300mm NA D. HORNÍ HANU
- + PT FOLIE
- PT POTRUSY KJ DN 150
- PT BETONOVÝ VÁSTVY AL. 150mm POD ŠA1-3
- PT ŠA1-3
- NÁSYP + HORNÍM NÍŽÍ VÝKOPY A PATNÍ ALFA
- DIT + PT PÁŽKY
- UKLID + NÁKLADNÍ STAVENÍ ŠTĚ

Zápis geotechnické služby

9.2.2021

Dnes jsem byl přítomen k posouzení základových
spár v vykopaných sádkách a bylo zjištěno, že
sonda v SA 13 má dno tvořeno písčím jílem
modrošedé barvy, měkce konzistence, značně vlhké,
v sondě SA 16 bylo zjištěno že dno je tvořeno
pískem a kamenivem velikosti cca 10cm se značným
obsahem vody.

V celém úseku až k SA 16 je nutné dno
podtížit cca 0,30m a ocelobrány materiál
nahradit šterkodrtí frakce 32-63mm

Dále postupovat dle PD

Upozornění, že ke zpětnému zásypu musí být
použit materiál a při optimální vlhkosti
a nesmí zmraznout.

Za Geotec BS a.s.

Ing. Němčanský /

ZÁPIS Z KS 9.2.2021

Účast: Zb. H. Krauzer, Ing. I. Žižka, Ing. J. Krupa,
Ing. Surček, Str. Kudělka

1) Byla provedena kontrola poradení pro
po shodě kraly, dle zprávy
Rábnů, PD, zprávy KS

- May 17th 91

Dnes byl na stavbě proveden archeologický obzor
s negativním zjištěním.

Denní záznamy stavby:

List č.

673575

Datum:

Počasí: -7°C / -2°C

PRAC. DOBA: 7^{h} / 16^{h} ; PŘESTÁVKA 11^{h} / $11^{\text{h}30}$

MECHANICKÉ: PÁSOVÝ AGON 20L; TUKTON AGON; 2x MAKUMI AUTOMAIL
JEŘÍKOVÝ ZVISOVÝ VÁLCE

PRACOVNÍCI: 1x INOS (JUNEDAN)

PRACOVNÍCI: 1x GANABT: 1x THP (GETINCEL ml); 4x KVV; 4x STROJNÍK

PROVÁDĚNÉ PRÁCE: STOKA "A1" ŠA1-3 AŠ ŠA1-2

- HLAVNÍM VÝKOPU + SVISLÉ A VODNOMÉ PŘEDSTĚNÍ

- ČERPÁNÍ VODY 8H/DEN

- PODSYP POTRUBÍ FN 8/16 V TL. 100 mm

- NÁŠYP POTRUBÍ FN 0/4 + PT FOLIE

- PT POTRUBÍ KØ DN 250

- NÁŠYP NÁJAZ VYKOPANÍ PŘESTĚNÍ

- DMT + PT PŘÍJEZD

- VKLID + NAŠZPEČENÍ STAVENÍSTĚ

VYKOP

9.2.2021

ÚTERÝ

Počasí: -8°C ZATAŽENO, SNĚH. PŘÍJÍŽDĚ

PRAC. DOBA: 7^{h} / 16^{h} ; PŘESTÁVKA 11^{h} / $11^{\text{h}30}$

MECHANICKÉ: PÁSOVÝ AGON 20L; TUKTON AGON; 1x NÁKLADNÍ AUTO
JEŘÍKOVÝ ZVISOVÝ VÁLCE

PRACOVNÍCI: 1x INOS (JUNEDAN)

PRACOVNÍCI: 1x GANABT: 1x THP (GETINCEL ml); 4x KVV; 3x STROJNÍK

PROVÁDĚNÉ PRÁCE: STOKA "A1" ŠA1-3 AŠ ŠA1-2

- HLAVNÍM VÝKOPU + SVISLÉ A VODNOMÉ PŘEDSTĚNÍ

- ČERPÁNÍ VODY 8H/DEN

- PODSYP POTRUBÍ FN 8/16 V TL. 100 mm

- POKRYTÍ POTRUBÍ KØ DN 250 + VÝŠKOVÉ VYKOPÁNÍ

- NÁŠYP POTRUBÍ FN 0/4 + PT FOLIE

- NÁŠYP POTRUBÍ VYKOPANÍ PŘESTĚNÍ

- PT STĚROVÝCH VÝKOPŮ V PLOŠE KØDNÍKOVÉ
V TL. 300 mm Ø2/63

- DMT + PT PŘÍJEZD

- HLAVNÍM VÝKOPU PO VYKOPÁNÍ

- PT BĚŽNOMÉ VÝKOPU TL. 150 mm PØŠ ŠA1-2

- PT ŠACHTA ŠA1-2

- VKLID + NAŠZPEČENÍ STAVENÍSTĚ

10.2.2021

STŘEDA

Denní záznamy stavby:

List č.

673576

Datum:

Počasí: -12°C ; -8,5°C

APIS ZHOTOVITEL: 11.2.2021

DNEŠNÍHO DNE BYLY ZASTAVY PRÁCE Z DŮVODU MĚKKÝCH TEPLOT
A TO DO ODVOLÁNÍ.

24 ZHOTOVITEL

JUNEČEK

Počasí: -2,7°C / 4,1°C ZATÁŽENO, SVĚTL. PŘEHÁŇKY

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ / 16⁰⁰; PŘESTÁVKA 11⁰⁰ / 12⁰⁰ 16.2.2021

MECHANISME: BAKTON BAG, NÁKUPNÍ AUTOMAT, PŘÍKOVÝ ZVUKÝ VÁLCE
ÚTERÝ

PRACOVNÍCI: 1x INGOS (JUNEČEK)

BAGET S.N.O.: 1x THP (BETIMEL ml.); 1x STROJNÍK, 2x HSV

PROVÁDĚNÉ PRÁCE: - OPRAVA POŠKOZENÉ POKRYVKY K Č.P. 16

- VPRÁSKÁNÍ POKRYVKY PŘI DNĚ

- PŘÍKOVÝ VÝKOPV + HUTNĚNÍ PO VSTAVÁNÍ

- DOVOZ + SKLADNÍ ŠACET PŘED HASIČOV
ZABOJNÍCI

- ÚKLID + PŘÍKOVÝ STAVENÍŠTĚ

JUNEČEK

Počasí: POVOZASMO 0/7°C / 8/6°C 17.2.2021

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ / 16³⁰; PŘESTÁVKA 11⁰⁰ / 12⁰⁰ STŘEDA

MECHANISME: BAGN 20L; 2x NÁKUPNÍ AUTOMAT; BAGN 5L,
TAKTOMNÍK; PŘÍKOVÝ ZVUKÝ VÁLCE

PRACOVNÍCI: 1x INGOS (JUNEČEK)

BAGET S.N.O.: 1x THP (BETIMEL ml.); 5x STROJNÍK; 4x HSV

PROVÁDĚNÉ PRÁCE: STOKA 1 ŠA 1-2 A ŠA 1-3 /

STOKA 42 ŠA 13-ŠA 2-1 /

- HLAVNÍ VÝKOPV + SVISLÉ A VODOVODNÉ PŘÍKOVÝŠTĚNÍ

- ČERNÁNÍ VODY 8/11 DEN

- SANOVNÍ NEVODNÉHO PODVŮŽÍ 2 FN. 32/63 V

MOCNOSTI 250 mm

- POPSIP + OBSYP POTRUSÍ FN. 8/16

- RT KANALIZACNÍ ROVNAJ PVO KS DN 250
- NÁSTUP POTRUBÍ PROSÍVKOU OLIV NAD HORNÍ HLAVU
- POTRUBÍ V TL. 300mm RTT VÝSTRAŽNÉ FOLIE
- NÁSTUP OLIV NAD POTRUBÍM KANALIZACNÍM
- RTT RTT PÁZEMÍ + HUTNOST
- ÚKLID + ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ

JUN 2021

POČASÍ:

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ / 16⁰⁰; PŘESTÁVKA 11⁰⁰ / 11³⁰MECHANIZACE: BADO 20L; BADO 5L; TRAKTOR BADO; ŽELEZNI ZUBOVÍ VÁLKY
2 x NÁKLADNÍ AUTO

PRACOVNÍCI: 1 KINOS (SMEČKA)

MIX BADO: 1 x RTT (BADO 20L); 5 x SMOX MK; 4 x HAV

PROVÁZENÍ PRÁCE: STOKA A1 ŠA13 -- ŠA2-1 / + STOKA A1 ŠA1-2 A2 ŠA1-1

- HLAVNÍ VÝKOPU TSUTSLA A VODONOSNÉ PŘEDSTĚNÍ

- ČERNÁ VODY 8H/10m

- SAMONÁMÍ MECHANIZACE POTRUBÍ 2 FN. 32/63 V
POCMOSY 250mm- RT ŠTĚPNÉ VSTUP (POTRUBÍ) V TL. 100mm OL
PO HORNÍ HLAVU POTRUBÍ

- RT BETONOVÉ VSTUPU M. 150mm POD ŠA13

- POKLÁDKA POTRUBÍ KO DN 250mm + VÝSTRAŽNÉ VÝKOPNÍM

- NÁSTUP NA STOLCE A2 ŠTĚNKOVÉTI 0/05 2

DŮVOD MECHANIZACE VÝKOPNÍM PŘEDSTĚNÍM + HUTNOST

- NÁSTUP NA STOLCE A1 VÝKOPNÍM PŘEDSTĚNÍM

2 POLOVINY HLAVKY

- NÁSTUP POTRUBÍ FN. 0/4 RTT VÝSTRAŽNÉ FOLIE

- ÚKLID + ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ

18.2. 2021

ČTVRTEK

C. C.

Denní záznamy stavby:

List č.

673578

Datum:

Počasí:

Prac. doba: 7⁰⁰ / 16⁰⁰; přestávka 12⁰⁰ / 12³⁰

Mechanizace: BAZA 20L; BAZA 5L; TMRONAR; JETON; ZAVO; VÁLEL
2 x nákladní AUTO

Pracovníci: 1 x THP; 5 x STROJNÍK; 4 x HSU

Prováděné práce: STOKA A2 (ŠA13-ŠA2-1) i STOKA A1 (ŠA1-2 až ŠA1-1)

- Hlavní výkopu + svislé a vodorovné přehrástění

- Čerpání vody 8 l / den

- Samonávrh měrného hmotnosti 2 ř. 32/65 v
pocnosti 250 mm

- MT štěrpkové podšpy 100 mm a výšpy 100 mm
potrubí po horní straně 2 ř. 8/16

- MT potrubí K6 DN 250

- MT výšpy 0/4 + folie

- výšpy na stoke A2 20/65

- výšpy na A1 vykopáním patrně A

0/65 k tomu malý zvlášť malý patrně
CLA 1/2 - Hlavní výkopu + hutměm po
vstřevat

- MT štěrpkové vrstvy provizorní komunikace
nad výšpy v pocnosti štěrku 200 mm

- Úklid + zajištění stavby

↓ JUNEČEK

Počasí:

Prac. doba: 7⁰⁰ / 15⁰⁰; přestávka 11⁰⁰ / 11³⁰

Mechanizace: BAZA 20L; TMRONAR; nákladní AUTO

Pracovníci: 1 x THP; 3 x STROJNÍK; 2 x HSU

Prováděné práce: STOKA A2 (ŠA2-1 až ŠA2-2)

- Hlavní výkopu + svislé a vodorovné přehrástění

- Čerpání vody 2 l / den

- Samonávrh měrného hmotnosti vtl 200 mm

- MT štěrpkové podšpy a výšpy po horní
stranu potrubí 2 ř. 8/16

- MT potrubí K6 DN 250

- MT výšpy 0/4 + folie

- MT částky ŠA2-1

- výšpy výkopu vykopáním patrně A

- Úklid + zajištění stavby

↓ JUNEČEK

20.2.2021

SOBOTA

785

Denní záznamy stavby:

List č.

673579

Datum:

POČASÍ:

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ / 16³⁰; PŘESTÁVKA 11⁰⁰ / 11³⁰PŘECHAM VACE: GAGN 20L; TONICITON; AGN 8L; LYMENOM AUTO
JEJIKOVÍ ZUBOVÍ VÁLCE

PRACOVNÍCI: 1XTHP 74 M3

MATERIÁL: 1XTHP (ZUBEN); 5XSTOMH; 4XHSV

PROVÁDĚNÉ PRÁCE: STOKA A1 (ŠA2-1 AŽ ŠA2-2) /

- HLAVNÍ VÝKOP VÝSLUŠ A VODOVODNÉ PŘÍSLUŠNOSTI

- ČERNÁ VODY 8/10 DN

- ZAMĚŘENÍ MĚŘENÍHO PODLOŽÍ 2 FN 32/63 V ODSTAVI 200mm

- NIT STĚNKOVÉHO PODÍPKU A VÝKOPU 8/10

- NÁSYP PODLAŽÍ D4 R 300mm + NIT FOLIE

- NÁSYP VÝKOPU 0/63 2 POLOVINY HLAVKY TITULNÍM

- NIT ŠACHTY 3/12 PP C. ŠA2-1

STOKA A2 (ŠA2-1 AŽ ŠA2-2)

- ORNÁVA ŠACHTY 3/12 PP C. ŠA2-1

- HLAVNÍ VÝKOP VÝSLUŠ A VODOVODNÉ PŘÍSLUŠNOSTI

- ČERNÁ VODY 8/10 DN

- NIT PÁJENÍ

- ÚKLID TĚŽKÝCH PŘÍKŮ STAVBY ŠTĚ

JUN 2021

ZÁPIS 2 KJ 22.2.2021

Účast: Ing. H. Kraus, Ing. J. Kraus, Ing. J. Vrány,
Ing. J. Kraus, Ing. J. Kraus, Ing. J. Kraus1) Byla provedena kontrola provedení prací za
účasti kralů, dřevních technol. poradců,
Pb, dřevních techniků KSA a BOBP.2) Všechny práce se provádějí podle plánů
na straně A1 a A2.3) Byla provedena kontrola z minul. KJ 20.1.21
a 9.2.21:

- KJ 20.1.21 - pro c) splněn

