



8 595078 410247

PM

PŘEDSLAV - ODKANALIZOVÁNÍ A ČISTEVÍ

2021

rok

ODPADŮCH

S.D.

2

číslo

propis

STAVEBNÍ DENÍK

Č. 2

OD 23. 2. 2021

DO

Organizace

Kniha obsahuje

12

číslovaných listů, t.j. slovy

DVANÁCT

Knihu vedl:

od


do

jméno

podpis

23.2.

Jiří JUNEČEK



Dáno do užívání dne

Podpis odpovědného pracovníka

Název dodavatele stavby:

INOS BRNO, s.r.o.
OLŠOVICKÁ 704/174
ČENKOVIC 627 00 BRNO

STAVEBNÍ DENÍK

Stavby:

101 111 K01 // PŘESTAV - ODKANALIZOVÁNÍ
A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH
VOD

INFORMACE

k správnému vedení stavebního deníku (dále SD)

SD slouží k dennímu vedení záznamu o všech důležitých skutečnostech od odevzdání staveniště (pracoviště), zahájení, až po ukončení dané stavby

SD je důležitým dokumentem mimo jiné i při šetření závažných pracovních úrazů, poruch, havárií technických zařízení, nehod

SD vede příslušný stavební mistr, stavbyvedoucí nebo pověřený vedoucí party dodavatele stavebních prací

do SD dále mohou provádět zápisy investor, stavební dozor, zodpovědný projektant, ostatní dodavatelé stavby, pověřené kontrolní orgány

před zahájením povolené stavby musí být proveden písemný zápis o odevzdání pracoviště dodavateli stavebních prací, ve kterém musejí být, mj., obsaženy vzájemné vztahy, povinnosti, závazky v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, požární ochrany (buď samostatný zápis ve SD, nebo obsaženo v uzavřené hospodářské smlouvě)

do SD se denně zapisuje evidence pracovníků od nástupu do práce až po opuštění pracoviště, stav počasí, teplota ovzduší, popis, množství provedené práce, spotřeba materiálu, jméno, příjmení a podpis pracovníka, který provedl zápis

do SD se dále zapisuje

- seznámení ostatních dodavatelů s požadavky bezpečnosti práce obsaženými v projektu a dodavatelské dokumentaci stavby
- seznámení určitých pracovníků provozovatele s riziky stavební činnosti (při stavebních pracích za provozu)
- seznámení pracovníků dodavatele stavebních prací s dodavatelskou dokumentací, technologickým, pracovním postupem (u velkých akcí), u stavebních prací malého rozsahu opatření odpovědného vedoucího k zajištění bezpečnosti práce a seznámení pracovníků před započátkem jednotlivých prací
- opatření, vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu stavebních prací
- investorský, stavební, projektanský dozor
- schválení víceprací, změn
- odevzdání, převzetí vyznačených inženýrských sítí
- seznámení pracovníků s technologickými postupy při pracích ve výškách, na střechách, pracích bouracích, nad sebou, zemních, montážních, osazování dílců, přepravě strojů, pracích se živými, při lepení podlahových krytin apod.
- odevzdání, převzetí armatury, bednění, podpěrných konstrukcí, instalací el. stavebních vrátek, lešení o výšce pracovní podlahy nad terénem, podlahou 1,5 m a výše, schválení nosné konstrukce kladek, místa zavěšení zvedáků, kladkostrojů, směrů potrubí od strojních omítaček, čerpadel
- výsledky kontrol staveništních komunikací, dodržování technologických pracovních postupů při práci ve výškách, na střechách, bouracích pracích nad sebou, zemních, montážních, ukládání betonové směsi, přebírání a kontroly dílů
- seznámení obsluh strojů s místními provozními podmínkami
- výsledky průzkumu před zahájením bouracích prací a příkazy k zahájení bouracích prací, odbedňování
- kontroly lešení (každých 14 dní nebo 1x měsíčně dle druhu), kontroly po mimořádných povětrnostních podmínkách
- seznámení pracovníků s návody výrobců ochranných pracovních pomůcek v případě používání

SD musí být po celou dobu výstavby k dispozici na stavbě a po určenou dobu musí být archivován.

Pro objekt (oz)

M 111

Úsek

Obec přerov

Zúčastnění s

Jména, adres

Investor

Technický (sta

Stálý dozor in

Občanský do

Generální do

Dodavatel st

Dodavatel te

Hlavní stavb

Stavbyvedou

Generální p

Odpovědný

Autorský do

Změny a o

400 S

Základní list - adresář

Pro objekt (označení podle investičního plánu)	
M 111 KO1 PŘEDSLAV - ODKANALIZOVÁNÍ A ČISTBŮ ODPADNÝCH VOD	
Úsek	Kraj ALŽBAŇSKÝ
Obec PŘEDSLAV	Místo PŘEDSLAV

Zúčastněné strany

Jméno, adresy, telefony odpovědných zástupců	
Investor	OBEC PŘEDSLAV PŘEDSLAV 53, 339 01 (KATOV); tel. 723 622 546
Technický (stavební) dozor investora	PRŮMYŠLNÍ PRÁCE, PŘEDSLAV S.R.O. TEL: 723 622 546
Stálý dozor investora	ING. JAROSLAV KOUBEK; PŘEDSLAV S.R.O. TEL. 602 148 616
Občanský dozor investora	KOORDINÁTOR BOZP - M. PETR KOUBEK TEL. 777 835 732
Generální dodavatel	POS BRNO; a.s.; IČO: 253 222 57 ODVOZOVATEL 777; 627 00 BRNO
Dodavatel stavební části	
Dodavatel technologické části	
Hlavní stavbyvedoucí	ING. ALES SPINAR; M. PETR KOUBEK TEL: 726 131 267
Stavbyvedoucí	ING. JAROSLAV KOUBEK; 725 676 116
Generální projektant	ROBOTA SPOL. S R.O. PŘEDSLAV 777; 602 02 PŘEDSLAV
Odpovědný projektant	
Autorský dozor	ING. JAR. VIMNY; TEL. 734 682 667



Změny a doplňky

KOO BOZP	Petr Koubek	Jaroslav
----------	-------------	----------

Přehled hospodářských stavebních smluv, jejich změn a doplňků

Datum uzavření smlouvy	Smluvní strany	Předmět smlouvy	Číslo dokladu
29.1. 2010	OCEC PŘEDSLAV — IROS BRNO, a.s.	SMLOVA O DÍLO	

Na listech denních záznamů se zapisují denně údaje v tomto pořadí:

Údaje o počasí, maximální a minimální denní teplotě.
Údaje o stavu vody, jestliže je to pro práce důležité.
Počet pracovníků podle jednotlivých kategorií - odchylky od potřebného stavu zdůvodnit.
Údaj o pracovní době s vyznačením přerušení práce - důvody tohoto přerušení.
Počet odpracovaných hodin podle jednotlivých kategorií pracovníků.
Spotřebovaný materiál.
Údaje o postupu prováděných prací.

Dále se do deníku zaznamenávají téhož dne, kdy nastaly, zejména tyto důležité okolnosti:

Převzetí staveniště, zahájení, přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním.
Jakost a únosnost základové půdy, těžná třída zemin, výskyt spodní vody, její agresivnost apod.
Údaje o výzvě k prověrce prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou nepřístupnými a výsledky prověrky po jejím ukončení.

Opožděné dodávky hmot a výrobků, jakož i veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění hospodářských smluv.

Odchylky od dokumentace - zdůvodnění a všechna ujednání mezi dodavatelem a odběratelem, která se stala při provádění prací, dále pozastavení prováděných prací hmot a výrobků určených pro práce a důvody pro provedení prací neobsažených v dokumentaci.
Požadavky odběratele a jeho technického dozorce, zvlášť pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být odstraněny. Přitom je třeba vždy připojit stanovisko dodavatele.
Revize dozorčích orgánů.

Závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými pohromami a dále úrazy, k nimž došlo při pracích (adresy svědků a údaje, zda tyto škody byly náhodné nebo někým zaviněné) a pokud možno též vyčíslení nároků z těchto škod.

Provedené zkoušky:

Připravenost prací k montáži a připravenost montáže k navazujícím stavebním pracím, skončení prací a vyklizení staveniště.

Odkazy na zvláštní protokoly, sepsané během provádění prací.

Výpisky z deníku poddodavatelů, pokud mají význam pro rozsah smluvních stran.

Denní záznamy stavby

PŘEDSTAV - ODKANALIZOVÁNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

List číslo: 21

6. 8. 2

Datum

Počasí: -2°C / +9°C; JASNO

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ / 16³⁰; PŘESTÁVKA 11⁰⁰ / 11³⁰

23.2.2021

MECHANIKY: BAGR 20L; TRAKTOR BAGR; BAGR 5L; 2x MAXIMÁLNÍ AUTO
JEZDÍKOVÝ ZUSOVÝ VÁLEČ

ČTENÝ

PRACOVNÍCI: 1x THP (JUNEČEK)

BAGNET: 1x THP (SETIMEL ml); 4x HSV; 5x STROJNÍK

PROVÁDĚNÉ PRÁCE: STOKA A1 (SA1-1 * SA1-11) /

- HLAVNÍ VÝKOPU + SVISLÉ A VODNOMÉ PŘESTIŽENÍ

- ČERNÁMÍ VODY 8H/dm

- SAMACE MEČNOMÉHO PODVOŽÍ 32/63 v/l. 200mm

- 11T ŠTĚRKOVÉ HO PODSYPU A NÁSYPU PO HORNÍ HORNÍ

POTRUSÍ 2 8/16

- NÁSYP PŘESTOUPU NAD POTRUSÍM 20/4 v rovnosti

200mm + 11T FOLIE

- NÁSYP VÝKOPU V PLNÉ VÝŠK: 0/63 2 DŮVODU

NEVÍKLOSTI VÝKOPNÉ ZATÍŽI + HUTNĚMÍ PO VSTAVČÍK

- POKLÁDKA POTRUSÍ 10 DN 250

STOKA A2 (SA2-1 * SA2-2) /

- HLAVNÍ VÝKOPU + SVISLÉ A VODNOMÉ PŘESTIŽENÍ

- ČERNÁMÍ VODY 8H/dm

- SAMACE MEČNOMÉHO PODVOŽÍ v/l. 200mm 32/63

- 11T ŠTĚRKOVÉHO PODSYPU /l. 100mm 8/16

- NÁSYP POTRUSÍ 0/4 + 11T

- NÁSYP POTRUSÍ VÝKOPNÍ ZATÍŽI + HUTNĚMÍ 1m

ROVNOSTI HLAVNÍ PŘI VÝKOPNÍ ZATÍŽI, 100/2

SEMAČNÍ MEČNOMÉHO VÝKOPNÍ PRO ZPĚTNÍ NÁSYP

VIZ. PŘÍLOŽNÉ FOTO SEMAČNÍ FOTY 0/63

- HUTNĚMÍ NÁSYPU

- VÝKOP + NÁSYP PŘEDMÍ STANEMÍSTĚ

JUNEČEK

Chalup

24.2.2021

Počasí: 0 / 17°C; JASNO

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ / 16³⁰; PŘESTÁVKA 11⁰⁰ / 11³⁰

STŘEDA

MECHANIKY: BAGR 20L; TRAKTOR BAGR; BAGR 5L; 2x MAXIMÁLNÍ AUTO
JEZDÍKOVÝ ZUSOVÝ VÁLEČ

PRACOVNÍCI: 1x THP (JUNEČEK)

BAGNET: 1x THP; 4x HSV; 5x STROJNÍK

PROVÁDĚNÉ PRÁCE: STOKA A1 (SA1-7 * SA1-11) / STOKA A2 (SA2-7 * SA2-11)

Denní záznamy stavby

PŘEDSTAV - ODKALANIZOVÁNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

List číslo:

22

S.D.C.2

Datum

- Hrubší vřkovy + svíslé A vodovodní potrubím
- Čerpadlo vody 8H/den
- SANKCE MECHANICKÉHO PODVOŽÍ 32/63 v M. 250 mm
- NA STOKA A1
- MT ŠTĚPKOVÉHO PODSYPU A NÁSYPU PO HONNÍ
- HMMV POTRUBÍ 2 8/16 NA STOKA A1
- PODSYPU A NÁSYPU NA STOKA A2 DUE PD
- NÁSYPU VŘKOVY NA STOKA A1 FAKUÍ 0/63
- NÁSYPU POTRUBÍ NA A2 VŘKOVANOU NEJINOU
- + HUBNĚM PO VNGIVÁCH
- MT ŠACHTY K SA 11
- ÚKLID + HUBNĚM STAVNÁMŠTĚ

Jonček

POČASÍ: JASNO 7°C/17°C

25.2.2021

PRAC. DOBA: 7⁰⁰/16³⁰; PŘESTÁVKA 11⁰⁰/11³⁰

ČTVRTK

PRŮCHAMNICE: 3A80 20L; PRŮCHAMNICE; 3A80 5A; 2 PRŮCHAMNICE
↓ ŽELEZNÝ ŽROVNÝ VÁLEK

PRACOVNÍCI: 1 x 1105 (Jonček)

BARBY: 1 x THP (BETINEC ml.) 4 x THV; 5 x STOMAK

PROVÁDĚNÉ PRÁCE: STOKA A1 (SA2-1 + SA 11); STOKA A2 (SA2-1 + SA2-2)

- Hrubší vřkovy + svíslé A vodovodní potrubím
- Čerpadlo vody 8H/den
- SANKCE MECHANICKÉHO PODVOŽÍ 32/63 v M. 250 mm
- NA STOKA A1
- MT ŠTĚPKOVÉHO PODSYPU A NÁSYPU PO HONNÍ
- HMMV POTRUBÍ 2 8/16 NA STOKA A1
- PODSYPU A NÁSYPU NA STOKA A2 DUE PD +
- MT FOLIE
- NÁSYPU VŘKOVY NA STOKA A1 2 F.A. 0/63
- + HUBNĚM PO VNGIVÁCH
- MT ŠACHTY SA 1-8 DUE PD

Jonček

Denní záznamy stavby

List číslo: 23

Datum

Počasí: Polojasno 3°C/13°C; DĚŠ'

26.2.2021

Prac. doba: 7⁰⁰/16⁰⁰; Přestávka 11⁰⁰/11³⁰

PÁTEK

Pracovníci: BAGR 20L; TRAKTOR AGA; BAGR 5L; 2x MĚKCHÁŘ AUTO
JEŽEK VÝZBOVÝ VÁLCE

Pracovníci: 1x HOS (JUNIEK)

BANDET: 1x THP (BETIMEL m.l.); 4x HSU; 5x STOMARK

Pracovníci: PRÁČE: STOKA A1 (SA1-8xSA1-7); STOKA A2 (SA2-1xSA2-1)

- HVOZBEM VÝKOPU + SVISLÉ A VODOVODNÍ PŘEJÍSTĚNÍ

- ČERNÁVÍ VODY 811/10V

- PIT ŠTĚNKOVÉHO PODSKVU JHE PD

- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250 JHE PD + PIT FOLIE

- NÁŠP VÝKOPU NA STOKU A1, A2 VÝKOPANOU ZEMINOU

+ HUTNĚNÍ PO VYSTAVĚNÍ + PIT, AJS PÁZEMÍ

- PIT ŠTĚNKOVÉ VSTAVY KOMUNIKACE

- ÚKLID + NABERÁNÍ STAVENIŠTĚ

JUNIEK

Počasí: Hladivo -1°C/1°C

1.3.2021

Prac. doba: 7⁰⁰/16³⁰; Přestávka 11⁰⁰/11³⁰

PONDĚLÍ

Pracovníci: BAGR 20L; BAGR 10L; BAGR 5L; TRAKTOR AGA

VNC; 2x MĚKCHÁŘ AUTO POBIL; JEŽEK VÝZBOVÝ VÁLCE

Pracovníci: 1x HOS (JUNIEK)

BANDET: 1x THP (BETIMEL m.l.); 7x HSU; 6x STOMARK

Pracovníci: PRÁČE: STOKA A1 (SA1-8xSA1-7); STOKA A2 (SA2-1xSA2-2)

- HVOZBEM VÝKOPU + SVISLÉ A VODOVODNÍ PŘEJÍSTĚNÍ

- ČERNÁVÍ VODY 811/10V

- PIT ŠTĚNKOVÉHO PODSKVU 8/16 v M. 100mm

- POKLÁDKA POTRUBÍ KO DN 250

- NÁŠP POTRUBÍ EN 014 NA POTRUBÍ 300mm

- PIT VÝSTŘEŽNÍ FOLIE

- NÁŠP VÝKOPU VYHĚJENOU ZEMINOU + HUTNĚNÍ

PO VYSTAVĚNÍ + PIT + AJS PÁZEMÍ

- PIT ŠTĚNKOVÉ VSTAVY KOMUNIKACE

- HVOZBEMÍ STAVENIŠTĚ JÁNY PROTRHU

JUNIEK

Jan MAS

Předsav - okamžitá a ztracená obnovení ved

24

S.D.E. 2

Datum

Laxis TSS:

Se încheie din fide perordena contului perordina
pece. Se dispune de la ora 10 p.m. la ora 11 p.m.
în mod normal pe 5 stăruie. Episcopul po-
stăruie pe 10 stăruie la ora 11 p.m.

L. 3. 24

POCASI: 770000 1°C / 9°C

Prac. Dosa: 7⁰⁰ / 16³⁰; pñ=STANCA 11⁰⁰ / 11³⁰

2.3.2021

↓STEP 2

Пресаминатор: БАРЗОН; БАРЗОН МЛ; БАРЗОН 51; ТРАКТОР АБОН,
УМС; 2 ТРАКТОРАМ АВТО; ШЕЗЕРОВЫ ЗУБОВЫ В ДАЧЕ

Anticorpi = Anticorpi (Jumetisk)

BANGET: 1xT110 (BETIME_{end}); 7xT15v; 6x5Tnoynk

PROVADEMI AMIC: STOKA A1 ($S_{A1-8} \times S_{A1-7}$); STOKA A2 ($S_{A2-1} \times S_{A2-2}$)

- Hlavní vektor +visle a vodorovné ATENÍ ŠTĚM!

-černámi podlemi vozu na obstorouci 8/1/du

- DT ŠTERKOVÉ HO PODBYTO S/16 v M. 100mm

- Popisná poznámka KG DN 250

- 75% POTRUBI EN OLY NA D HONMI HANU POTRUBI
300m

- 17 výtvarné folie

-наша работа требует времени и усилий

$p_0 \text{ VRETVACH} + \pi + p/\pi \quad p_0 2/3 \sqrt{\pi}$

- OT STERNKOVÉ VPSNY KOMUNIKACE

- Hovzem Stanford Jahr mo pars

- defect interpretation system

CONJECTURE

погоди: штатне, мута -2°С / 7°С

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ / 16³⁰; PŘESTÁVKA 11⁰⁰ / 11³⁰

3.3.2021

STREDA

МЕХАНИЗМ: БАН ВОЛ; БАН МЫЛ; ДОН СЛ; ИМПУЛЬС

UNC; 2x náklady automobil; 522 Kč zrušené včasně

ΣΥΝΡΑΦΙΑ

Pracovní : 17.10.2023 (úterý)

BANGS: 1xTHP (BATHING ME.) 7x115V; 6x120V

Prüfungsausschuss: Stok A7 ($\hat{S}_{A1-8} + \hat{S}_{A1-7}$) ; 12 ($\hat{S}_{A1-7} + \hat{S}_{A2-2}$)

- HUNDEMI VIKOPU TSVISLE AVODONOME ANENISTEM

עלובים רודן שילדן

- 3T3N Konektu 8/16 v kl. 100 mm

- Poradnik Podręcznik K-5 Dł 250 mm

Denní záznamy stavby

PŘEDSTAV - ODKALOVÁNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

List číslo: 25

6.0.2

Datum

- ZÁŠKROVNÍK FN 014 + MT FOLIE
- ZÁŠKROVNÍK + HROMENÍ
- MT ŠACHTY ŠA2-2 JEL PD
- MT PODVÍTV PŘEČI ŠA10 + ŠA4-1
- ÚKLID + NAČERPÁNÍ STAVENIŠTĚ

JUNCEK

ZÁKIS ZHOTOVITEL:

NA STOKA A1 KOLEM ŠACHTY ŠA2-2 KUCHAŘI K DOKONČENÍ
HORNÍK STANOVÍ ZPRŮSOBNÍ POLOCI PRAKTIČNĚ.
ODKALOVÁNÍ AČ. 5 - VIZ POŘÍZENÁ FOTO DOKUMENTACE.

JUNCEK

POČASÍ: MĚŘENO +2°C / +7°C

PRAC. DOBA: 7:00 / 16:30; PŘESTÁVKA 11:00 / 11:30

PRŮCHODNOST: ŠA201; ŠA2014L; ŠA2015L; TUKTONOŠA
UNC I ZNAČKOU AUTOMOBIL JELČOVÁ ZNAČKA
VĚSTĚN

PRACOVNÍCI: 11:00 (JUNCEK)

BARDET: 11:10 (BETIMAN); 7:11SV; C+STANOVÍK

PROVÁDĚNÉ PRÁCE: STOKA A1 (ŠA1-8 * ŠA1-7) I STOKA A2 (ŠA2-2 * ŠA2-3)

- HLAVNÍ VÝKOPU + VÝŠKĚ A VODOVODNÉ PŘÍKLOP
- ČERPÁNÍ PODZEMNÍ VODY 8/16 dn
- MT ŠTĚNKOVÉ HU PODSKY 8/16 v 16. 100mm
- POKRYVKA PONTONŮ KO DN 250
- ZÁŠKROVNÍK FN 014 + MT FOLIE
- ZÁŠKROVNÍK VYTĚŽENOU ZEMINOU + HROMENÍ
- PO VÝŠKĚ + MT + MT PŘÍKLOP
- MT ŠACHTY ŠA2-3
- DOKONČENÍ KOLEM ŠACHTY ŠA2-3; MT.
- TĚLITELNOST: 5
- MT PODVÍTV PŘEČI ŠA10 * ŠA4-1
- ÚKLID + NAČERPÁNÍ STAVENIŠTĚ

JUNCEK

Čeky, P.

Denní záznamy stavby

PŘEDSTAV - OSLABENÍ A ČISTĚNÍ OD PŮDNÍCH VOD

List číslo: 26

S.D.E. 2

Datum

5.3.2021

DATE = 12

POCAs: +4°C 03/12/2018, D1758

PMc. DOTA = 700 / 1630 ; PñESDvra 1100 / 1130

Pracownicy: 1+1HP: 3+5000w/h 2 km

Pracovní: 1+1HP; 3+57novin; 2+11SV

PROVA'DIGME PRŖCE: STOKA A7 ŠA7-8 * ŠA7-7

- 14 LOVDEN' V/ISOPU + SVISLE A VODENOVME
PR=HISTEM

-СЕРПАНЬ КОД 31/дек

- ПТ СТЕНКОВИЉ ИУ ПОДСУПУ 8/16 ЈУИ РО

- ПОКРЫШКА ПОДПОРЫ К-6 ДН 250

- ASXP POTNUSI FN 0/4 + HT Folien

- H_2SO_4 в реакцию вступает $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{HSO}_4^-$

По конструкции

- DNT xNT PAZEM'

- Prováděm účtu o celkové stavěnosti

~Босырма а даража поврху көпаясыл гонд

FM/KU 0/03

↓ 075511

July 78

Denní záznamy stavby

PŘEDSTAV - ODKANALIZOVÁNÍ A ČISTĚNÍ OBYVACÍCH VOD

List číslo: 27

S.D.C.2

Datum

POČASÍ: HATĚNO -2°C / 4°C

PM. DOBA: 7⁰⁰ / 16³⁰; PŘESTAVKA 11⁰⁰ / 11³⁰

8.3.2021

MECHANIKY: BADA 20L; BADA 14L; TRUKION BADA, VNU
2 TRUKION AUTO

PONDĚLÍ

PRACOVNÍCI: 1705 (JURČEK)

BADAŽET: 1+THP; 4 HHSV; SYMINGTON AUTO;
JEŽEKOVÝ ZUSOVÝ VÁLCE

PROVÁDĚNÉ PRÁCE: STOKA A (S18-S110)

STOKA A1 (S11-8 * S11-7 * S11-6)

- HLOUBKOVÝ VÝKOPU TVRZELNÁ KOPANINÁ PŘEDÍSTĚMÍ
- ČERNÁ VODA 41/100

- MT ŠTĚNKOVÉHO PODSYPU DUB PD

- SANKOVÁNÍ MEZI KOSMÉHO PODSYPU KANALIZACE
FN 82/63 NA STOKA "A" V HL 250mm

- ROZKRYTÍ POTRUBÍ KO DN 250mm

- HŠXP POTRUBÍ FN 014 NA STOKA A1

- HŠXP POTRUBÍ OKOLO DÍLY 8/16 NA STOKA "A"
+ NAD HORNÍ HMMU +300mm FN 014

- HŠXP DÍLY NA STOKA A1 VYKOPANOU
HORNÍ

- HŠXP DÍLY NA STOKA "A" KANALIZACE FN 0163

- MT ŠAKTY S11-7 DUB PD

- MT + DÍLY PŘÍSTĚMÍ

- JIKUŠ + HŠXP PŘÍSTĚMÍ STAVENÍŠTĚ

JURČEK

Černý THS

PŘEDSLAV - ODKANALIZOVÁNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

S. D. C. 2

Datum

9.3.21

LAPIS 3 KD

WCACT: Bo. H. Krasner, Ing. V. Šila, Ing. J. Koura,
F. Kura, S.Š., Stř. Kudělka, Ing. J. Jurček

- 1) Byla porovnána číselná porovnávací posuv z hlediska
číslov, číselného D, číselného K, číselného
posuvu a 2087.
- 2) V prvním řádku se porovná z hlediska
jednotky na sloupci A a A1
- 3) Byla porovnána číselná výsledek z K
a číselná
b) Zkontroluje číselný výsledek na prvním řádku.
- 4) Byla číselná následující:
a) objemově porovná jedné jednorozměrné
množiny na sloupcích.
b) je malá porovná výsledek porovná z hlediska
a výsledek číselného a číselného
sloupců 0-32 mm a číselný výsledek
do číselných číselných číselných.
c) objemově TDS upravuje se jedné
jednotky z hlediska, číselného výsledek výsledek.
- 5) Výsledek K se porovná 23.3.84 od 11⁰⁰ hod.

Cherry

Janis 400 302P

Sapu 100 BOZY
 na stavce působí jeden štolník
 práce probíhá na slovo A.
 štolník hází se po skončení práce
 umyje důkladně rukavicemi a omývá
 obličej, a to mýdlem speciálním
 mýdlem 1/8 m.
 štolník informoval o práci na
 štolníce, pak před ním dle.

Keenan

Denní záznamy stavby

List číslo: 29

Počasí: +4°C; jasně
 Prac. doba: 7⁰⁰ / 16³⁰; přestávka 11⁰⁰ / 11³⁰
 Mechanizace: BAZA 20L, BAZA 14L; 3x nákladní automobil
 VNC; JELIKOVÝ ZUSOVÝ VÁLEK, BAZA 5L
 Pracovníci: 11 osob (JUNEČEK)

Datum

9.3.2021

ÚTEREK

BARBOT: 1x THP, 6x stromník, 5x HSV

Prováděné práce: STOKA A4 (BAZ 20 x 4-1)

- POKRYTÍKA POTRUBÍ Ø 250
- SAMOVÁ PODOŽÍ V TL 500mm 2 32/63
- PODSYP POTRUBÍ 8/16 V M 0,1m
- OT PODVĚTV + OT POTRUBÍ DOCEKÁVNÍK
+ PŘÍKOP + VYTĚŽOVACÍ OBYČNÝ
- NÁSYP POTRUBÍ FN 0/4

STOKA A2 BAZ-2 * BAZ-3/

- HLAVNÍ VÝKOP TSVISLÝ A VODOVODNÍ PŘEJÍSTĚM
- DOKONČENÍ KONČNÝ MĚS

STOKA A1 (BAZ-7 * BAZ-6/

- HLAVNÍ VÝKOP TSVISLÝ A VODOVODNÍ PŘEJÍSTĚM
- ŽENOVÁ VODY 6H/10
- ODSYKOVÁNÍ ŽIVNÍCH VÝSTEV
- SAMOVÁ PODOŽÍ 32/63 V HLAVNOSTI 200mm
- OT ŽITĚKOVÉHO PODSYPU 8/16, 0,1m
- POKRYTÍKA POTRUBÍ, + ODBĚRY NA NÁSPY ZEMĚ

JUNEČEK

10.3.2021

STŘEDA

Počasí: +5°C; POLOJASNO
 Prac. doba: 7⁰⁰ / 16³⁰; přestávka 11⁰⁰ / 11³⁰
 Mechanizace: BAZA 20; BAZA 14L; 3x nákladní auto
 VNC; JELIKOVÝ ZUSOVÝ VÁLEK

Pracovníci: 11 osob

BARBOT: 1x THP; 5x stromník, 4x HSV

Prováděné práce: STOKA (BAZ 9 * BAZ 10)

- HLAVNÍ VÝKOP TSVISLÝ A VODOVODNÍ PŘEJÍSTĚM
- ŽENOVÁ VODY 6H/10
- ODSYKOVÁNÍ ŽIVNÍCH VÝSTEV
- SAMOVÁ PODOŽÍ KAPKOVÝ FN. 32/63 V
M. 0,25m
- POKRYTÍKA POTRUBÍ DLE PD
- OT PODSYP POTRUBÍ 2 8/16 + NÁSPY 20/4

Čáslav

Denní záznamy stavby

PŘEDSTAV - ODKALIZOVÁNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

List číslo:

30

Datum:

- výkop výkopu kamenivem FN 0/63
- hutnění výkopu po vrstvách
- pit štěnkové vstavy komunikace
- MT + DMT pažem

STOKA A1 (SA1-7 * SA1-6)

- Hlavním výkop + svislé a vodorovné pažemístěm
- čerpadlům vody 31/100
- odstyměm živých vrstev
- sávkou podloží kamenivem FN 32/63 v 0,2m
- pokládka potrubí + podsyp a odsyp dle PD
- výkop výkopu vltovnou zeminou + hutnění po vrstvách
- MT + DMT pažem
- osazení čach SA1-6
- pit štěnkové vstavy komunikace v 10,0m
- výklad + podpříčným staveníště

POKROČIL

11.3.2021

STAVBA

Počasí: +5°C jasně

Prac. doba: 7⁰⁰ / 16³⁰ ; přestávka 11⁰⁰ / 11³⁰

Mechanizace: BAZA 202; BAZA ML; dvoudvřadní AUTO UNC; JŘÍKOVÝ ZUBOVÝ VÁLCE

Pracovníci: 11105

BAZBA: 11105; 5 x STANOVNÍ; 4 x HKS

Prováděné práce: STOKA A1 (SA1-SA10)

- Hlavním výkop + svislé a vodorovné pažemístěm
- čerpadlům podloží vody
- odstyměm živých vrstev
- sávkou podloží kamenivem FN 32/63 v 0,25m
- pokládka potrubí + podsyp a odsyp 8/16
- výkop 300 mm na horní hranu 0/4
- výkop výkopu kamenivem FN 0/63
- hutnění výkopu po vrstvách
- pit štěnkové vstavy komunikace
- MT + DMT pažem
- STOKA A1 (SA1-6 * SA1-5)
- Hlavním výkop + svislé a vodorovné pažemístěm
- čerpadlům vody 31/100

Denní záznamy stavby

PŘESTAV - ODČINÁVÁNÍ ZOVNÍ TČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

List číslo:

31

S.D.C.2
Datum

- SANACE PODVOZÍ KAPNEMIVNÍ FN 32/63 N 200mm
- POKRYTÍ POTRUBÍ + PODŠPXY A NÁSPY DLE PD
- NÁSPY VÝKOPU VITODNOV ZESTIMOV + HUTIMĚNÍ DO KOTVACÍH
- MT + DMT PŘÍJEM
- ODVOZ NEVITODNÉ ZPŮJBY Z DISKONIZ NA SÍČKOVÉ
- VÝKID + NÁSEZ PŘÍJEM STAVIŠTĚ

JUNEČEK

POČASÍ: +4°C; POUŠASNO

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ / 16⁰⁰; PŘESTÁVKA 11⁰⁰ / 11³⁰

MECHANIKY: BAGR 20L; BAGR 14L; SYNAKOVÁ AUTO; TRAKTORBAG
UNC; JŘÍKOVÝ VÁLCE

PRACOVNÍCI: BARBET 1 THP; 5 X SMOMH; 4 X HSV

PROVÁDĚNÉ PRÁCE: ISTOKA A1 DOPROZ K SÍČKOVÉ ŠA5/

- HLUBŠÍ VÝKOP K VÝŠLÍ A VODOVODNÍ PŘÍJÍM
- ČERNÁ VODA 31/10
- SANACE PODVOZÍ 32/63 N 0,2m; POKRYTÍ POTRUBÍ
DLE PD, NÁSPY VITODNOV ZESTIMOV + HUTIMĚNÍ
- MT + DMT PŘÍJEM
- MT SÍČKOV ŠA1-5 DLE PD

ISTOKA A4 (ŠA1 + ŠA4-1/

- VÝKOP VÝHY A SÍČKOV NA SÍČKOV ŠA4-1 + PŘÍJÍM
- SANACE PODVOZÍ KAPNEMIVNÍ FN 32/63 N 200mm
- PODŠPXY + ODSYPY Z KAP. FN 8/16
- NÁSPY PŘÍJÍM + MT FOLIE
- MT ODPOČEKY 250/150/45°
- VÝKID + NÁSEZ PŘÍJEM STAVIŠTĚ
- NÁSPY VÝKOPU KAPNEMIVNÍ FN 0/63

JUNEČEK

POČASÍ: MÍRNĚ 5°C

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ / 16⁰⁰; PŘESTÁVKA 11⁰⁰ / 11³⁰

MECHANIKY: BAGR 20L; BAGR 14L; SYNAKOVÁ AUTO, UNC
TRAKTORBAG, UNC; JŘÍKOVÝ VÁLCE

PRACOVNÍCI: BARBET 1 THP; 4 X HSV; 4 X SMOMH

1 X MIOŠ THP

PROVÁDĚNÉ PRÁCE: ISTOKA A1 (ŠA1-5 + ŠA1-4/

- HLUBŠÍ VÝKOP K VÝŠLÍ A VODOVODNÍ PŘÍJÍM
- ČERNÁ VODA
- SANACE PODVOZÍ 32/63 N 0,2m + POKRYTÍ
POTRUBÍ DLE PD, NÁSPY VITODNOV ZESTIMOV + HUTIMĚNÍ

15.3.2021

PONDĚLÍ