

OPTYS[®]

PŘEDSLAV – ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ
ODPADNÍCH VOD

Stavební deník

2.5

SAMOPROPIS
128 listů

OD 28.7.2021 - DO 29.10.2021

Firma: MOS BRNO, a.s.

Stavební deník

Stavby: PŘEDSLAV - ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ
ODPADNÍCH VOD.

Stručné informace k vedení stavebního deníku uvnitř.

Základní list - adresář

List 1

pro objekt 19 111 KM PŘEDSLAV - ODEČALROVÁNÍ A ČISTĚNÍ ODP. VOD	kraj PLZEŇSKÝ
část / úsek KANALIZACE - SPASLOVA ŽOV.	okres KLATOVY
obec PŘEDSLAV	místo / adresa PŘEDSLAV

Zúčastněné strany

Jména, adresy a telefonní kontakty odpovědných zástupců

Objednatel (Investor)	OBEC PŘEDSLAV PŘEDSLAV 53, 339 01 KLATOVY STAROSTA: Bc. MIROSLAV KREUZER
Technický (stavební) dozor investora	Ing. MICHAL HÁBEŠ, ADBETIK s.r.o. TEL: 723 642 546
Stálý	DRAHOŠOV Ing. STANISLAV KOURA, ADBETIK s.r.o. 602 148 616
Průběžný	KOORDINÁTOR BOZP: PETR KOURA 777 835 732
Generální zhotovitel (dodavatel)	ITOS BRNO, a.s. ; IČO: 253 222 57
Zhotovitel stavební části	
Zhotovitel technologické části	
Hlavní stavbyvedoucí	p. PETR KUDELKA 730 181 257 Ing. ALES ŠPILAR
Stavbyvedoucí	p. PAVEL GAJDOŠ 739 549 887
Generální projektant	VODCHOSPODÁŘSKÝ PODNIK a.s. IČO: 626 23 508
Odpovědný projektant	
Autorský dozor	Ing. JALU VRATÝ 734 682 669



Změny a doplňky

--	--

Datum	Denní záznamy stavby
28.7.2021 STŘEDA	POČASÍ: OBLAČNO 16°C + 25°C PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰ HOD. PRACOVNÍCI: 1x THP + SUB MECHANIZACE: 1x BACZ + 2x H. AUTO PRACOVNÍ ČINNOSTI: - ČOU - ČERPÁNÍ VODY 24 HOD. - PROVÁDĚNÍ ŠTĚRKOVÉ VRSTVY TL. 200 MM, SD 32-63 S HUTNĚNÍM PO VRSTVÁCH. - KONTROLA DODRŽOVÁNÍ BOZP - ZAJIŠTĚNÍ PRACOVNÍSTE PO SKONČENÍ PRÁCI.
29.7.2021 ČTVRTEK	POČASÍ: OBLAČNO S DEŠTÍ. PŘEBĚHÁVATU 14°C + 17°C PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰ HOD. PRACOVNÍCI: 1x THP + SUB MECHANIZACE: 1x BACZ + 2x H. AUTO + HOŘ. DESKA. PRACOVNÍ ČINNOSTI: - ČOU - ČERPÁNÍ VODY 24 HOD. - PROVÁDĚNÍ ŠTĚRKOVÉ VRSTVY TL. 200 MM, SD 32-63, S HUTNĚNÍM PO VRSTVÁCH. - ZAJIŠTĚNÍ PRACOVNÍSTE PO SKONČENÍ PRÁCI.
30.7.2021 PÁTEK	POČASÍ: OBLAČNO 13°C + 25°C PRAC. DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰ HOD. PRACOVNÍCI: 1x THP + SUB MECHANIZACE: 0 PRACOVNÍ ČINNOSTI: - ČOU - ČERPÁNÍ VODY - 24 HOD.
	ČOU - od 31.7.2021 do 02.08.2021 - ČERPÁNÍ VODY - 24 HOD.

9/1/21

05.08.2021
OTBRT

PRÁCE: PŘEDJASNO 1m² + 26^m
 PRAC. DOBA: 9^h - 19^h HOD
 PRACOVNÍCI: 1x THP + 3x SB + 6x OTEBCHOVK
 MECHANIZACE: 4x BACZ + 3x U. AUTO
 PRACOVNÍ CILOVOST:
 - STOKA "B" - VÍKOPNÁ PRÁCE V ÚSEKU SAG - SB1
 VÍKOP PŘIHY + ODMAZ VÍKOPKU NA SKLADKU. PŘEKOPÁNÍ
 ŽÁKL SPART PŘIHY O SALACNÍ OPATŘENÍ = 0,5m. PŘEVĚDLENÍ
 SALACNÍHO ŽÁBLU S/D +. 32 - C3 TL 0,5m. PŘEVĚDLENÍ
 PŘÍTLAKU VŠETLIVÉ VÝSTROJE. VÍKOP PRO STABILIZACI A
 UTAHOVACÍ JÁHO. PŘEVĚDLENÍ SALACNÍCH OPATŘENÍ. VÝSTROJE
 PROTIAEU, POTRUBÍ DURS0.
 - ČEV - ČERPÁNÍ VODY 24 HOD.
 - POKLADKA SEPRAČNÍ GEOTEXTILIE
 - PŘEVĚDLENÍ ŠTERKOVÉ VRSTVY +. 0,32 TL. 200mm S
 HUTĚNÍM PO VRSTVĚM.
 - KONTROLA DODRŽOVÁNÍ BOŽÍ
 - ZAJISTĚNÍ PRACOVNÍSTĚ PO SKLADBĚ PRÁCI.
 - PŘEVĚDLENÍ STATICKÁ ZKOUSKA ÚPLOSŤI ŠTERKOVÉHO
 SOUVRSTVÍ PO POKLADNĚM BĚTOLNĚM - VIZ. SATEKOVÁNÍ
 PROTOKOL.

04.08.2021
STBRTA

ŽÁPIS Z KD 1. S. 21
 Účesk: Bc. M. Krejcar, Ing. V. Fika, Ing. J. Kouřil,
 Mgr. Kaděčka

- 1) Byla provedena kontrola provedení prací ze stavebního
 předpisu, dle ústního předpisu každého, PD, Fikar KD,
 2022.
- 2) V průběhu práce vyhledány práce na stave "B", na čem
 bylo provedeno další práce. Fikar.
- 3) Kontrola zápisu z minulé KD:
 - příkazní plnění
- 4) Bylo domluveno následující:
 a) BSA a B) provedení stavebního zprávy se stahy.
 zkontrola smlouvy zkontrola na čem
- 5) Příkaz KD se uskutečnil dne 17.8.21
 ač 10m ml.
 Fikar.

01.08.2021
STŘEDAPOČASÍ: POKUJASNO 14°C = 25°C
PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ HOD.

PRACOVNÍCI: 1 THP + 3 UŠB.

MECHANIZACE: 1 TRB + 1 KOC. BAZR. + 1 KHU. DŽBKA +
1 H. AUTO.

PRACOVNÍ ČINNOSTI:

- KANALIZACE:

- SÍŤKA „B“ - ÚSEK SAG - SÍŤ 1 - VÍKOP ŽH7 PRO
SPRÁŠKOVOU KANALIZACI. PŘEVĚDĚLI SÁLAČNÍHO
OPATŘENÍ. ZAJISTILI SÁVAJÍCÍCH SÍŤ. POKLADKA
POTRUBÍ DN 250. PŘEVĚDĚLI ZPĚTNÉHO ZASTUPŠHOVĚCÍM
PO VESTUÁCH. VÍKOP ZAJISTILI BOKY.

- ZAJISTILI PRACOVNÍSTĚ PO SKONČENÍ PRÁČI.

- ČERPALI VODI PO DOBU USTAVBT.

05.08.2021
ČTVRTEK

POČASÍ: OBLAČNO - ZATÁHLENO 15°C = 27°C

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ HOD.

PRACOVNÍCI: 1 THP + 3 UŠB.

MECHANIZACE: 1 TRB + 1 KOC. BAZR. + 1 K. VÁLČEK +
2 H. AUTO

PRACOVNÍ ČINNOSTI:

- PŘEVĚDĚLI VYSTAVBT SÍŤ 1 B, OSAZENÍ SÍŤ 1, PŘEVĚDĚLI
SÁLAČNÍHO OPATŘENÍ.

- ČERPALI VODI Z VÍKOPU

- ZAJISTILI VÍKOPU BOKY.

- ZAJISTILI PRACOVNÍSTĚ PO SKONČENÍ PRÁČI.

06.8.2021
PÁTEK

POČASÍ: OBLAČNO 14°C = 26°C

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ HOD.

PRACOVNÍCI: 1 THP + 3 UŠB.

MECHANIZACE: 1 TRB + 1 KHU. BAZR. + 2 H. AUTO + 1 KHU. VÁČEK.

PRACOVNÍ ČINNOSTI:

- VYSTAVBA SÍŤ 1 B V ÚSEBU SÍŤ 1 - SÍŤ 2. PŘEVĚDĚLI

SÁLAČNÍHO OPATŘENÍ ZÁKL. STÁPĚNÍ SÍŤ 1 B. ČERPALI
VODI, POUŽÍVALI PÁZÍCÍCH BOKU. POKLADKA POTRUBÍ DN 250.

- ZAJISTILI PRACOVNÍSTĚ PO SKONČENÍ PRÁČI.

Denní záznamy stavby

17.08.2021
SOBOTA

POČASÍ: OBLAČNO - DEŠT 14°C ÷ 25°C
 PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 19⁰⁰ HOD.
 PRACOVNÍCI: 1x THP + SUB
 TECHNIZACE: 1x TRB + 1x OT: BACR + 1x W. AUTO + 1x VÁŘEC
 PRACOVNÍ ČINNOSTI:
 - VÝKOP ŘÍHY PRO STOKU, B⁰ - ÚSEK SB1 + SB2.
 ČERPÁNÍ VODY, ZAJIŠTĚNÍ ŽIV. SÍTÍ, PŘEVÁDĚNÍ
 SALVÁŽNÍCH OPATŘENÍ, POKLÁDKA PŮRUBŮ DN 250.
 ZPĚTNÝ ZÁSTP PŮRUBŮ + ŘÍHY S HUTNĚNÍM PO VĚTVÁCH
 - ČEV - ČERPÁNÍ VODY
 - ZAJIŠTĚNÍ PRACOVNÍSTE PO SKONČENÍ PRÁCI.

18.08.2021
PÁNEK

POČASÍ: OBLAČNO 15°C ÷ 26°C
 PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 19⁰⁰ HOD.
 PRACOVNÍCI: 1x THP + SUB
 TECHNIZACE: 1x TRB + 1x OT: ŽACR + 1x W. AUTO + 1x VÁŘEC
 PRACOVNÍ ČINNOSTI:
 - VÝKOP ŘÍHY PRO SPÁŠKOVOU KANALIZACI STOKA B, ÚSEK
 SB1 - SB2. PŘEVÁDĚNÍ SALVÁŽNÍCH OPATŘENÍ SDA. SŽ 63
 TL. Ø, SÍT. PŘEVÁDĚNÍ POKLÁDKY VĚTVY POD PŮRUB.
 SDA. Ø 16 TL. Ø 17. POKLÁDKA PŮRUBŮ DN 250. OBSTĚA
 ZÁSTP PŮRUBŮ Ø 8/6. ZPĚTNÝ ZÁSTP ŘÍHY Ø 32
 S HUTNĚNÍM PO VĚTVÁCH.
 - ČEV - PO PŘÍVALOVÝCH DĚSTÍCH PŘEVÁDĚNÍ VĚTVĚNÍ
 STŘEŠKOVÉ VĚTVY. VYČERNĚNÍ ŘEHŮ ČEV.
 - ČERPÁNÍ VODY - 24 HOD.
 - KONTROLA DODÁVKY MATERIÁLU
 - NÁVAZBY A SKLÁDÁNÍ MATERIÁLU.
 - ZAJIŠTĚNÍ PRACOVNÍSTE PO SKONČENÍ PRÁCI.

10.8.2021

ÚTERÝ

POČASÍ: OBLAČNO 11°C - 25°C

PRAC. DOBA: 7^h - 19^h hod.

PRACOVNÍCI: 1x THP + 2x SB

TECHNIZACE: 1x TRB + 1x OT. BAGEZ + 2x N. AUTO + 1x OT. VILKOB.

PRACOVNÍ ČINNOSTI:

- KANALIZACE:

- SYSTÉM B - ÚSEK SB2 - SB3 - VYKOPY 17 PŘE

SPRÁVKOU KANALIZACE, OBZEBENÍ SAKHTY SB3 ČERPAČI

SPRÁVNÍ VODY, PŘEVADĚLI SAMOČINNÉ OPAŘENÍ O. J. T.

POLADKA PŮDŮBI, 1x 200, OBZEBENÍ SAKHTY - VYSTRÁŽENÍ.

- KŘÍŽENÍ SÍŤI, SÍŤI.

- POUŽÍVÁNÍ PŮVICÍCH BŮXŮ.

- ČOU - ČERPAČI VODY Z VÝKOP. JATČI.

- PŘÍPRAVA PŮDŮBI PRO PŮDKLADNÍ BĚTŮU - HŮŤENÍ

NAVOZ MATERIÁLU - VÝEČU.

- ZAJIŠTĚNÍ PRACOVNÍSTĚ PO SKLONĚNÍ PRACI.

11.8.21

SPLNĚNÍ 8 PROVENĚ KONTROLY STAVBY

Shrnutí dne bylo provedeno kontrola provádění
prací. Projeví problémy dle požadavků kvality
a dle dohody.

Chm

11.8.2021

STŘEDA

POČASÍ: OBLAČNO 15°C - 24°C

PRAC. DOBA: 7^h - 19^h hod.

PRACOVNÍCI: 1x THP + 2x SB

TECHNIZACE: 1x TRB + 1x OT. BAGEZ, 2x N. AUTO + 1x K. VILKOB.

PRACOVNÍ ČINNOSTI:

- PŘEVADĚLI STOKY B, PŘEVADĚLI SAMOČINNÉ OPAŘENÍ

- ČERPAČI VODY Z VÝEČU.

- POUŽÍVÁNÍ PŮVICÍCH BŮXŮ

- ČOU - ČERPAČI SPŮDNÍ VODY - 2x HOD.

- PŘEVADĚNÍ PŮDKLADNÍHO BĚTŮU.

- PŘÍPRAVA VÝEČU Z PŮVICÍ

- ZAJIŠTĚNÍ PRACOVNÍSTĚ PO SKLONĚNÍ PRACI.

Chm

12.8.2021
STURTEKPOČASÍ: ZATÍŽENO 16°C + 24°C
PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 19⁰⁰ HOD

PRACOVNÍCI: 1x THP + SUB

MECHANIZACE: 1x TRB + 2x OT. VACE + 1x H. AUTO + 1x VÁLČEK

PRACOVNÍ ČINNOSTI:

- KANALIZACE:

- PROVEDENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE NA STOCENÍ B¹

VÍKOP RÍHY, DOLADOVÁNÍ HORIZONTU TĚ. TĚZ. 5-7;

POKLADKA POKRUBI DU 250, PROVEDENÍ ZPĚTNÍHO ZÁSTUPU

RÍHY S HORIZONTU PO VSTUPNÍM. OBRÁZÍ SACHIT B3.

POUŽÍVÁNÍ PÁZÍČKOVÝCH BOKŮ.

- ČEV - PROVEDENÍ POKLADNÍHO BĚTONU

- ZAHÁJENÍ VÁZÁNÍ VÝTUŽE ŽB DESKY.

- KONTROLA DOKRZOVÁNÍ BOP

- ZAJISTĚNÍ PRACOVNÍHO MÍSTA PRÁČÍ.

13.8.2021
PÁTEK.

POČASÍ: OBLAČNO 11°C + 26°C

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 19⁰⁰ HOD

PRACOVNÍCI: 1x THP + SUB

MECHANIZACE: 1x TRB + 1x OT. VACE + 1x H. AUTO + 1x HÚT. VÁLČEK

PRACOVNÍ ČINNOSTI:

- KANALIZACE:

- PROVEDENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE NA STOCENÍ B¹

TĚZ. 5-7. VÍKOP RÍHY, DOLADOVÁNÍ HORIZONTU TĚ. 5-7.


POKLADKA POKRUBI DU 250, POKLADKA POKRUBI DU 250,

OBRÁZÍ A ZÁSTUP POKRUBI, ZPĚTNÝ ZÁSTUP POKRUBI RÍHY S

HORIZONTU PO VSTUPNÍM. POUŽÍVÁNÍ PÁZÍČKOVÝCH BOKŮ.

- ČEV

- VÁZÁNÍ VÝTUŽE ŽB DESKY.



 TOS

Denní záznamy stavby

14.8.2021
SOBOTA

PRÁCE: JASNO 16°C ÷ 24°C
 PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 19⁰⁰ HD.
 PRACOVNÍCI: 1x THP + SUB
 MECHANIZACE: 2x OTBAGZ; 1x TRB; 1x N. AUTO; 1x HUI. VÁL.
 PRACOVNÍ ČINNOSTI:

KANALIZACE:

- STOKA A - VÍKROVÉ PRÁCE PRO KANALIZAČNÍ PŘÍPOJEKTY
 č. 33 + 34.

B - PROVÁDĚNÍ SPRAVKOVÉ KANALIZACE MÍSTEK
 SB3 - SB4. DOKONČENÍ HORIZONT. TR. 5-7.
 ČINNOST VÍKROV NA SKLADU.

ČOV:

- VÁZALI VĚTRNÉ ZB DESKY.
 ZAJISTIŠ PRACOVNÍSTĚ PO SKONČENÍ PRÁCI.

16.8.2021
PÁNEK

PRÁCE: POLOJASNO - OBLAČNO S DEŠTĚM 14°C ÷ 24°C
 PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 19⁰⁰ HD.
 PRACOVNÍCI: 1x THP + SUB.
 MECHANIZACE: 2x OTBAGZ; 1x TRB; 1x N. AUTO; 1x HUI. VÁL.
 PRACOVNÍ ČINNOSTI:

ČOV:

- PROVÁDĚNÍ SANACE PŘÍKLEPŮ PŘETŘEŽOVÉ KONTROLIKACE
 - VÁZALI VĚTRNÉ ČOV.

17.8.21

OAPIS 3 KD

účast: Be. H. Krauter, Ing. V. Štěrba, Ing. S. Koucká,
 Ing. J. Vraný, J. Koura, Šis, Ing. Havel,
 stat. Kudělka

- 1) Byla provedena kontrola prací z ústředí
 Prácheň, adresová PS, řízení KD a 2089.
- 2) V ústředí bylo se poradou oborů provedeno
 řešení na kotech 20. Zúplňování na kotech "A"
 pomocí na kotech "B", na čov je třeba provést
 cel. výhled zvlášť desky.

18.8.2021
ÚTĚRPŘEASÍ: POUŠASHO 12°C - 25°C
PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ HOD.

PRACOVNÍCI: 1x THP + SUB

TECHNIZACE: 1x TRB + 2x OT BAGR + 2x H. AUTO + 1x H. VÁLEČ

PRACOVNÍ ČINNOSTI:

- PROVÁDĚNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE NA STOCZ B
- PROVÁDĚNÍ KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK NA STOCZ B1
- ODVOZ VÝKOPU NA TŘEŽIŠTĚNÍ.
- ČOU -

- VÁZÁNÍ VĚTRUŽE ŽB DESKY

- KONTROLA DODRŽOVÁNÍ BOPZ

- ZAJIŠTĚNÍ PRACOVNÍSTĚ PO SVOUCENÍ PRACÍ.

18.8.2021
STŘEDA

PŘEASÍ: POUŠASHO 13°C - 26°C

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ HOD.

PRACOVNÍCI: 1x THP + SUB

TECHNIZACE: 1x TRB + 2x OT BAGR + 2x H. AUTO + 1x H. VÁLEČ.

PRACOVNÍ ČINNOSTI:

- KANALIZACE:
- PROVÁDĚNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE NA STOCZ B
- PROVÁDĚNÍ KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK NA STOCZ B1
- ODVOZ VÝKOPU NA TŘEŽIŠTĚNÍ.

- ČOU

- VÁZÁNÍ VĚTRUŽE ŽB DESKY

- ZAJIŠTĚNÍ PRACOVNÍSTĚ PO SVOUCENÍ PRACÍ.

19.8.2021
ÚTERÝ

POČASÍ: OBLAČNO 10°C ÷ 24°C
 PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 19⁰⁰ HOD.
 PRACOVNÍCI: 1x THP + 3x SB
 MECHANIZACE:
 PRACOVNÍ ČINNOSTI:
 KANALIZACE
 - PROVÁDĚNÍ SPRAŠKOVÉ KANALIZACE - STOKA B.
 - PROVÁDĚNÍ SPL. PŘÍPOJEK - STOKA B1.
 ČOU
 - VÁZANÍ VÝZTUŽE ŽEB DESKY.
 - ZAJIŠTĚNÍ PRACOVNÍSTĚ PO SKONČENÍ PRÁCI.

20.8.2021
ÚTERÝ

POČASÍ: OBLAČNO: 10°C ÷ 23°C
 PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 19⁰⁰ HOD.
 PRACOVNÍCI: 1x THP + 3x SB
 MECHANIZACE: 2x OT. BAER + 1x TRB + 2x N. AUTO + 1x HVI. VÁLCEC.
 PRACOVNÍ ČINNOSTI:
 KANALIZACE
 - PROVÁDĚNÍ SPRAŠKOVÉ KANALIZACE NA STOCZ B.
 - PROVÁDĚNÍ PŘÍPOJEK NA STOCZ B1.
 ČOU
 - VÁZANÍ VÝZTUŽE ŽEB DESKY
 - ČERPANÍ VODY - STUDNA.
 * ZÁPIS ZHODOVATELE:
 - ZADÁNÍ IDS O PŘEBŮHU VÝZTUŽE ŽEB DESKY 7 - NADZEMNĚ
 ČOU.

21.8.2021
SOBOTA

POČASÍ: OBLAČNO: 12°C ÷ 22°C
 PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 19⁰⁰ HOD.
 PRACOVNÍCI: 1x THP + 3x SB
 MECHANIZACE: 2x OT. BAER + 1x TRB + 2x N. AUTO + 1x HVI. VÁLCEC.
 PRACOVNÍ ČINNOSTI:
 - PROVÁDĚNÍ SPRAŠKOVÉ KANALIZACE NA STOCZ B
 - PŘÍPOJEK NA STOCZ B1
 - VÁZANÍ VÝZTUŽE ŽEB DESKY 7.

23.8.2021
PONDĚLÍ

POČASÍ: POKLASKO 10°C - 24°C

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 19⁰⁰ HOD.

PRACOVNÍCI: 1x THP + 503

MECHANIZACE: 1x TB + 2x DT. BAZE + 2x H. AUTO + 1x HÚ. VÁZEŠ.

PRACOVNÍ ČINNOSTI:

KVALIZACE

- PROVEDENÍ ZASTŮPŮ VĚTRU ŘÍHY NA STROCE, DĚS HODĚNÍ

PO VĚSTVÁCH.

- CELKOVÝ ÚKLID STAVLIŠTĚ + PROVEDENÍ DOSTŮPŮ ZH. ČOV

- ZATÍŽENÍ PRACOVNÍŠTĚ.

- DOKONČENÍ VÁZEBNÍ ÚZTUŽE ZB DESKY.

- ÚKLID PRACOVNÍŠTĚ.

- ZATÍŽENÍ PRACOVNÍŠTĚ PO SKONČENÍ PRACI.

24.8.21

Zápis o provedení gletáže žl. desky.

Směřuje dle h. 24.8.21 byla provedena kontrola provedení
 cel. gletáže žl. desky. Výsledkem je provedení
 dle PS a je možné provést lepení.

24.8.2021

ÚTERÝ

POČASÍ: POKLASKO: 12°C - 25°C

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 19⁰⁰ HOD.

PRACOVNÍCI: 1x THP + 503

MECHANIZACE: 8

PRACOVNÍ ČINNOSTI:

ČOV:

- MONTÁŽ BĚŽNĚJÍ ZB DESKY NADRŽE ČOV.

- KONTROLA DODRŽOVÁNÍ BOPZ.

- ZATÍŽENÍ PRACOVNÍŠTĚ PO SKONČENÍ PRACI.

ZÁPIS TSP:

Směřuje dle h. 24.8.21 byla provedena kontrola
 provedení prac. z hlediska kvality,
 dodržení PS, zřízení KS a POPS.

U spuštění dle h. se provádí montáž lepení
 žl. desky ČOV.

25.8.2021
STŘEDA

POČASÍ: OBLAČNO 10°C ÷ 23°C
PRAC. DOBA: 7^h - 18^h HD.
PRACOVNÍCI: 1x THP + 5x SB
TECHN. PRÁCE: Ø
PRÁCE U ČIŠTĚNÍ
ČOU:

- DOKONČENÍ MONTÁŽE BEDNĚNÍ
- PŘEVZETÍ BEDNĚNÍ
- PROVEDENÍ BEDNĚNÍ ŽB DESKY KADRŽE ČOU.
- ZAJIŠTĚNÍ PRACOVNÍSTĚ PO SKONČENÍ PRÁČI.

26.8.2021
ÚTEREK

POČASÍ: ZATAŽENO S DEŠTÍ PŘEHÁNKATÍ 12°C ÷ 22°C
PRAC. DOBA: 7^h - 18^h HD.
PRACOVNÍCI: 1x THP + 5x SB
TECHN. PRÁCE: Ø
PRÁCE U ČIŠTĚNÍ
ČOU

- OŠETŘOVÁNÍ BETONU ŽB DESKY.
- ZAHÁJENÍ ODBĚDOVÁNÍ.
- ZAJIŠTĚNÍ PRACOVNÍSTĚ PO SKONČENÍ PRÁČI.

18.8.2021
12.00

Počasí: Zataženo 10°C → 12°C
Prac. doba: 7⁰⁰ - 18⁰⁰ hod.

Pracovníci: 1x THP + SUB

Mechanizace: Ø

Pracovní činnost:

COU

- DOKONČENÍ PŘEDNĚNÍ ŽB DESKY.
- ZAHÁJENÍ VÁZANÍ VĚTUŽEBNĚ - NÁDRŽ COU.
- ZAJISTĚNÍ PRACOVISTĚ PO SKONČENÍ PRÁCI.

A.

18.8.2021
13.00

Počasí: Oblačno 12°C → 15°C

Prac. doba: 7⁰⁰ - 18⁰⁰ hod.

Pracovníci: 1x THP + SUB

Mechanizace: Ø

Pracovní činnost:

COU

- VÁZANÍ VĚTUŽEBNĚ ŽB STĚN - NÁDRŽ COU.

A.

18.8.2021
14.00

Počasí: Zataženo s deštěm 12°C → 13°C

Prac. doba: 7⁰⁰ - 18⁰⁰ hod.

Pracovníci: 1x THP + SUB

Mechanizace: Ø

Pracovní činnost:

COU

- VÁZANÍ VĚTUŽEBNĚ ŽB STĚN - NÁDRŽ COU.
- KONTROLA DOKONČENÍ PRÁCI.
- ZAJISTĚNÍ PRACOVISTĚ PO SKONČENÍ PRÁCI.

A.

31.8.2021

STĚRY

POČASÍ: POLOJASNO 11°C ÷ 24°C
 PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰ HOD.

PRACOVNÍCI: 1x THP + 9UB
 MECHANIZACE: 0

PRACOVNÍ ČINNOSTI:
 ČOU

- VÁZÁNÍ VĚTVUŽE STĚL ŽB NADŘEŽ.
- ZAJISTIŠTI PRACOVNÍSTĚ PŘI SLEZÁNÍ PRÁCE.

1.9.21

Přípis z KD

Účel: Plo. H. Kroupec, Ing. Zita, Ing. D. Kaura,

1. Kaura b.s. Ing. J. Trachy

1) Byla provedena kontrola provádění prac. Plo. Kroupec, Ing. Zita, Ing. D. Kaura, Ing. J. Trachy

2) Kontrola přípisu z minul. KD 17.8.21:

- osl. lky splněny

3) Byla domluvena následující:

a) člá. kontrola člor. značení

b) TDS prováděje práce přípisu osl. odbytků
 Ing. Kříž se y. dopu.

[Signature]

1.9.2021

STĚRY

POČASÍ: POLOJASNO 10°C ÷ 23°C

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰ HOD.

PRACOVNÍCI: 1x THP + 9UB

MECHANIZACE: 0

PRACOVNÍ ČINNOSTI:

ČOU

- VÁZÁNÍ VĚTVUŽE STĚL ŽB NADŘEŽ
- ČERPÁNÍ VODY - STAVEBNÍ STUDNA.

[Signature]

1.9.2021

STĚRY

POČASÍ: POLOJASNO: 10°C ÷ 21°C

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰ HOD.

PRACOVNÍCI: 1x THP + 9UB

MECHANIZACE: 0

PRACOVNÍ ČINNOSTI:

ČOU

- VÁZÁNÍ VĚTVUŽE STĚL ŽB NADŘEŽ
- ČERPÁNÍ VODY - STAVEBNÍ STUDNA.

[Signature]

3.9.2021
PŘEVLK

POČASÍ: OBLAČNO 10°C ÷ 23°C
 PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰ HOD.
 PRACOVNÍCI: 1x THP + SUB
 MECHANIZACE: 0
 PRACOVNÍ ČINNOST:
 ČOV

- VÁZATI VĚZUŽEB STĚN ZB. HÁDZEB ČOV.
 - TONTAŽ LÉBĚLÍ
 - ČERPÁNÍ VODY - STAVEBNÍ STUDNA
 - ZAJISTĚNÍ PRACOVNÍKŮ PO SKONČENÍ PRÁCI.

* ZÁPIS ZHOTOVITELŮ:
 - ZADATEL TDS A GP D PŘEVZETÍ VĚZUŽEB STĚN ZB. HÁDZEB ČOV - 1 ČASÍ.

4.9.2021
DĚLA

POČASÍ: ZATAŽENO - DĚST. PŘEHÁNKY 9°C ÷ 21°C
 PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰ HOD.
 PRACOVNÍCI: 1x THP + SUB
 MECHANIZACE: 0
 PRACOVNÍ ČINNOST:
 ČOV

- VÁZATI VĚZUŽEB STĚN ZB. HÁDZEB ČOV
 - TONTAŽ LÉBĚLÍ
 - ČERPÁNÍ VODY - STAVEBNÍ STUDNA

4.9.2021
PŘEVLK

POČASÍ: OBLAČNO 8°C ÷ 20°C
 PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 19⁰⁰ HOD.
 PRACOVNÍCI: 1x THP + SUB
 MECHANIZACE: 1x TRB + 2x OT. BACR + 2x H. AUTO
 PRACOVNÍ ČINNOST:
 KANALIZACE

- PŘEVÁDĚNÍ SÍŤASKOVÉ KANALIZACE NA STŮPCE "B"
 LÉBK ŠB7 - ŠB8. PŘEBĚŽNÍ STAV. SÍŤ - PLYN + VODA.
 DOLATOVÁNÍ HOŘKILY TR. 5 - 7. ČVVOZ NÝKOVKA NA
 PŘEZIDĚLOVI.
 - PŘEVÁDĚNÍ KAN. PŘÍPOJEK NA STŮPCE B1.
 - HUTNĚNÍ PO VĚSTVÁCH
 - POUŽÍVÁNÍ PŘE. BOXŮ.

19.8.21
BUDĚL

- JOV
- NÁZARI VÝTVUZE STĚN ZB. NADŘEZ ČOV.
- ČERPAJI VODY - STAUPELI STUDLA.
- KONTROLA DODRŽOVÁNÍ POZP
- ZAJISTĚNÍ PRACOVNÍSTE PO SKONČENÍ PRACI.

19.8.21
BUDĚL

- POČASÍ: ZATĚŽENO S DEŠTĚM. 8°C ÷ 16°C
- PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 19⁰⁰ HOD.
- PRACOVNÍCI: 1x THP + SUB
- MECHANIZACE: 1x TRB + 2x OT-PAGZ + 2x V. AUTO + KUT. VÁLEC
- PRACOVNÍ ČINNOSTI:
- KANALIZACE
- PROVÁDĚNÍ SÍT. KANALIZACE NA STOCB "B" ÚSEK B7-S68
- PROVÁDĚNÍ KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK NA STOCB B1
- ZAJISTĚNÍ STAV. SÍT. - ELTU + VODA.
- POUŽÍVALI PAZ. BOXŮ
- VOLANOVALI HORNILTĚ. 5-7.
- ODVOZ VÝKURKU NA TĚŽIŠŤOVNĚ.
- ÚKLID MATERIÁLŮ.

- JOV
- NÁZARI VÝTVUZE STĚN ZB. NADŘEZ ČOV.
- ČERPAJI VODY - STAUPELI STUDLA.
- ZAJISTĚNÍ PRACOVNÍSTE PO SKONČENÍ PRACI.

* ZÁPIS ZHOVDNUTĚ
 - UPRZORNIL ŽABE TOSA A OBJEDNAL ŽABE NA SKUTEČNOST,
 ŽE DODATEL TECHNOLÓGIE (POZORUJ, ŽE PRO
 NASTĚHOVÁNÍ ROZVADĚČŮ POZADUJE VÍŠKU DVEŘI
 2300 MM. PROJDEJVA DEZUTEL STACE A ROZVADĚČI
 POCITAJI S VÍŠKOU 2000 MM. JEDNA SE O DVEŘE DO
 MÍSTNOSTI HRUBĚHO PŘÍČISTĚNÍ A DO ROZVADĚČI-VÁLČU.
 ZHOVDNUTĚLI UZLIKAJI VÍCERÁKLADY. ZADANÉ O
 SOOČINNOST PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMU.
 ZÁSAJ: PĚTR KUDĚLKA

Zápis VAS:
 Zeme na pídání, výškové ne-nijpl. žlá
 KŠ M. Aplikaci p GP.

8.9.2021
STŘEDA

POČASÍ: OBLAČNO 9°C + 22°C
PRAC. DOBA: 7^h - 19^h HOD.
PŘECHALSTVÍ: A+TH1 + S03
PRACOVNÍ ZÁČE: A+TR1 + 2x D. BAK + 2x D. AUTO + H01.VA
KANAIZACE

- PROVÁDĚNÍ SPL. KANAIZACE NA STOKE „B“ - ÚSEK 1
- SB 7 - SB 8 SB 9. OSAZENÍ SACHTY SB 8. POKLÁDKA
- POTRUBÍ D1 250. OSAZENÍ SACHTY SB 8. POKLÁDKA
- PODKLADNÍ VŘSTVÍ POD POTRUBÍ + OBSYP A ZASYP POTRUBÍ
- SB A. 8/16 + 0/4. ZPĚVNÝ ZASYP POTRUBÍ S HUTNĚNÍM
- PO VŘSTVÍCH SB A. 0/63 + V HODNÝ VÝKOPEK ODVOZ VÝKOPKU
- NA PŘEZÍSKLADKU. ZAJISTĚNÍ SÍŤU. SÍŤ - PLEN + VOD.
- DOLADOVÁNÍ HORNÍHO TĚ. 5-7. POUŽITÍ PAZ. POKL.
- PROVÁDĚNÍ KANAIZAČNÍCH PŘIPOJEK NA STOKE B1
- DOLADOVÁNÍ HORNÍHO TĚ. 5-6. ODVOZ VÝKOPKU NA
- PŘEZÍSKLADKU. POKLÁDKA POTRUBÍ D1 100 + ZAVIČKOVÁNÍ.
- PROVEDENÍ PODKLADNÍ VŘSTVY + OBSYP A ZASYP POTRUBÍ
- SB A. 0/4. ZPĚVNÝ ZASYP POTRUBÍ SB A. 0/63 S
- HUTNĚNÍM PO VŘSTVÍCH. KUCHA OKONČOVÁNÍ SÍŤU.

ČOV

- UZAVŘENÍ VĚTVI ŽE STEH ŽE NADŽE
- ČERPÁNÍ VODY - STAVEBNÍ STUDIA.
- PROVÁDĚNÍ TERÉNNÍCH ÚPRAV. - ZPŘÍJEMNÁ PLOCHA POD
- JBRAB.
- KONTROLA DODRŽOVÁNÍ DOZ.
- ZAJISTĚNÍ PRACOVNÍSTĚ PO SKONČENÍ PRACÍ.

19.8.2021
ÚTEREK

POČASÍ: PĚKLO 9°C + 21°C
 PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 19⁰⁰ HOD.
 PRACOVNÍCI: 1x THP + 3x SB
 MECHANIZACE: 1x TRB + 2x OT. BAGR + 2x W. AUD + HÚ. VAL.
 PRACOVNÍ ČINNOST:
 KANALIZACE:

- PROVÁDĚNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE NA STUČE B
- PROVÁDĚNÍ KAN. PŘÍPOJEK NA STUČE B1.
- DOLADOVÁNÍ HORNÍHO TE. TRŽ. 5+9.
- ODVZ VÝKOPKU NA MEZIDÍŘOVII.
- ZAJIŠTĚNÍ STAV. SÍŤ - PLYN + VODA.
- POUŽITÍ PÁZ. BOXŮ.

ČOV

- VÁZÁNÍ VĚTVIČEK STĚN ZB NADZB
- ČERPAK VODY - STAVEBNÍ STUDNA.
- ZAJIŠTĚNÍ PRACOVNÍSTE PO SKONČENÍ PRÁCI.

19.9.2021
ÚTEREK

POČASÍ: ZATŘEBLO SÍBŠÍ. PŘEMĚNKATI 9°C + 20°C
 PRAC. DOBA: 7 - 17⁰⁰ HOD.
 PRACOVNÍCI: 1x THP + 3x SB
 MECHANIZACE: 1x TRB + 2x OT. BAGR + 2x W. AUD + HÚ. VAL.
 PRACOVNÍ ČINNOST:
 KANALIZACE:

- PROVÁDĚNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE NA STUČE B - ÚSEK SB8 - SB9. DĚLELI SACHTY SB9.
- PROVÁDĚNÍ KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK - STUČKA B1.

ČOV

- VÁZÁNÍ VĚTVIČEK STĚN ZB NADZB ČOV.
- ČERPAK VODY - STAVEBNÍ STUDNA.

* ZÁPIS ZHOTOVITELÉ!

- ZADÁNÍ TDS A GP O PŘEVZETÍ VĚTVIČEK STĚN ZB.
- NADZB ČOV - 2 ČASŮ.

Zápis 48p 10.9.21

Směrův důl je proveden konkrétně výš
 zvláště přes H. ČOV. Křídlo je tvořeno dle
 TD a je měřeno pomocí redukční pletě.

11.9.2021
11.9.2021

POČASÍ: OBČASNĚ 8°C - 19°C
 PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 19⁰⁰ HOD.
 PRACOVNÍCI: 1x THP + SUB
 MECHANIZACE: 1x TRB + 2x OT. BAGR + 2x LS. AUTO + HČT. VAL.
 PRACOVNÍ ČINNOSTI:
 KANALIZACE
 - PŘEVÁDĚLI SPL. KANALIZACE NA STŮCE B - ÚSEK SB9-SB10.
 - DOLATOVÁLI HORNÍ ÚTĚ. TĚŽ. 5-7.
 - PŘEVÁDĚLI KAN. PŘÍPJEK - SÍŤKA B1.
 - DOKONČILI VÁZÁNÍ VÝETŘEB STĚN ŽB NADPŘEČOV.
 - ZAJISTIŠTI PRACOVNÍSTE PO SKONČENÍ PRAC.

11.9.2021
11.9.2021

POČASÍ: OBČASNĚ 10°C - 21°C
 PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ HOD.
 PRACOVNÍCI: 1x THP + SUB
 MECHANIZACE: 1x TRB + 2x OT. BAGR + 2x LS. AUTO + HČT. VAL. + TER. B.
 PRACOVNÍ ČINNOSTI
 KANALIZACE
 - PŘEVÁDĚLI SPL. KANALIZACE NA STŮCE B - ÚSEK SB9-10
 POKLADKA POTRUBÍ DLUŽSO. VYBAZOVÁNÍ ODBOČNÍCH KUSŮ
 ZAJISTIŠTI STAV. SÍŤ - PLYN + VODA DOLATOVÁLI HORNÍ ÚTĚ. TĚŽ. 5-7. ODVOZ VÝKOVU NA PEZIDERLII. ZPĚTNÝ ZASTP. PLYN S HORNÍM ÚTĚ. VĚSTVACH.
 - PŘEVÁDĚLI KAN. PŘÍPJEK NA STŮCE B1 - POKLADKA POTRUBÍ
 DLAŽO. DOLATOVÁLI HORNÍ ÚTĚ. TĚŽ. 5-7.
 - POUŽÍVALI PŘE. BOXŮ.
 ČOV
 - ZAKLÁJELI PLOŠTĚŽE BEDNĚNÍ. ŽB. SÍŤI ČOV.
 - HÁLOZ BEDNĚNÍ
 - HÁLOZ PŘÍPJEKŮ.
 - KONTROLA DOŘEZÁVÁNÍ BOZP
 - ZAJISTIŠTI PRACOVNÍSTE PO SKONČENÍ PRAC.

16.9.21
STŘEDA

PRÁCE: POLOŽENÍ 9°C ± 22°C
 PRAC. DEBA: 7⁰⁰ - 19⁰⁰ HOD.
 PRACOVNÍCI: 1+THP+SU3
 MECHANIZACE: 1+TRB+2KOTRAER+2KJ-AUTO+KUT.VA+1KAVOTERAK
 PRACOVNÍ ČINNOSTI:
 - PROVEDENÍ SPL. KANALIZACE NA STŘECE B - ÚSEK 3B1-10
 DOLANOVÁNÍ HORNÍMÍ TR. TR. 5-7. ZAJIŠTĚNÍ STAV. STĚN+VÁK.
 POUŽÍVÁNÍ PÁZ BOKŮ.
 - PROVEDENÍ KAN. PŘÍPOJEK NA STŘECE B1. POKLÁDKA POTRUBÍ
 DN100.
 COU
 - MONTÁŽ BEZPEČNÍ STĚN ZB NADRŽE COU.
 PŘECHOZÍ LAVKA PRO BETONÁŘE.
 - KONTROLA POUŽÍVÁNÍ BOZP
 - ZAJIŠTĚNÍ PRACOVNÍ STĚŽE PŘI SKLONOVÁNÍ PRÁCI.
 * ZÁPIS ZHODNUTELÉ
 - ZADÁNÍ TDS O POUŽITÍ BETONÁŘE ZB STĚN NADRŽE
 COU.

16.9.21

ZÁPIS TDS

SNESNÍMÁNÍ BYLA PROVEDENA KONTROLA ŘEŠENÍ
 A MÍSTNÍ VYBUDOVÁNÍ NADRŽE COU.
 VYBUDOVÁNÍ ŘEŠENÍ JE PROVEDENO V SOULADU S PD
 A JE MOŽNO POUŽÍVAT BETONÁŘE ZB STĚN.

[Signature]

Datum

List č. 4147902

Denní záznamy stavby

18.7.2021
ODVZTEK

POČASÍ: ZATÍŽENÝ 8°C ÷ 19°C
PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 19⁰⁰ HOD.

PRACOVNÍCI: 1x THP + SÚB
MECHANIZACE: 1x TRB + 2x OT. BAGER + 2x U. AUTO + HUT. VÁL +
+ AUTOPOM. OBTEL + DOTYCHÁVEZ.
PRACOVNÍ ČINNOST:

- KANALIZACE
- PROVÁDELI SPL. KANALIZACE NA STŘEB. B
- PROVÁDELI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK NA STŘEB. B1
- COU
- PROVÁDELI VYBĚROUVÁNÍ ŽE STĚS NADŘEŽE COU.
- KONTROLA DODRŽOVÁNÍ DOZP.
- ZAJISTIŠTELI PRACOVNÍSTE PO SKONČENÍ PRACI.

18.9.2021
KÁTEK

POČASÍ: POUŠTAVO 9°C ÷ 19°C
PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 19⁰⁰ HOD.

PRACOVNÍCI: 1x THP + SÚB
MECHANIZACE: 1x TRB + 2x OT. BAGER + 2x U. AUTO + HUT. VÁL.
PRACOVNÍ ČINNOST:

- KANALIZACE
- PROVÁDELI SPL. KANALIZACE NA STŘEB. B - ÚSEKY 369-40 M.
ODRŽELI SACHTY SB. 10. POKLADKA POTRUBÍ DL 150.
- DELADOVÁNÍ HODVIN TR. TĚŽ. 5-7. ODVOZ VÝKOPU NA
NEZIDEPOKII. ZAJISTIŠTELI STAV. SČTI. - VEDA + P. U. POZITIV
PAŽ. BOXŮ.
- PROVÁDELI KAN. PŘÍPOJEK NA STŘEB. B1. POKLADKA POTRUBÍ
DL 150. DELADOVÁNÍ HODVIN TR. TĚŽ. 5+6.
- ZAJISTIŠTELI PRACOVNÍSTE PO SKONČENÍ PRACI.

Datum

listč.

4147903

Denní záznamy stavby

19.9.2021
SOBOTA

POČASÍ: OBLAČNO 8°C - 18°C
 PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰ HOD.
 PRACOVNÍCI: 1x THP + 5 SB
 MECHANIZACE: 1x TRB + 2x SUB
 PRACOVNÍ ČINNOSTI:
 KANALIZACE
 - PROVÁDĚNÍ SPL. KANALIZACE NA STOCE B - ÚSEK SB9 - SB10
 - POUKLENÍ SÚPŮČI NA BEDNĚNÍ

19.9.2021
PONDĚLÍ

POČASÍ: OBLAČNO 8°C - 19°C
 PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 19⁰⁰ HOD.
 PRACOVNÍCI: 5 SB
 MECHANIZACE: AUTOJERÁB, ČERPADLO
 PROVÁDÍ SE:
 - ČOV - OŠETŘENÍ BETONU SKRÁPĚNÍM
 - POSTUPNÉ VOLNĚNÍ BEDNĚNÍ A ROZEBÍRÁNÍ
 - ČERPÁNÍ VODY 24 HODIN

20.9.2021
PONDĚLÍ

POČASÍ: OBLAČNO 10°C - 15°C
 PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 19⁰⁰ HOD
 PRACOVNÍCI: 5 SB, ČOV, 9 SB - KANALIZACE
 MECHANIZACE: 2x BARR, TRAKTORBARR, MALÁ MECHANIZACE
 AUTOJERÁB, TATRA
 PROVÁDÍ SE:
 ČOV - ROZEBÍRÁNÍ BEDNĚNÍ POMOČI JERÁBU, OČIŠTĚNÍ
 JEDNOTLIVÝCH DÍLCŮ, SKLÁDÁNÍ
 - ČERPÁNÍ SPODNÍ VODY 24 HODIN
 KANALIZACE: - VÝKOPOVÉ PRÁCE NA STOCE B V ÚSEKU
 SB9 - SB10, Z DŮVODU VYSOKÉ
 TVRDOСТИ MATERIÁLU JE NUTNO
 POUŽIT SKALNÍ FRÉZU
 - OSAZENÍ ŠACUTY SB10
 - ŠTĚRKOVÝ PODSYP POTRUBÍ DN 150
 - PÍSKOVÝ OBSYP POTRUBÍ
 - HUTNĚNÝ ZÁSYP RYBY PO VESTVÁČCE

[Handwritten signature]

ÚPIS 8 KD SVE 27.9.21

účast: Ing. J. Džba, Ing. J. Krava, Ing. V. Reay,
 7. Krava s.r.l., stb. Kudrta, J. Kuchta,
 J. Ferda

1) Byla provedena kontrola provádění prací vst. kradky, Anderson PD, Zivni KD, 2027.

2) T. sučasno dle se provádí vlivy práce, ro. vlnová vodotěsnost na kose 3".
 Cou - provádí se vzhledem k tomu, že kradky.

3) Kontrola výška 9 (minim. KD)
 - zkušební jeví

4) Byl doložen následující:

a) 7. úroveň kradky 3" kradka provedeny vzhledy
 výšky

b) Vložka na kose 3" mezi tačkami
 5-5 s ep. 62 kradky zadržuje.

c) Zkontroluji provádění provedení kradky
 rodu - exist. objektivně.

d) U 2D op. 100 kly provedeny kradky na rodu -
 du a kly objektivně kradky - kradky - kradky
 do stb. septikulu s kradky na výšce
 uložení kly doložen, že se provede
 provedení na kradky pro provedení kradky.

5) Průběh KD je uspokojivý dle 5.10.21 na 11.10.21

Členy
 J. Krava
 J. Džba
 J. Ferda

Datum

List č.

4147905

Denní záznamy stavby

21.9.2021
ÚTERÝ

POČASÍ: OBLAČNO 8°C - 12°C

PRACOVNÍCI: ČOV - 5 DĚL, KANALIZACE - 3 DĚL

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 19⁰⁰ HODINMECHANIZACE: 2. BAZR, TRAKTORBAZR, MALÁ MECHANIZACE,
AUTOJEŘÁB, TATRA

PROVÁDÍ SE:

ČOV - ROZEBÍDÁNÍ BEDNĚNÍ POMOCÍ JEŘÁBU, ČIŠTĚNÍ
SKLADÁNÍ

- OŠETŘENÍ BETONU VODOV - 24 HODIN

KANALIZACE: - VÝKOPOVÉ PRÁCE NA STOCE ŠB 10 - ŠB 11,
Z DŮVODU VYSOKÉ TVRDOSTI MATERIÁLU JE
NUTNO POUŽÍT SKALNÍ FREZU

- ŠTEŘKOVÝ PODSYP POTRUBÍ DN 250

- PÍSKOVÝ OBSYP POTRUBÍ

- HUTNĚNÍ ZÁSYP PO VRSTVÁCH

- VÝKOPOVÉ PRÁCE PRO NÁPOJENÍ DOMOVNÍCH

PŘÍPOJEK NA STOKU B1 - POTRUBÍ DN 150

- PÍSKOVÝ PODSYP A OBSYP, HUTNĚNÍ ZÁSYP
PO VRSTVÁCH

22.9.2021

STŘEDA

POČASÍ: OBLAČNO 9°C - 15°C

PRACOVNÍCI: ČOV - 5 DĚL, KANALIZACE 3 DĚL.

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 19⁰⁰ HODINMECHANIZACE: 3. BAZR, TRAKTORBAZR, MALÁ MECHANIZACE,
AUTOJEŘÁB, TATRA

PROVÁDÍ SE:

ČOV - OŠETŘOVÁNÍ BETONU SVISLÝCH STĚN

- PODBEDNĚNÍ STŘEPNÍ KONSTRUKCE, MONTÁŽ BEDNĚNÍ

- ARMOVÁNÍ STŘEPNÍ KONSTRUKCE

- ČERPÁNÍ VODY

KANALIZACE: - VÝKOPOVÉ PRÁCE NA STOCE B V ÚSEKU B10 - B11
Z DŮVODU VYSOKÉ TVRDOSTI HORNINY JE NUTNO POUŽÍT
SKALNÍ FREZU

- ŠTEŘKOVÝ PODSYP POTRUBÍ DN 250, PÍSKOVÝ OBSYP POTRUBÍ

- ZÁSYP RÝHY, HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH

- VÝKOPOVÉ PRÁCE PRO NÁPOJENÍ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK

NA STOKU B1, POTRUBÍ DN 150, PÍSKOVÝ OBSYP

POTRUBÍ, ZÁSYP RÝHY, HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH

POZNÁMKA:
PŘI VÝKOPOVÝCH PRÁCECH DOMOVNÍ PŘÍPOJKA PŘEDSLAV Ě.P. 93

PŘI VÝKOPOVÝCH PRÁCECH DOMOVNÍ PŘÍPOJKA PŘEDSLAV Ě.P. 93

DOŠLO K POŠKOZENÍ HL. ŘÁDU PLYNOVODU STL. FIRMOU JABRISTAV

OP 1278 VY 3/13 144746

23. 9. 2021

STŘEDTĚK

POČASÍ: POLOJASNO 12° - 20°

PRACOVNÍCI: ČOV - 5 DĚLNÍKŮ

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 19⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: 3x BAGR, TRAKTORBAGR, TATRA, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

ČOV - MONTÁŽ BEDNĚNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE

- ARMOVÁNÍ STROPNÍ VÝZTUŽE

- ČERPÁNÍ VODY

KANALIZACE - VÝKOPOVÉ PRÁCE NA STOCE B' V ÚSEKU B10-B11

2 DŮVODU VYSOKÉ TVRDOSTI HORNINY JE NUTNO

POUŽÍT SKALNÍ FREZV

- ŠTERKOVÝ PODSYP POTRUBÍ DN 250, PÍSKOVÝ

OBSYP POTRUBÍ, ZÁSYP HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH

- VÝKOPOVÉ PRÁCE PRO NÁPOJENÍ DOMOVNÍCH

PŘÍPOJEK NA STOCE B & B1 POTRUBÍ DN 150,

PÍSKOVÝ OBSYP, ZÁSYP, HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH

24. 9. 2021

PÁTEK

POČASÍ: JASNO 12° - 19°

PRACOVNÍCI: ČOV - 5 DĚLNÍKŮ, KANALIZACE - 3 DĚLNÍKŮ

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 19⁰⁰ HODINMECHANIZACE: 3x BAGR, TRAKTORBAGR, TATRA, MALÁ
MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- ČOV - MONTÁŽ BEDNĚNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE

- ARMOVÁNÍ VÝZTUŽE STROPNÍ KONSTRUKCE

- LEPENÍ BETONOVÝCH ÚPÁVEK PO BEDNĚNÍ STĚN

- ČERPÁNÍ SPODNÍ VODY 24 HODIN

KANALIZACE - VÝKOPOVÉ PRÁCE NA STOCE B' V ÚSEKU

B10 - B11, 2 DŮVODU VYSOKÉ TVRDOSTI

HORNINY JE NUTNO POUŽÍT SKALNÍ FREZV

- PÍSKOVÝ PODSYP POTRUBÍ DN 250, PÍSKOVÝ


OBSYP, ZÁSYP, HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH

- VÝKOPOVÉ PRÁCE PRO NÁPOJENÍ DOMOVNÍCH

PŘÍPOJEK NA STOCE B' & B1

- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 150, PÍSKOVÝ PODSYP

ZÁSYP, HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH



Datum

List č.

4147907

Denní záznamy stavby

25.9.2021

SOBOTA

POČASÍ: JASNO 10°C - 20°C
PRACOVNÍCI: ČOV - 4 DĚLNÍKŮ

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 19⁰⁰ HODIN
MECHANIZACE: 3x BAGR, TRAKTORBAGR, TATRA, HALA

PROVÁDÍ SE: MECHANIZACE

ČOV - ARMOVÁNÍ VÝSTUŽE KONSTRUKCE STROPŮ
- LEPENÍ BETONOVÝCH ÚPRAVKŮ PO BEDNĚNÍ STĚN

- ČERPÁNÍ VODY 24 HODIN

KANALIZACE - VÝKOPOVÉ PRÁCE NA STOCE B' V ÚSEKU
SB 10 - SB 11, Z DŮVODU VYSOKÉ TĚŽKOSTI
HORNINY JE NUTNO POUŽÍT SKALNÍ FRÉZU
- VÝKOPOVÉ PRÁCE PRO NARAZENÍ DOMOVNÍCH
PŘÍPOJEK NA STOCE B' A B1
- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 150, PÍSKOVÝ OBŠYP,
ZÁSYP HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH

26.9.2021

NEDELE

POČASÍ: JASNO 10°C - 20°C

PRACOVNÍCI: KANALIZACE - 5 DĚLNÍKŮ

PRACOVNÍ DOBA:

MECHANIZACE: 2x BAGR, TRAKTORBAGR, TATRA
HALA MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- KANALIZACE - VÝKOPOVÉ PRÁCE NA STOCE B'
NUTNO POUŽÍT SKALNÍ FRÉZU
- ZÁSYP VÝKOPU PO VRSTVÁCH
- ŠTĚRKOVÁ KONSTRUKCE KOMUNIKACE

Čišík

Datum

List č.

4147908

Denní záznamy stavby

27.9.2021
PONDĚLÍ

POČASÍ: OBLAČNO, DEŠŤOVÉ PŘEHÁNKY 10°C - 19°C

PRACOVNÍCI: ČOV - 4 DĚLNÍCI, KANALIZACE - 9 DĚLNÍKŮ

PRACOVNÍ DOBA:

MECHANIZACE: 3x BAQR, TRAKTORBAQR, TATRA, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- ČOV - MONTÁŽ ARMOVÁNÍ VÝZTUŽE STROPNÍ KONSTRUKCE,

- BEDNĚNÍ PROSTUPŮ

- ČERPÁNÍ VODY 24 HODIN

KANALIZACE - VÝKOPOVÉ PRÁCE NA STOCE "B" V ÚSEKU

SB 10 - SB 11, Z DŮVODU VYSOKÉ PEVNOSTI

HORNINY NUTNO POUŽIT SKALNÍ FREZY

- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 950 PÍSKOVÝ PODSYP,

OBSYP, ŽASYP HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH

- VÝKOPOVÉ PRÁCE PRO NÁPOJENÍ DOKOVNÍCH

PŘÍPOJEK NA STOCE "B" A "B1" POTRUBÍ DN 150

PÍSKOVÝ PODSYP, OBSYP, ŽASYP HUTNĚNÝ

PO VRSTVÁCH

②

28.9.2021
ÚTERÝ

POČASÍ: POLOJASNO

PRACOVNÍCI: ČOV - 4 DĚLNÍCI, KANALIZACE - 8 DĚLNÍKŮ

PRACOVNÍ DOBA:

MECHANIZACE: 3x BAQR, TRAKTORBAQR, TATRA,
MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

ČOV - ARMOVÁNÍ VÝZTUŽE STROPNÍ KONSTRUKCE

- BEDNĚNÍ PROSTUPŮ

- ČERPÁNÍ VODY 24 HODIN

KANALIZACE - VÝKOPOVÉ PRÁCE NA STOCE "B"

- POUŽITÍ SKALNÍ FREZY - TVRDOST HORNINY

- MONTÁŽ PŘÍPOJEK DEŠŤOVÉ KANALIZACE

STOKY "B" A "B1"

ZÁPIS ZHOTOVITELE

- Z DŮVODU VÝŠKOVÉ KOLIZE KANALIZACE STOKY "B"

A VODOVODU DN 100 JSOU PRÁCE NA STOCE "B"

ZASTAVENY. BUDE PROVEDENA PŘELOŽKA

VODOVODNÍHO ŘÁDU.

Př.: Bude řešeno po první Hjednotěle.

OP 1278 VY 3/13 14710

29.9.2021

STŘEDA

POČASÍ: POLOJASNO 10°C - 19°C

PRACOVNÍCI: ČOV - 4 DĚLNÍCI, KANALIZACE

MECHANIZACE: TRAKTORBAGR

PRACOVNÍ DOBA:

PROVÁDÍ SE:

ČOV - ARHOVÁNÍ VÝSTUPE KONSTRUKCE STROPU

- PŘÍPRAVA NA BETONÁŽ STROPU

- ČERPÁNÍ SPODNÍ VODY 24 HODIN

KANALIZACE: - SONDAŽNÍ PRÁCE NA VODOVODNÍM ŘÁDU

- PŘÍPRAVA PRO PŘELOŽKU VODOVODU

ZÁPIS ZHOTOVITELE:

PROSÍM O KONTROLU VÝSTUPE A BEDNĚNÍ PŘED
BETONÁŽÍ STROPNÍ KONSTRUKCE

19.9.21

Snímek dne byla provedena kontrola zvlášť
trajm kee - měřít perioda litinář. *Ally*

30.9.2021

ČTVRTEK

POČASÍ: POLOJASNO 8°C - 19°C

PRACOVNÍCI: ČOV - 4 DĚLNÍCI, KANALIZACE - 2 DĚLNÍCI

PRACOVNÍ DOBA

MECHANIZACE: TRAKTORBAGR, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

ČOV - BETONÁŽ STROPNÍ KONSTRUKCE, BETONOVÁ SMĚS

C 30/37 - XC2, XA2, XF3 S PŘÍMĚSÍ SKELNÝCH

VLÁKEN A PŘÍBĚDY XYPEX

- OŽETŘENÍ BETONU PO BETONÁŽI, ZAKRYTÍ

GEOTEXTILII, ZKRÁPĚNÍ VODOU

30.9.21

ZÁPIS Z KONTROLY STAVBY.

Snímek dne byla provedena kontrola provedení
dívů prací. Vzhledem k tomu, že práce
ne čov - litinář sleduje kee.
150 a provádění 2000 užitkové se raduje
ordinovaně bezpečnosti práce, která je
práce se zvlášť, zvlášť pracovní a
úroveň práce. Doplňovat zvlášť. *Ally*

10.10.2021

PÁTEK

POČASÍ : POLOJASNO +2°C - 13°C
PRACOVNÍCI : ČOV - 4 DĚLNÍCI
PRACOVNÍ DOBA :

MECHANIZACE :
PROVÁDÍ SE :

- ČOV - OŠETŘENÍ BETONU PO BETONÁŽI, ZKRÁPĚNÍ VODOU,
- NAVLHČENÍ KRYCÍ GEOTEXTILIE
- ČERPÁNÍ SPODNÍ VODY

Ⓚ

10.10.2021

SOBOTA

POČASÍ : POLOJASNO 6°C - 13°C
PRACOVNÍCI : ČOV - 4 DĚLNÍCI
PRACOVNÍ DOBA :

MECHANIZACE : ČERPADLO
PROVÁDÍ SE :

- ČOV - OŠETŘENÍ BETONU PO BETONÁŽI, ZKRÁPĚNÍ VODOU,
- KRYCÍ GEOTEXTILIE
- ČERPÁNÍ SPODNÍ VODY

Ⓚ

10.10.2021

NEDĚLÍ

POČASÍ : POLOJASNO 8°C - 20°C
PRACOVNÍCI : ČOV - 4 DĚLNÍCI
PRACOVNÍ DOBA :

MECHANIZACE : TÁTRA, TRAKTORBAGR, MALÁ MECHANIZACE
PROVÁDÍ SE :

- ČOV - NAVÁŽENÍ ZDÍČIHO MATERIÁLU PRO NADŘEHNÍ ČÁST
- NATAVENÍ IZOLAČNÍCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ NA ŽB MONOLITICKOU KONSTRUKCI POD OBVODOVÉ ŽDIVO

Ⓚ

10.10.21

Směrnicí dle ústřední a místní zvláštní instrukce, perfektně, zkontroluje, TSP a kontrolní osoba TSP kontrolu dle sloky. Byla provedena kontrola provádění prací z pohledu kvality, dodržení PD, zřízení KS a TSP. Tvorba pracovních skupin pro vykopání me sil. III. tř. se vykopací se průtokem sil. TSP

5. 10. 2021

ÚTERÝ

POČASÍ: POLOJASNO 4°C - 16°C

PRACOVNÍCI: ČOV - 4 DĚLNÍCI

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 19⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: TRAKTORBAQR, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- NAVAŽENÍ ZDÍKOVÉHO MATERIÁLU PRO NADŘEHNÍ ČÁST ČOV

- ZALOŽENÍ A ZDĚNÍ OBVODOVÝCH STĚN ČOV

- PRÁCE TRAKTORBAQRŮ NA PŘELOŽENÍ VODOVODU

NA KANALIZACI STOKA „B“

- ČERPÁNÍ VODY

②

6. 10. 2021

STŘEDA

POČASÍ: POLOJASNO 5°C - 15°C

PRACOVNÍCI: ČOV - 3 DĚLNÍCI

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰

MECHANIZACE: MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- ZDĚNÍ NADŘEHNÍ ČÁSTI OBVODOVÝCH STĚN ČOV

- NAVAŽENÍ MATERIÁLU

②

7. 10. 2021

ČTVRTEK

POČASÍ: POLOJASNO 5°C - 18°C

PRACOVNÍCI: ČOV - 3 DĚLNÍCI

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰

MECHANIZACE: MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- NÁVOZ MATERIÁLU PRO OBVODOVÉ ZDÍVO NADŘEHNÍ ČÁSTI ČOV

~~...~~ ZDĚNÍ NADŘEHNÍ ČÁSTI

OBVODOVÝCH STĚN ČOV

②

Cimly

12.10.2021

ÚTERÝ

POČASÍ: OBLAČNO 5°C - 13°C

PRACOVNÍCI: KANALIZACE - 9 DĚLNÍKŮ

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰ HODINMECHANIZACE: BAGR - 2x, TRAKTORBAGR, TATRA, PĚCH,
MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- VÝKOPOVÉ PRÁCE NA STOCE "B"

- POUŽITÍ SKALNÍ FŘEZY - TVRDOST HORNINY 5-7

ČOV - ÚROVEŇ HLADINY V ČS - 105 MM OD VRCHOLU STĚNY

- ÚROVEŇ HLADINY V B101 - 102 MM OD VRCHOLU STĚNY

ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI

13.10.2021

STŘEDA

POČASÍ: ZATAŽENO 6°C - 11°C

PRACOVNÍCI: KANALIZACE - 9 DĚLNÍKŮ

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰ HODINMECHANIZACE: BAGR - 2x, TRAKTORBAGR, TATRA, PĚCH,
MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- VÝKOP DOMOVNÍ PŘÍPOJKY Č.P. 45, POKLÁDKA

ZÁSYP ŠTERKODDTI, ZAPÍSKOVÁNÍ, ZÁSYP ŽEHINOU

LUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH

- VÝKOP DOMOVNÍ PŘÍPOJKY Č.P. 71, POKLÁDKA, ZÁSYP
A OBSYP PÍSKEM, ZÁSYP ŽEHINOU LUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH

- Z DŮVODU TVRDOSTI HORNINY BYLO NUTNÉ POUŽÍT

SKALNÍ FŘEZU - HORNINA TŘÍDY 5-7

ČOV - ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI


- ÚROVEŇ HLADINY V ČS - 107 MM OD VRCHOLU STĚNY

- ÚROVEŇ HLADINY V B101 - 105 MM OD VRCHOLU STĚNY

14.10.21

Zapis TŠE:

kontakto nadstavenak. maduēt Čov.
 bez zjeryca melizantů.
 TŠE zovduje samoplaků zpečenau perlakeli
 kroměti ale cen.



14. 10. 2021

Zápis geotechnické služby

Dnes jsem byl přítomen na stavbě za účelem
učebně-konzultace.Za Geotec BS a.s.
Ing. Němčánek (přít.)

14. 10. 2021

ČTVRTEK

POČASI: ZATAŽENO, DEŠŤOVÉ PŘEHÁNKY, DEŠŤ 7°C - 12°C

PRACOVNÍCI: KANALIZACE - SDELNÍCI, ZSTROJNÍCI, ŘIDIČ

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 12⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: 2x BAGR, TRAKTORBAGR, TATRA, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE: - Z DŮVODU DEŠŤOVÝCH PŘEHÁNEK BYLY
PRÁCE PŘERUŠENY

ČOV - ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI

- ÚROVEŇ HLADINY V ČS - 107 MM OD VRCHOLU STĚNY

- ÚROVEŇ HLADINY V BIO 1 - 105 MM OD VRCHOLU STĚNY

15. 10. 2021

PÁTEK

ZÁPIS ZMOTOVITELE

DNESNÍHO DNE PROBĚHLA KOORDINAČNÍ SCHŮZKA

MEZI ZÁSTUPCEM SÚS PLZEŇSKÉHO KRAJE - PAN FLAXA

A ZMOTOVITELEM STAVBY IMOS BANO, A.S. - PAN KUDĚLKA.

ZÁSTUPCE SÚS ZMOTOVITELI ORNĀMIL, ŽE SI NEPŘEJE

PROVEDENÍ FINÁLNÍHO ZAPRAVENÍ KRAJSKÉ KOMUNIKACE

ČÍSLO 2/117 NA ZIHNÍ OBDOBÍ POŽADUJE PROVEDENÍ

ZÁŘEBÁNÍ HDAN VÝKOPŮ RYH NA KRAJSKÉ KOMUNIKACI

A ZAPRAVENÍ V OBRUSNÉ ASFALTOVÉ Vrstvě Tloušťky

50 MM.

UPOZORNĪME TDS A OBJEDNATELE NA SKUTEČNOST

ŽE VÝŠE UVEDENÝH Vznikají ZMOTOVITELI VÍCENÁKLADY

KTEDE NEJSOU SOUČÁSTI UZAVŘENÉ SOD.

ŽÁDAHE TDS A OBJEDNATELE O SOUČINOST PŘI

ŘEŠENÍ DANÉHO PROBLÉMU.

DĀLE ZÁSTUPCE SÚS ORNĀMIL K ZIHNÍ ÚDDĚBĚ NA

KRAJSKÉ KOMUNIKACI 2/117 ABY PAN STAROSTA PÍSEMNĚ

ORNĀMIL, ŽE ZIHNÍ ÚDDĚBĚ BUDE PROVÁDĚT OREC SAMĀ.

15.10.2021

PÁTEK

POČASÍ: POLOJASNO 8°C - 14°C

PRACOVNÍCI: KANALIZACE - 3 DĚLNÍCI, 2 STROJNÍCI, 1 ŘIDIČ ČOV - 3 DĚLNÍCI

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: 2x BAQR, TRAKTORBAQR, TATRA, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

KANALIZACE - VÝKOPOVÉ PRÁCE PRO NÁPOJENÍ DOPROVNÍČI

ČOV - PŘÍPOJEK NA STOKY „B“ A „B1“ Č.P. 71, Č.P. 17

- ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI VODOVODU 2 B101 A ČS DO B102 A S1

- ÚROVEŇ HLADINY V B102 - 76 MM OD VROCHOLU STĚNY

- ÚROVEŇ HLADINY V S1 - 92 MM OD VROCHOLU STĚNY

- ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI ZAČALA V 15³⁰ HODIN

16.10.2021

SOBOTA

POČASÍ: JASNO

PRACOVNÍCI: KANALIZACE - 3 DĚLNÍCI, 2 STROJNÍCI, 1 ŘIDIČ

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: 2x BAQR, TATRA, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- VÝKOPOVÉ PRÁCE PRO NÁPOJENÍ DOPROVNÍČI PŘÍPOJEK NA STOKU „B“

- ROZKLÁDKA POTRUBÍ STOKA „B“ 310 - 311 DN 250 DO PÍSKOVÉHO LOŽE, OBSYP A ZÁSYP POTRUBÍ

- ZÁSYP BÝLY PO VRSTVAČI, HUTNĚNÍ

17.10.2021

NEDĚLE

POČASÍ: JASNO

PRACOVNÍCI: ČOV - 3 DĚLNÍCI
KANALIZACE - 2 STROJNÍCI, 1 ŘIDIČ, 3 DĚLNÍCIPRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: 2x BAQR, TATRA, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

ČOV - ZDĚNÍ NADZEMNÍ ČÁSTI ČOV

KANALIZACE - VÝKOP BÝLY NA STOCE „A“ V ÚSEKU

A6 - A7, OBNAZENÍ STÁVAJÍCÍHO

VODOVODNÍHO POTRUBÍ NA VODOVODU

PROVEDENA SLYRKA Z DŮVODU VÍSKOVÉ

KOLIZE S KANALIZACÍ

13.10.2021

PONDĚLÍ

POČASI: POLOJASNO 14°C - 15°C
PRACOVNÍCI: ČOV - ZDĚLNÍCI, KANALIZACE - ZDĚLNÍCI, ŘÍDÍCÍ, 2 STROJNÍCIPRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: 2x BAGR, TRAKTORBAGR, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

ČOV - ZDĚNÍ NADZEMNÍ ČÁSTI ČOV, OSAZENÍ PŘEKLADŮ

- ČERPÁNÍ SRODNÍ VODY

- ZKOUŠKA VODOTĚŠNOSTI

- ÚROVEŇ HLADINY V B10 2 - 78 MM OD VÝCHODU STĚNY

- ÚROVEŇ HLADINY V S1 - 94 MM OD VÝCHODU STĚNY

KANALIZACE - VÝKOP DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK STOKA "B"

14.10.2021

ÚTERÝ

POČASI: POLOJASNO +5°C - 18°C
PRACOVNÍCI: ČOV - ZDĚLNÍCI, KANALIZACE - ZDĚLNÍCI, ŘÍDÍCÍ, 2 STROJNÍCIPRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: 2x BAGR, TRAKTORBAGR, TATRA, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

ČOV - ZDĚNÍ NADZEMNÍ ČÁSTI ČOV, NÁVOZ MATERIÁLU

- ČERPÁNÍ VODY

KANALIZACE - VÝKOPOVÉ PRÁCE NA STOCE "B" V ÚSEKU SB10 - SB11
Z DŮVODU TVRDOMOSTI KAMENINY TŘÍDY S-7
BYLO NUTNÉ POUŽÍT SKALNÍ PŘEDZ~~ZÁPIS ZHOTOVĚN~~

PŘI VÝKOPU RÝHY NA STOCE "A" V ÚSEKU ŠAG - ŠA7

BYLA ZJIŠTĚNA VÝŠKOVÁ KOLIZE S PLYNOVODNÍM POTRUBÍM.

ŘEŠENO NA KONTROLNÍM DNU - ODSOUHLAŠENÁ SPÁD

5 MM / 1M A TĚSNĚ PŘED ŠAČTOU ŠAG PROVEDENO

SNIŽENÍ KYNETY POTRUBÍ NA ÚROVEŇ DŇA ŠAČTY ŠAG

DVEHA KOLENÝ DN 250/30° - ETAŠ.

KANALIZACE: - VÝKOP RÝHY PRO NÁPOJENÍ DOMOVNÍCH
PŘÍPOJEK NA STOCE "B" A "B1"- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 150, PÍSEKOVÝ OBSYP
HUTNĚNÝ ZÁSYP S0 - S2 PO VRTVÁČUZKOUŠKA VODOTĚŠNOSTI B10 1 A S1 UKONČENA
DNES V 8³⁰ HODIN. ZÁZNAMY VIZ SAMOSTATNĚ

PROTOKOLY

20.10.2021

STŘEDA

POČASÍ: POLOJASNO

5°C - 13°C

PRACOVNÍCI: KANALIZACE - SDĚLNÍCI, STROJNÍCI 2, ŘÍDÍCÍ 1

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: 2x BAGR, TATRA, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- HUTNĚNÝ ZÁSYP RÝHY NA STOCE "A" V ÚSEKU SB 6 - SB 7
- VÝKOP RÝHY PRO NADPOJENÍ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK
NA STOKU "B" A "B1"- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 160, PÍSKOVÝ OBSYP
ZÁSYP RÝHY PO VĚTVÁCH ŠTERKODRTI

- ODVOZ MATERIÁLU NA SKLÁDKU

21.10.2021

ČTVRTEK

Z DŮVODU SILNĚHO VĚTRU A DEŠŤOVYCH PŘEHÁNEK
BYLY PRÁCE PŘERUŠENY

22.10.2021

PÁTEK

POČASÍ: OBLAČNO 5°C - 10°C

PRACOVNÍCI: ČOV - SDĚLNÍCI, KANALIZACE - SDĚLNÍCI, ŘÍDÍCÍ,
2 STROJNÍCIPRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: 2x BAGR, TRAKTORBAGR, TATRA, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- POKLÁDKA POTRUBÍ V ÚSEKU SB 10 - SB 11, STOKA "B",
PŘED SB 11 BYLA OSAZENA SPADISTOVÁ ŠACHTA- OSAZENÍ ŠACHTY SB 11, POKLÁDKA POTRUBÍ, PÍSKOVÝ
PODSYP, OBSYP, ZÁSYP RÝHY PO VĚTVÁCHČOV: UKONČENÁ ZKOUŠKA VODOTĚŠNOSTI V SI,
ÚROVEŇ HLADINY - 24 CM OD VROCHLU STĚNY
TĚŠNOST VYHOVUJE

- VYČERPÁNÍ VODY Z SI

- VENKOVNÍ OCHRANNÝ ASFALTOVÝ MATERIÁL STĚN
DO VÝŠE 3M

- ODVOZ MATERIÁLU

- ČERPÁNÍ SPONNÍ VODY

25.10.2021

PONDĚLÍ

POČASÍ: OBLAČNO 0°C - 12°C

PRACOVNÍCI: ČOV - ZDĚLNÍCI
KANALIZACE - ZDĚLNÍCI, 1 ŘÍDÍČPRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: 2x BAGR, TATRA, TRAKTORBAGR, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- OBNAŠENÍ VODOVODU V KŘÍŽOVATCE NAD ŠP. 1-2

2 DŮVODU ODPOJENÍ VODOVODNÍHO ŘÁDU V ÚSEKU

ŠP. 1-8 AŽ ŠP. 1-6 A JEHO DEMONTÁŽ

- VÝKOP RÝHY V ÚSEKU ŠP. 1-6 - ŠP. 1-7

- ČERPÁNÍ VODY NA STOCE "A" A LUTNĚNÍ ZÁSYPU

V ÚSEKU ŠA. 1 - ŠA. 2

ČOV - ROZEBÍRÁNÍ STROPNÍHO BEDNĚNÍ, SKLÁDÁNÍ

- ČERPÁNÍ VODY

26.10.2021

ÚTERÝ

POČASÍ: OBLAČNO 0°C - 10°C

PRACOVNÍCI: ČOV - ZDĚLNÍCI, KANALIZACE - ZDĚLNÍCI, 1 ŘÍDÍČ
2 ŠTROJNÍCIPRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: 2x BAGR, TRAKTORBAGR, TATRA, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

ČOV - ROZEBÍRÁNÍ STROPNÍHO BEDNĚNÍ, SKLÁDÁNÍ MATERIÁLŮ

KANALIZACE: - VÝKOP RÝHY NA STOCE "B1" V ÚSEKU

B. 1 - C - B. 1 - 7, 2 DŮVODU VYSOKÉ TĚŽKOSTI

LITNINŮ JE NUTNO POUŽÍT SKALNÍ FRÉZU

- OSAZENÍ ČIČKY B. 1 - 7

2 DŮVODU NEODDRŽENÍ VZDÁLENOSTI KŘÍŽENÍ ŠITÍ
MEZI KANALIZACÍ A PLYNOVODEM, KTERÉ NEODPOVÍDÁ
POŘÁDKU PLYNÁŘEN JE POTŘEBA UDELAT NA
PLYNOVODNÍH POTRUBÍ CHRÁNIČKU VČETNĚ ČIČKY

* ZÁPIS ZHOTOVITĚLE

- UPOZORNĚNÍ: TDS A OBJEDNATELE NA SKUTEČNOSTI
V UZAVŘENĚM ROZPĚTU K SOU JE CHYBA VE VÝPOČTU PLOŠY

Č. 21 NA STOCE "B" - OSTRANĚNÍ PÁZELI.

DALŠÍ U ROZPĚTU PRO ČOV JE CHYBA VE VÝPOČTU VÝETUŽE PRO

BET. VĚŠEK. VŠE POSLÁHO BĚHAČEM DNĚ 24.10.2021 - 15:45 HOD.

ZAPISAL ZA ZHOTOVITĚLE: KUDELKA P.

12.10.2021

STŘEDA

POČASÍ: POLOJASNO 9°C - 12°C
PRACOVNÍCI: 3 DĚLNÍCI, 2 STROJNÍCI, 1 ŘIDIČPRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 12⁰⁰ HODIN
MECHANIZACE: 2x BAGER, TATRA, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- VÝKOPOVÉ PRÁCE V ÚSEKU B1-7 - B1-8, VÝKOP RÝHY,
- FREZOVÁNÍ SKALNÍ FREZOU - HORNINA 5-7
- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250, PÍSKOVÝ PODSYP, OBSYP
- ČERPÁNÍ VODY

13.10.2021

ČTVRTEK

POČASÍ: POLOJASNO 9°C - 13°C
PRACOVNÍCI: 3 DĚLNÍCI, 2 STROJNÍCI, 1 ŘIDIČPRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 12⁰⁰ HODIN
MECHANIZACE: 2x BAGER, TATRA, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- VÝKOP RÝHY NA STOCE "B1" V ÚSEKU SB 1-7 - SB 1-8
- Z DŮVODU TVRDOSTI HORNINY 5-7 NUTNO POUŽÍT
- SKALNÍ FREZU, POTRUBÍ DN 250, PÍSKOVÝ PODSYP, OBSYP,
- ZÁSYP RÝHY PO VRSTVÁCH DO ÚROVNĚ VODOVODU
- ODVŮZ MATERIÁLU NA SKLÁDKU

14.10.2021

PÁTEK

POČASÍ: POLOJASNO 9°C - 15°C

PRACOVNÍCI: ČOU - 3 DĚLNÍCI, KANALIZACE - 3 DĚLNÍCI, 1 ŘIDIČ
2 STROJNÍCIPRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 12⁰⁰ HODINMECHANIZACE: 2x BAGER, TATRA, TRAKTORBAGER, MALÁ
MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- VÝKOP RÝHY NA STOCE "B1" V ÚSEKU SB 1-7 - SB 1-8
- FREZOVÁNÍ SKALNÍ FREZOU, POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250,
- PÍSKOVÝ PODSYP, OBSYP, ZÁSYP RÝHY DO ÚROVNĚ
- VODOVODU
- OSAZENÍ ŽACHTY SB 1-8

POKRAČOVÁNÍ STAVEBNÍ DENÍK ČÍSLO 6