

**OPTYS®**

PŘEDSLAV - ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

# Stavební deník

**SAMOPROPIS**  
128 listů

OD 4.2.2022 - DO 5.4.2022

[www.optys.cz](http://www.optys.cz)

Firma: IMOS BRNO a.s.

# Stavební deník

Stavby: PŘEDSLAV - ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Stručné informace k vedení stavebního deníku uvnitř.


**Základní list - adresář**

pro objekt 19 111 KO1 PŘEDSLAV ODKANALIZOVÁNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD	kraj PLZEŇSKÝ
část / úsek KANALIZACE SPLAŠKOVÁ ČOV	okres KLATOVY
obec PŘEDSLAV	místo / adresa PŘEDSLAV

**Zúčastněné strany**

jména, adresy a telefonní kontakty odpovědných zástupců

Objednatel (Investor)	OBEC PŘEDSLAV PŘEDSLAV 53, 339 01 KLATOVY ZASTOUPENÁ - STAROSTA: Bc. MIROSLAV KREUZER
Technický (stavební) dozor investora	Ing. MICHAL HAREŠ, ADESTIK s.r.o. Tel. 723 642 546
Stály	Ing. DRALOSLAV KOUBA, ADESTIK s.r.o. Tel. 602 118 616
Průběžný	KOORDINÁTOR BOPZ: PETR KOUBA Tel. 777 835 730
Generální zhotovitel (dodavatel)	IMOS BŘNO a.s., IČO 253 222 57
Zhotovitel stavební části	
Zhotovitel technologické části	
Hlavní stavbyvedoucí	P. PETR KUDELKA 730 181 259 Ing. ALES ŠPINAR
Stavbyvedoucí	P. KABEL ORLHA Tel. 603 279 986
Generální projektant	VODOHOSPODÁŘSKÝ PODNIK a.s., IČO 616 235 08
Odpovědný projektant	
Autorský dozor	Ing. JAN VRANÝ Tel. 734 682 669

**Změny a doplňky**

## Přehled smluv se stavbou souvisejících

Den uzavření smlouvy	Smluvní strany	Předmět smlouvy	Číslo dokladu
29.1.2020	OBEC PŘEDSLAV - OBJEDVATEL - MDS BILDO, a.s. - ZHOTEVITEL	PŘEDSLAV - OKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÝCH VOD	

## Lhůtník

Den uzavření smlouvy

--

Datum

Denní záznamy stavby

4.2.2022

POČASI: ZATAŽENO 2°C - 7°C

PÁTEK

PRACOVNÍCI: VHS-TECHNIK, 4 STROJNÍCI, 2 ŘIDIČI, 2 DĚLNÍCI

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>30</sup> - 17<sup>00</sup> HODIN

MECHANIZACE: 4 BAGER + FREZA + ROUDACÍ KLDIVA, UNC,

2x NÁKLADNÍ AUTO, MÁLA MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- VÝKOP RÝHY NA STOCE „A“ V ÚSEKU ŠA 0 - 1100

- VÝKOP RÝHY NA STOCE „B 3-1“ V ÚSEKU ŠB 2 - 3B 3-1

POMOCÍ SKALNÍ FREZY A ROUDACÍHO KLDIVA

POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250, PODSYPA, OBSYPA, ZASYP POTRUBÍ

PROSIVKOU

- ÚKLID PRACOVNÍSTĚ A ZABEZPEČENÍ VÝKOPU

5.2.2022

POČASI: ZATAŽENO 2°C - 3°C

SOBOTA

PRACOVNÍCI: 4 STROJNÍCI, ŘIDIČ, 2 DĚLNÍCI

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>30</sup> - 17<sup>00</sup> HODIN

MECHANIZACE: 3x BAGER, NÁKLADNÍ AUTO, UNC,

MÁLA MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- USAZENÍ PLASTOVÉ ZÁCHTY ŠA DLE POŘÁDKU OBJEDNATELE

- ZHOTOVENÍ PŘÍPOJKY K DOKU Ő.P. 53

- OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE U PŘÍPOJKY K DOKU Ő.P. 110

DLE POŘÁDKU TDI A OBJEDNATELE

- PODSYPA, OBSYPA, ZASYP POTRUBÍ

- ZASYP A HUTNĚNÍ PO VRSŤVAČU

- ÚKLID PRACOVNÍSTĚ, ZABEZPEČENÍ VÝKOPU

Q

Chy

Datum	Denní záznamy stavby
7.2.2022	POČASI: ZATAŽENO, SNÍŽENÉ SRAŽKY 1°C - 3°C
PONDĚLÍ	PRACOVNÍCI: VHS-TECHNIK, 2 STROJNÍCI, ŘIDIČ, DĚLNÍK
	JARISTAV - 2 STROJNÍCI, ŘIDIČ, 3 DĚLNÍCI
	PRACOVNÍ DOBA: 7:30 - 17:00 HODIN
	MECHANIZACE: 1x BAGER - SKALNÍ PŘEZA, BOUŘAČI KLADIVO,
	2x NÁKLADNÍ AUTO, UHC, MALÁ MECHANIZACE
	PROVÁDÍ SE:
	- VÝKOP RÝHY NA STOCE B2-1 V ÚSEKU SB2-1-1 - SB2-1-2
	- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250, PODSYP, OBSYP, ZÁSYP PROSÍLKOU
	- VÝKOP RÝHY PRO VODOVODNÍ PŘÍPOJKU K ČOU V ÚSEKU
	VB4 - VBC, POKLÁDKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ,
	PODSYP, OBSYP A ZÁSYP PROSÍLKOU
	- ZÁSYP A HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH
	- ÚKLID PRACOVNÍSTĚ, ZABEZPEČENÍ VÝKOPU

8.2.2022

POČASI: ZATAŽENO 0°C - 1°C

ÚTERÝ

PRACOVNÍCI: VHS-TECHNIK, 2 STROJNÍCI, ŘIDIČ, DĚLNÍK, ŽIVČEK

JARISTAV - 2 STROJNÍCI, ŘIDIČ, 3 DĚLNÍCI

PRACOVNÍ DOBA: 7:30 - 17:00 HODIN

MECHANIZACE: 1x BAGER - SKALNÍ PŘEZA, BOUŘAČI KLADIVO, UHC,

2x NÁKLADNÍ AUTO, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- VÝKOP RÝHY NA STOCE B2-1 V ÚSEKU SB2-1-1 - SB2-1-2

- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250, PODSYP, OBSYP, ZÁSYP PROSÍLKOU

- VÝKOP RÝHY STOKA "A" V ÚSEKU ČA 12 - ČA 13

- ČERPÁNÍ VODY ZE ČAČUTY ČA 13 A VÝKOPU

- ÚKLID PRACOVNÍSTĚ A ZABEZPEČENÍ VÝKOPŮ

- ČOU - VRTÁNÍ PROSTUPŮ

- MONTÁŽ PODHLEDŮ

ZÁPIS ZHOTOVITELĚ:

NA STOCE "A" BUDE MEZI ČAČUTAMI ČA 12 - ČA 13

POUŽITO KOLENO DN 250/15° PŘIMO V ČAČUTY ČA 13

Z DŮVODU ŠPATNĚ VYBUDOVANÉ ČAČUTY ČA 13 - SMĚROVĚ.

OTVOR JE POSUNUT A NELZE V TOTO SMĚRU

POKRAČOVAT

TJS: Jankovský, Čm. 8.2.22

## Denní záznamy stavby

9.2.2022

POČASÍ: ZATAŽENO 0°C - 5°C

STŘEDA

PRACOVNÍCI: VUS - TECHNIK, ZASTROJNÍCI, ŘIDIČ, 4 DĚLNÍCI - 3

JARISTAŮ - STROJNÍK, ŘIDIČ, 3 DĚLNÍCI

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>30</sup> - 17<sup>00</sup> HODINMECHANIZACE: 4x BAGER - SKALNÍ PŘEZA, ROUBACÍ KLADIVO, ÚNĚ,  
2x NÁKLADNÍ AUTO, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- VÝKOP BÝLY NA STOCE „B2-1“ V ÚSEKU ŠB 2-1-1 - ŠB 2-1-3

- USAZENÍ ŽACHTY ŠB 2-1-2

- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250, PODSYP, OBSYP, ZÁSYP  
PROSÍVKOU

- ZÁSYP A HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH V ÚSEKU ŠB 2-1-1 - ŠB 2-1-3

- POKLÁDKA POTRUBÍ STOKA „A“ V ÚSEKU ŠAO - ČOV

- MONTÁŽ TĚS�의ICHO PÁSKU DO PROSTUPU NA PŘÍTOKU  
DO ČOV, MONTÁŽ POTRUBÍ DN 300

- PODSYP, OBSYP A ZÁSYP POTRUBÍ

- ZÁSYP A HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH ŠAO - ČOV

- ÚKLID PRACOVNÍSTĚ A ZABERPEČENÍ VÝKOPU

- ČOV - PENETRACE ZDIVA

- MONTÁŽ PODHLEDŮ

ZÁPIS ZMOTOVITELĚ

VZHLÉDEM K POSUNU STOKY „B2-1“ A VLOŽENÍ OSTATNÍCH

INŽENÝRSKÝCH SÍŤÍ, BYLO DOHODNUTO S OBJEDNATELEM,

ŽE ŽACHTA ŠB 2-1-2 BUDE POZIČNĚ POSUNUTA O 2M

BLÍŽE ŽACHTĚ ŠB 2-1-1. VE SMĚRU K ŽACHTĚ ŠB 2-1-3

BUDE 2x POUŽITO KOLENO DN 250/15° - OBE ZA SEBOU

K ZÍSKÁNÍ POTŘEBNĚHO SMĚRU K ŽACHTĚ ŠB 2-1-3

TATO ŽACHTA BUDE POZIČNĚ ZACHOVÁNA DLE PROJEKTU

Cully

Zápis TSP: 9.2.22

TSP padlons je, zřízením zhotovitele (mz mte)  
 - opera dešifrování kanál, více, které bylo provedeno  
 z důvodu výhledu přípojky kanál. u čp. 112  
 bude provedena před. úprava s 250 a uložení  
 orgelidem.

- objednatel požaduje provést techn. křižky u 112  
 na kote A z důvodu zajištění uložky příjky  
 v před. čp. 112.

Cully

9.2.2022

ZÁPIS ZHOTOVITELE

STŘEDA

V ÚSEKU MEZI ŽACHTOU ČB 2-1-2 A ČB 2-1-3 DOCHÁZÍ KE KŘÍŽENÍ STOKY SE STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVOU KANALIZACÍ. STÁVAJÍCÍ KANALIZACE BUDE DLE DOHODY S OBJEDNATELEM PŘEVYŠENA A PO POKLÁDCE STOKY B2-1 OPRAVENA. STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE LEŽÍ NA SKALNATÉM PODLOŽÍ A NELZE JI PODEJÍT

Záv. TBS

TBS a středník bude na řídícím a bude přetvářeno v rámci KD se spluvnicí 1 GP.

10.2.2022

POČASÍ: JASNO 3<sup>o</sup>-8<sup>o</sup>C

ČTVRTEK

PRACOVNÍCI: VMS-TECHNIK, 5 STROJNÍKŮ, 2 ŘIDIČI, 4 DĚLNÍCI, 2 UČTÁŘI, JARISTAV - STROJNÍK, ŘIDIČ, 3 DĚLNÍCI


PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup>-17<sup>00</sup> HODIN

MECHANIZACE: 4x BAGER, SKALNÍ PŘEDK. ROUDACÍ KLADIVO, UNC, 2x NÁKLADNÍ AUTO, MALÁ MECHANIZACE  
ZEMNÍ PROTLAKOVACÍ STROJ

PROVÁDÍ SE:

- VÝKOP RÝHY NA STOCE B2-1 POMOCÍ SKALNÍ PŘEDK. V ÚSEKU ČB 2-1-2 - ČB 2-1-3
- ČERPÁNÍ VODY STOKA A - ŽACHTA SA B, RÝHA SE SILNĚ ZAVODNÍ
- VÝKOP RÝHY PRO PŘÍPOJKU K DOMU Č.P. 92
- VÝKOP STARTOVACÍ JÁMY PRO PROTLAK STOKA A V ÚSEKU SA 3-7 - SA 3-6
- ÚKLID PRACOVNÍSTĚ, ZABEZPEČENÍ VÝKOPU
- ČOV - MONTÁŽ PODLEBŮ
- ÚPRAVA OTVORŮ PRO MONTÁŽ OKEN A DVEŘÍ

TBS



## Denní záznamy stavby

11.2.2020

PÁTEK

POČASÍ: ZATAŽENO 12-5°C

PRACOVNÍCI: 1 VHS - TECHNIK, 14, 5 STROJNÍKŮ, 2 ŘIDIČI, 4 DĚLNÍKŮ, 2 VĚŠÁK  
KARIŠTAV - 2 STROJNÍCI, ŘIDIČ, 3 DĚLNÍCIPRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> HODINMECHANIZACE: 5x BOP, SKALNÍ FREZA, POUČACÍ KLADIVO,  
1x NÁKLADNÍ AUTO, UNO, MALÁ MECHANIZACE  
ZEMNÍ PŘOTLAČOVACÍ STROJ

PROVÁDÍ SE:

- VÝKOP RÝHY POMOČÍ SKALNÍ FREZY NA STOCE B2-1 V ÚSEKU SB 2-1-2 - SB 2-1-3 A B220
- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250 STOKA B2-1, PODSYP OBESYP ZÁSYP PŘOSIVKOU
- USADENÍ ŠACHTY SB 2-1-3
- VÝKOP RÝHY STOKA B3 V ÚSEKU SB B-1 - SB 3-1 POMOČÍ SKALNÍ FREZY A B220
- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250 STOKA B3
- ZEMNÍ PŘOTLAK STOKA B3 V ÚSEKU ZA 3-7 - ZA 3-C
- ZHOTOVENÍ PŘÍPOJKY K DOMU Č.P. 90, OBESYP ZÁSYP PŘOSIVKOU
- VÝKOP RÝHY PRO PŘÍPOJKU K DOMU Č.P. 72 POMOČÍ SKALNÍ FREZY
- ZÁSYP POTRUBÍ A LUTNĚNÍ PO USTAVĚNÍ
- ÚKLID PRACOVNÍSTE, ZABEZPEČENÍ VÝKOPŮ
- ČOV - NÁTĚRY ŽDÍVA BARVOU

12.2.2020

SOBOTA

POČASÍ: ZATAŽENO -3°C - +1°C

PRACOVNÍCI: 1 VHS - 5 STROJNÍKŮ, 2 ŘIDIČI, 4 DĚLNÍCI, 2  
KARIŠTAV - STROJNÍK, ŘIDIČ, 3 DĚLNÍCIPRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> HODINMECHANIZACE: 5x BOP, SKALNÍ FREZA, POUČACÍ KLADIVO,  
2x NÁKLADNÍ AUTO, UNO, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- VÝKOP RÝHY STOKA B3 V ÚSEKU SB 3-1 - SB 3-1 POMOČÍ SKALNÍ FREZY A B220
- USADENÍ ŠACHTY SB 3-1
- VÝKOP RÝHY STOKA A V ÚSEKU ZA 12 - ZA 13
- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250 STOKA B3
- ZHOTOVENÍ PŘÍPOJKY K DOMU Č.P. 249/11
- VÝKOP RÝHY PRO PŘÍPOJKU K DOMU Č.P. 72 POMOČÍ FREZY
- ČOV - NÁTĚRY ŽDÍVA BARVOU

## Denní záznamy stavby

13. 2. 2020

NEDELE

POČASÍ: JASNO -3°C - 4°C

PRACOVNÍCI: VHS - 2 STROJNÍCI, 3 DĚLNÍCI

KARIŠTAV - 2 STROJNÍCI, 3 DĚLNÍCI

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> HODINMECHANIZACE: 3x BAGR + SKALNÍ FRÉZA, BOURACÍ KLADIVO,  
2x NÁKLADNÍ AUTO, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- VÝKOP RÝHY STOKA "B3" V ÚSEKU QB3-2 - QB3-3

- POKLÁDKA SKALNÍ FRÉZY A BAGRU

- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 150 STOKA B3 ZÁSYB PŘÍPOJKOU

- VÝKOP RÝHY PRO PŘÍPOJKU K DŮMU Č.P. 72, SKALNATÉ

PODLOŽÍ - KOMPRESOR

- ZÁSYB A HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH

- ÚKLID PRACOVNÍSTĚ, ZABEZPEČENÍ VÝKOPŮ

14. 2. 2020

PONDĚLÍ

POČASÍ: JASNO 4°C - 7°C

PRACOVNÍCI: VHS - 4 TP - 2 PRAČIAK, 2 KK-Technology, 5 STROJNÍCI  
3 DĚLNÍCI, KARIŠTAV - 2 STROJNÍCI, ŘIDIČ, 3 DĚLNÍCIPRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> HODINMECHANIZACE: 5x BAGR - SKALNÍ FRÉZA, BOURACÍ KLADIVO,  
4x NÁKLADNÍ AUTO, DNO, MALÁ MECHANIZACE,  
ZEMNÍ PROTLAČOVACÍ STROJ

PROVÁDÍ SE:

- VÝKOP RÝHY STOKA B3 V ÚSEKU QB3-2 - QB3-3

- USAZENÍ ŽACUTY QB3-3

- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 150 STOKA B3 OBŠYB PŘÍPOJKOU

- VÝKOP OKOVÉ JAHY PRO PROVEDENÍ PROTLAKU HEZÍ

ŽACUTAMI QA3-7 - QA3-8

- VÝKOP RÝHY PRO PŘÍPOJKU K DŮMU Č.P. 72, SKALNATÉ

PODLOŽÍ, KOMPRESOR

- VÝKOP RÝHY STOKA "X" V ÚSEKU QA12 - QA13

- ZÁSYB A HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH

- ÚKLID PRACOVNÍSTĚ, ZABEZPEČENÍ VÝKOPŮ

- ČOV - OKLAD WC

- NÁTER ŽDIVA BARNOU

- MONTÁŽ TECHNOLOGIE

14.2.2022  
PONDĚLÍ

ZÁPIS ZHOTOVITELE  
NA ZÁKLADĚ DOHODY S TDS ING. KOUBOV, BUDE ZMĚNA  
POZICE ŠACHTY ŠA 3-6 Z DŮVODU KOLIZE VODOVODU  
A PLYNU V TRASE VÝKOPU.

14.2.2022  
PONDĚLÍ

ZÁPIS ZHOTOVITELE  
SÁDÁME O DODĚŠENÍ VOP NA PŘÍPOJKÁCH, KTERÉ  
JSOU NAD RÁMEC SMLOUVNÍHO VZTAHU.  
ZHOTOVITEL NA TĚCHTO PŘÍPOJKÁCH POKLÁDÁ PRÁCE

15.2.2022  
ÚTERY

POČASÍ: JASNO 4°C  
PRÁČNÍCI: VHS-TAP, 2 PROTLAK, 3 DEL. ČOV, 2 KK TECHNOLOGY  
6 - JARISTAV, 3 STROJNÍCI, 4 ŘEMÍČÍ  
PRÁČNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup> HODIN  
MECHANIZACE: 5x BACR, SKALNÍ FREZA, BOURACÍ KŘADIVO,  
4x NÁKLADNÍ AUTO, ZEMNÍ PŘESTLACOVACÍ STROJ  
VNC, TRAKTORBACR, PÁČKA MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- VÝKOP RÝHY STOKA „B3“ V ÚSEKU ŠB 3-2 - ŠB 3-3  
POMOCÍ SKALNÍ FREZY A BACRU, POKLÁDKA POTRUBÍ DN 150
- ZEMNÍ PROTLAK STOKA „A3“ V ÚSEKU ŠA 3-7 - ŠA 3-6
- VÝKOP RÝHY PRO PŘÍPOJKU K DOKŮM Č.P. 72 Č.P. 103  
A PARCELNÍ ČÍSLO ST. 149, POKLÁDKA POTRUBÍ,  
PODSYP, OBŠYP, ZÁSYP PROSÍVKOU
- ZÁSYP A HUTNĚNÍ PO USTAVĚNÍ
- ČOV - MONTÁŽ OBKLADŮ
- NÁTĚRY STĚN
- MONTÁŽ TECHNOLOGIE

*Amu*

16.2.22

Zápis geotechnické svačky

Dnes byly provedeny statické zatěžovací zkoušky desek s těmito předběžnými výsledky:

2D1 stoba B-2-1

 $E_{dcs} = 85 \text{ MPa}$ , poměr = 2,3

2D2 -1- B-2

 $E_{dcs} = 101 \text{ MPa}$ , poměr = 2,8

Za Geotec GS 9.8

Ing. Němčanský

16.2.2022

STŘEDA

DLE POŘÁDKU TBS A OBJEDNATELE BUDE NA STOCE „A“ MĚZI ČACUTAMI ČA 13 - ČA 10 ZHOTOVĚNA HRÁZKA Z BETONU OCA 70CM VYSOKÁ Z DŮVODU ZABRÁNĚNÍ KLESÁNÍ SPODNÍ VODY.

Zápis TBS: 16.2.22

- GP upřesnil popisování čov přípravy obl. skruží
- TBS upřesňuje na základě pořádku kulturní zlopy.
- TBS prováděje pod přednostem zájmu korek. stoky B-2-3 návrh přípravy.
- objednatel prováděje předem výstavbu potoka sady no. 4, který byl posunut při změně údržby.

16.2.2022

STŘEDA

POČASÍ: JASNO

PRÁCOVNÍCI, VHS-THP, 2 PROTĚLAK, 3 DĚL. ČOV, 2 KK TECHNOLOGIE,

6 JARISTAV, 3 STROJNÍCI, 3 DĚLNÍCI, 2 ŘIDIČI,  
PRÁČNÍ DOBA 1700L (1200 HODIN)MECHANIZACE: 5x BAGR, SKALNÍ FRÉZA, BOURACÍ KLADIVO,  
4x NÁKLADNÍ AUTO, VHC, TRAKTORBAGR,  
2 DĚLNÍ PROTĚLÁČOVACÍ STROJ, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- VÝKOP RÝHY STOKA "B3" V ÚSEKU SB3-2 - SB3-3
- POMOCÍ SKALNÍ FRÉZY A BAGRU, POKLÁDKA POTRUBÍ DN 950
- USAZENÍ ŠACHTY SB3-3, ZÁSYP A HUTNĚNÍ PO USTAVĚNÍ
- VÝKOP RÝHY PRO PŘÍPOJKU K DOKŮM Č.P. 2 A Č.P. 7
- VÝKOP ŠTARTOVACÍ JÁMY PRO ZEMNÍ PROTĚLAK STOKA "A3"
- MEZI ŠACHTAMI SA3-3 - SA3-4
- ZEMNÍ PROTĚLAK MEZI ŠACHTOU SA3-7 - SA3-8
- ZHOTOVENÍ PŘÍPOJKY K DOKU Č.P. 103
- PODSYP, OBSYP A ZÁSYP POTRUBÍ PROSÍVKOU
- ZÁSYP A HUTNĚNÍ PO USTAVĚNÍ
- ÚKLID PRÁCOVIŠTĚ, ZABEZPEČENÍ VÝKOPŮ
- ČOV - MONTÁŽ TECHNOLOGIE
- OBKLADY STĚN

PŘI ZPĚTNÉM ZATAMOVÁNÍ POTRUBÍ ZEMNÍHO PROTĚLAKU  
DOŠLO K ZASEKNUTÍ VTAHOVANÉHO POTRUBÍ V KAMENITĚM  
PODLOŽÍ V BLÍZKOSTI KŘÍŽENÍ POTOKA PŘED  
DOKY Č.P. 23 A 40. ZHOTOVITEL MUSÍ VYKOPAT JÁMU  
V MÍSTĚ ZASEKNÉHO POTRUBÍ A VRT OBNOVIT

17.2.2020

ČTVRTEK

POČASÍ: OBLAČNO, VĚTRNO  
PRACOVNÍCI: 142 - 14P, 2 PRŮTLAK, 1 VRTAČI, 1 KE TECHNOLOGOVY,

3 JABŘÍŤAV, 3 STRAŽNÍCI, ŘIDIČ, 4 DĚLNÍCI

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> HODINMECHANIZACE: 5x BACR, SKALNÍ FREZA, BOUBRACÍ KLAMVO, LHO,  
1x NÁKLADNÍ AUTO, ŽEHNÍ PROMAČENARÍ STŮBY,  
TRAKTOBRACR, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- ŽEHNÍ PRŮTLAK V ÚSEKU ŠA 3-7 - ŠA 3-C
- ZHOTOVENÍ PŘÍPOJKY K DOMU Č.P. 103 A OPRAVA STÁVAJÍCÍ  
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY, ZÁRYB A ULOTNĚNÍ PO USTUŽENÍ
- ÚPRAVA DEPONIE BAGREM
- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA K DOMU Č.P. 26 - VÝKOP
- ÚKLID PRACOVNÍSTĚ A ZABEZPEČENÍ VÝKOPU  
ČOV - MONTÁŽ TECHNOLOGIE

ZÁPIS ZHOTOVITĚLE

ŽÁDÁME O PROJEDNÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ POVOLENÍ PRACÍ  
NA STOCE „B“ A STOCE „B1“ KE KRAJSKÉ KOMUNIKACI.  
V PŘÍPADĚ, ŽE ZHOTOVITEL NEŽADŮJE NA TĚCHTO TRASAČI  
PRACOVAT, HROZÍ PROSTOJE SKALNÍ FREZY A PRACOVNÍKŮ,  
DÁLĚ NESPLNĚNÍ TERMÍNU Z TOHOTO DŮVODU

17.2.22

Zápis TDS:

- Býla provedena kontrola provedení prací  
na stoe B3 a B3 a přípojek č. 6 a 7.  
TDS shrnutí ke záložní kmev stoe B3,  
nč. zápojek.

Datum

List č.

4323011

18.2.2022

PÁTEK

POČASÍ: JASNO 5°C - 9°C  
PRACOVNÍCI: VUS - TUP, 2 PLOTAK, 2 KK - TECHNOLOGY,6 JARISTAV, 3 STROJNÍCI, ŘIDIČ, 2 BĚLNÍCI  
PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> HODINMECHANIZACE: 1x BAGER, SKALNÍ FRÉZA, BOURACÍ KLADIVO,  
4x NÁKLADNÍ AUTO, ZEMLNÍ PLOTACOVNÍ STROJ,  
1x0, TRAKTORBAGER, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- ZEMLNÍ PLOTAK V ÚSEKU ŠA 3-7 - ŠA 3-6
- VÝKOP RÝH A ZHOTOVENÍ PŘÍPOJEK K DOMŮM Č.P. 82, 86
- ÚPRAVA DEPONIE BAGRŮ
- ZÁSYP A HUTNĚNÍ PO VRSTVACI
- ÚKLID PRACOVNÍSTĚ A ZABEZPEČENÍ VÝKOPŮ
- ŠOV - VRTÁNÍ PROSTUPŮ

19.2.2022

SOBOTA

POČASÍ: JASNO 5°C - 10°C

PRACOVNÍCI: JARISTAV 7

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> HODINMECHANIZACE: 2x BAGER, SKALNÍ FRÉZA, BOURACÍ KLADIVO,  
2x NÁKLADNÍ AUTO, TRAKTORBAGER,  
MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- VÝKOP RÝHY STOKA "B" V ÚSEKU ŠB M - ŠB 12
- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250, POPSYP, OBSYP, ZÁSYP PROSÍPKOU
- ÚKLID A ZABEZPEČENÍ VÝKOPU

20.2.2022

NEDELE

POČASÍ: JASNO, VĚTRNO 6°C - 9°C

PRACOVNÍCI: JARISTAV 7

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> HODINMECHANIZACE: 2x BAGER, SKALNÍ FRÉZA, BOURACÍ KLADIVO,  
2x NÁKLADNÍ AUTO, TRAKTORBAGER,  
MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- VÝKOP RÝHY STOKA "B" V ÚSEKU ŠB M - ŠB 12
- ÚKLID A ZABEZPEČENÍ VÝKOPU

21. 2. 2022

PONDĚLÍ

POČASÍ: ZATÍŽENO, OBLAČNO HC-7°C

PRACOVNÍCI: VHS-TYP, 2 VRTAŘI, 2 KK TECHNOLOGY, 7 JARISTAV  
5 SKRVAŇ 3 DEL ŽOV

MECHANIZACE: 5x BACR, 1700 HODIN

4x NAKLADNÍ AUTO, UNC, TRAKTORBACR

MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- VÝKOP RÝHY STOKA B" V ÚSEKU SB11 - SB12  
ZA POMOCI SKALNÍ FŘEZY A BOURACÍHO KLADIVA, BACR- VÝKOP RÝHY STOKA A' V ÚSEK ZA13 - ZA12  
POKLÁDKA POTRUBÍ DN 350, OBŽEB ŠTĚRKOBŤÍ,

ČERPNÍ VODY, ZÁSYB A HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH

- ZABEZPEČENÍ VÝKOPŮ

ŽOV - MONTÁŽ TECHNOLOGIE,

- MONTÁŽ OKEN A DVEŘÍ,

- MATERIY STĚH

22. 2. 2022

Zápis geotechnické služby

Dnes jsem byl přítomen při vložení rýhy v úsek sáček A12 a A13 a bylo zjištěno, že dno je podmáčené a neodpovídá projektové dokumentaci. Doporučuji dno základové spáry podtížit cca 0,4 m a odebrat nahradit odebraný materiál nahradit SD 32-43 mm. a dále pokračovat dle projektové dokumentace.

Dále byla prohlédnuta rýha v úseku SB11 a SB12 a bylo zjištěno, že u rozrušení skalního masivu je nutné použít těžké burači kladivo. Dle staré normy lze zatížit práce do 6. třídy těžitelnosti a  $\sigma_{0.2}$  cca 65%.

Za Geotec AS a.s.  
Ing. Němčanský

Olšovec

## ZÁPIS z KD SNE 22 2 22

## Denní záznamy stavby

Účastníci: Bc. H. Kreuzer, Ing. J. Kruha, P. Kovařík, Bc. J. Kudrka, K. Črha, M. Hájek

- 1) Byla provedena kontrola prováděných prací za účelem kontroly, dodržování PD, technických podmínek a BOP.
- 2) U smaltované části se provádí montáž kanalizace na ulici B\* a úseku SB A-12.  
- výhled křídla na ulici A\* a úseku SA B-SA D
- 3) Byla provedena kontrola zřízení a montáže KD - plněním glasu
- 4) Byl domluven následující:
  - a) Zkontroluje podklad a provedení napojení na sl. energii na ulici A\* nad kotel. zloznicí z důvodu uzavření rodu a nových stávků. Objednatel požádá provedení z kotel. zloznicí podružnicí srovnání s příjím, s protažím, a tímto bude odevzdán dělníkům. Před zaldjením odstav bude ve SD zřízen stor. chlazením. Kabel bude mechanicky odevzdán.
  - b) ověří provedení přehledu na ulici B\* bude proveden předpřipravený a patř. následně bude uvolněn zbytek.
  - c) Byl provedena možnost záložení potrubí přes ul. na ulici B\*. Tím je podmíněno uzavření na stávků. Bde je nutná součinnost mezi stávkem a zloznicí. Tímto bude je nutno záložní potrubí stávků. Tím aby byl nutno "převést" potrubí rodu. přepřipravené k op. 105. Pokud bude de zloznicí a stávkem bude provedena přeloha.
  - d) Ten starosta přiznal p. na stávků (105) na jedné 1.3.22.
  - e) Přiznal KD se plněním dne 1.3.22 od 9<sup>00</sup> hod.

22.2.2020

ÚTERY

POČASÍ: OBLAČNO 5°C-9°C

PRACOVNÍCI: 1HS-TUP, 2 VRTAŘI, 2 KK TECHNOLOGY, 5 ŠKOLNÍKŮ,  
3 DĚL ČOV, 6 JABŘISTAV, 3 STAVICOPRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> HODINMECHANIZACE: 5x PAGER, SKALNÍ FRÉZA, BOURACÍ KLADIVO,  
3x NÁKLADNÍ AUTO, UNO, TRAKTORBAGE,  
MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- VÝKOP RÝHY STOKA "B" V ÚSEKU ůA 11 - ůB 10  
ZA POMOCI SKALNÍ FRÉZY A BOURACÍHO KLADIVA PAGERU
- VÝKOP RÝHY STOKA "A" V ÚSEKU ůA 13 - ůA 10, SANACE 40CM,
- POKLADKA POTRUBÍ DN 150, OBŠYP, ZÁSYP, ČERPÁNÍ VODY
- VÝKOP PŘÍPOJEK PRO DOMY č.p. 25 A č.p. 50
- ÚKLID PRACOVNÍSTĚ, ZABEZPEČENÍ VÝKOPŮ
- ČOV - MONTÁŽ TECHNOLOGIE
  - MONTÁŽ - VRTÁNÍ PROSTORŮ
  - NÁTĚRY STĚH

23.2.2020

STŘEDA

POČASÍ: OBLAČNO 1°C-8°C

PRACOVNÍCI: 2 KK TECHNOLOGY, 5 ŠKOLNÍKŮ, 3 DĚL ČOV,  
6 JABŘISTAV, 3 STAVICOPRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> HODINMECHANIZACE: 5x PAGER, SKALNÍ FRÉZA, BOURACÍ KLADIVO,  
4x NÁKLADNÍ AUTO, UNO, TRAKTORBAGE,  
MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- VÝKOP RÝHY STOKA "B" V ÚSEKU ůA 11 - ůB 10  
ZA POMOCI SKALNÍ FRÉZY A BOURACÍHO KLADIVA PAGERU
- VÝKOP RÝHY STOKA "A" V ÚSEKU ůA 13 - ůA 10, SANACE 40CM,
- USAZENÍ ŽACHTY ůA 10, ČERPÁNÍ VODY
- VÝKOP RÝHY STOKA "A" V ÚSEKU ůA 12 - ůA-11, SANACE 40CM,
- ULOŽENÍ POTRUBÍ DN 250 STOKA "A" A "B"
- ZÁSYP A HUTNĚNÍ PO VSTUPECH STOKA "A"
- VÝKOP PŘÍPOJEK K DOMU č.p. 25
- ČOV - MONTÁŽ TECHNOLOGIE

24.2.2022

ČTVRTEK

POČASI: ZATAŽENO

Denní záznamy stavby

PRACOVNÍCI: VHS-TMP, DKK TECHNOLOGY, 5 ŠKVAŇ, 2 UDIETAV

3 STAVICO

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup>-17<sup>00</sup> HODINMECHANIZACE: 5x BAGER, SKALNÍ FRÉZA, BOURACÍ KLADIVO,  
4x NÁKLADNÍ AUTO, UNC, TRAKTORBAGER,  
MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- VÝKOP RÝHY STOKA "B" V ÚSEKU ŠB M - ŠB 12 ZA POMOCI  
SKALNÍ FRÉZY A BOURACÍHO KLADIVA BACRO

- VÝKOP RÝHY STOKA "A" V ÚSEKU ŠA 12 - ŠA M, SANACE

PODLOŽÍ 40 CM ŠTĚRKEM 16/32, ČERPÁNÍ VODY ŠHOBIN

- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250, PŮSBYP, OBŠYP, ZÁŠYP

- ZÁŠYP A HUTNĚNÍ PO UVEDENÍ

- VÝKOP RÝHY PRO DŮM Č.P. 24 A Č.P. 66 - ŠKOLA

ČOV - MONTÁŽ TECHNOLOGIE

25.2.2022

PÁTEK

POČASI: JASNO - 4°C - 5°C

PRACOVNÍCI: VHS-TMP, DKK TECHNOLOGY, 5 ŠKVAŇ,  
6 UDIETAV, 2 STAVICOPRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup>-17<sup>00</sup> HODINMECHANIZACE: 5x BAGER, SKALNÍ FRÉZA, BOURACÍ KLADIVO,  
4x NÁKLADNÍ AUTO, UNC, TRAKTORBAGER  
MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- VÝKOP RÝHY STOKA "B" V ÚSEKU ŠB M - ŠB 12

ZA POMOCI SKALNÍ FRÉZY A BOURACÍHO KLADIVA BACRO

- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250, ZAPÍSKOVÁNÍ, PROSÍVKOV

- URAZENÍ ŠACHTY ŠB 12

- VÝKOP PŘÍPRAVKY K DŮM Č.P. 66 - ŠKOLA

- POKLÁDKA KANALIZACE DN 160, ZAPÍSKOVÁNÍ

- VÝKOP RÝHY STOKA "A" V ÚSEKU ŠA 12 - ŠA M

SANACE PODLOŽÍ 40 CM ŠTĚRKEM 16/32, ČERPÁNÍ VODY

OBŠYP ŠTĚRKOVITÍ

- VÝKOP RÝHY PRO DŮM Č.P. 24

- ČOV - MONTÁŽ TECHNOLOGIE

ODDAVA VEDOUČÍ V ŠACHTY ŠB M

MS Fuller se během rýhy a štoly je opano  
kvalitní písku.

26.2.2022

SOBOTA

POČASI: SKORO JASNO -1°C - 5°C  
PRACOVNÍCI: 5 OSOBNÍ, 2 JADISTAVPRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> HODINMECHANIZACE: 5x BROS, ROUDACÍ KLADIVO, SKALNÍ PŘEDA  
2x NÁKLADNÍ AUTO, DNE, TRAKTORBAGR,  
MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE: -

- PŘÍPOJKA K DOMU Č.P. 66 - ŠKOLA, POKLÁDKA KANALIZACE

- ZAPÍSKOVÁNÍ ZÁSYPA A HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH  
- STOKA "B" V ÚSEKU ŠB M - ŠB 10, ZÁSYPA A HUTNĚNÍ  
PO VRSTVÁCH

- VÝKOP RÝHY STOKA "A" V ÚSEKU ŠA 10 - ŠA M

SANACE PODLOŽÍ ŠTĚRKODĚTÍ 16/32 V TLOUŠTCE 40 CM

- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250, OBŠYP ŠTĚRKODĚTÍ  
- ZÁSYPA A HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH

- ČERPNÍ VODY

②

27.2.2022

NEDELE

POČASI: SKORO JASNO -1°C - 5°C

PRACOVNÍCI: 2 JADISTAV

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> HODINMECHANIZACE: BROS, NÁKLADNÍ AUTO, TRAKTORBAGR,  
MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- STOKA "B" V ÚSEKU ŠB M - ŠB 10, ZÁSYPA A HUTNĚNÍ  
PO VRSTVÁCH- PŘÍPOJKA K DOMU Č.P. 66 - ŠKOLA, ZÁSYPA A HUTNĚNÍ  
PO VRSTVÁCH

② ②

Pondělí

28.2.22

Jarní koo žozp

Shledování přírodních stromů nahrazení  
kraj řadu k žozp.Upravování na území staveniště a veřejného  
prostoru.

②

23.2.2022

PONDĚLÍ

POČASÍ: JASNO - 5°C - 4°C  
 PRACOVNÍCI: 1 VHS - 7HP, 2 KK TECHNOLOGY, SÁKOVÁNÍ,  
 3 STAVIOO, STROJNÍK  
 PRACOVNÍ VOZBA: 500 - 1500 HODIN  
 MECHANIZACE: 5x BAGR, 2x NÁKLADNÍ AUTO, MALÁ MECHANIZACE  
 LNC  
 PROVÁDÍ SE  
 - VÝKOP RÝMS STOKA 1" V ÚSEKU 26 10 - 26 11, SANACE  
 PODLOŽÍ ŠTĚRKOPŮTÍ 16/32 - 40 CM, ČERPÁNÍ VODY  
 POKLÁDKA POTRUBÍ DN 850, OBSYP ŠTĚRKOPŮTÍ  
 - VÝKOP A POKLÁDKA PŘÍPOJKY K DOMU č.p. 38,  
 OBSYP A ZÁSYP, HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH  
 - VÝKOP RÝMS PRO DŮM č.p. 24  
 - ČOV - MONTÁŽ TECHNOLOGIE

### ZÁPIS Z KONTROLY PROVÁDĚNÍ PRÁCI

účast: Mgr. M. Kroužek, Ing. J. Koura,  
 T. Koura, DiS, Star J. Kudělka, K. Črtek

- 1) Byla provedena kontrola provádění prací ze strany kvality, ordinován 70 a 308P.
- 2) Byla řešena oprava poruchových případů ze septiků, které byly provedeny při provádění kanalizace na místě A<sup>0</sup>. Jedná se o případy u čp. 15, 19 a 41. Vyhledal a TSO provádí problémy jedné opravy, aby všechny byly řešeny.  
 Sděluje tento úprava případu u čp. 56.
- 3) Bylo provedeno jednání se zástupcem SÚS z Flaxem ohledně opravy komunikace - zkušební stěh na síce 13<sup>o</sup>, oprava bude provedena v rozsahu dle uzavřené smlouvy s měřiči přípojeky SÚS z důvodu nutnosti opravy opravy oliv. komunikace

## Denní záznamy stavby

4) TOS přibral propjení opory proužků  
desky, která byla u Ep. 25 klauz byla  
musina při provádění povah. přípravy.  
Stahování se zatím.

5) Pláň na stře, Ø 1" ok S10 je (musno) zadržet  
ok 11.3.22 a tím, že bude zjištěno  
dynamno zmačnutí dle platné S10.  
Stejně pak je platí na stře, Ø 1" ok S12 - S15.

Chyba

1.3.2022

POČASI: JASNO - 5°C - +3°C

ÚTERÝ

PRACOVNÍCI: VHS-THP, 2 KK-TECHNOLOGY, 5 ŽRÁVÁN,  
4 ŘIDIČI, 3 STAVICO

PRACOVNÍ DOBA: 7:00 - 17:30 HODIN

MECHANIZACE: 5. BAGR, BOURACÍ KLADIVO, SKALNÍ FRÉZA,  
4x NAKLADNÍ AUTO, UNC, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

ČOV - MONTÁŽ TECHNOLOGIE

- VÝKOP RÝHY STOKA 1" V ÚSEKU S12 - S11,
- SANACE PODLOŽÍ ŠTĚRKODRTI 16/32 - 40CM, ČERPNÍ VODY
- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 950 ORSYR ŠTĚRKODRTI,
- ORSYR A MŮTNĚNÍ PO VRSTVÁCH
- ZHOTOVĚNÍ PŘÍPOJKY PRO DŮM č.P. 24

2.3.2022

STŘEDA

POČASI:

JASNO - 7°C - 15°C

PRACOVNÍCI: VHS-TUP, 2 KK TECHNOLOGY, 5 SĚKAČI, 4 ŘIDIČI,  
3 STAVICOPRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>30</sup> HODINMECHANIZACE: 4x BAGA, SKALNÍ PŘEBA, ROUBACÍ KLADIVO,  
4x NÁKLADNÍ AUTO, UNC, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

ČOV - MONTÁŽ TECHNOLOGIE

- VÝKOP RÝHY STOKA "A" V ÚSEKU ŠA 10 - ŠA 11,  
SANACE PODLOŽÍ ŠTĚRKODRTI FRAKCE 32/63 - 40 CM,

- ČERPÁNÍ VODY

- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250, OBSYP ŠTĚRKODRTI,  
ZASYP A HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH

- BOURÁNÍ PROPUSTKU V TRASE KANALIZACE

- VÝKOPY PRO VODU NA TRASE STOKY BA 1 V ŠACHTY  
ŠB 1-8 A ŠACHTY ŠB 1-10, OBNAZENÍ ŘÁDU A

PŘÍPOJEK K DOMŮM Č.P. 105 A Č.P. 115

3.3.2022

ČTVRTEK

POČASI: JASNO - 8°C - +3°C

PRACOVNÍCI: VHS-TUP, 1 KK TECHNOLOGY, 5 SĚKAČI, 4 ŘIDIČI,  
3 STAVICOPRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>30</sup> HODINMECHANIZACE: 4x BAGA, SKALNÍ PŘEBA, ROUBACÍ KLADIVO,  
4x NÁKLADNÍ AUTO, UNC, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- ČOV - MONTÁŽ TECHNOLOGIE

- VÝKOP RÝHY STOKA "A" V ÚSEKU ŠA 12 - ŠA - M,

SANACE PODLOŽÍ ŠTĚRKODRTI FRAKCE 32/63 - 40 CM

- ČERPÁNÍ VODY

- BOURÁNÍ PROPUSTKU V TRASE KANALIZACE -

- VÝKOP RÝHY STOKA "BA" V ÚSEKU ŠB 1-8 - ŠB 1-9

- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250, ZAPISKOVÁNÍ PROPUSTKOU

- ÚPRAVA VÝKOPU PRO VODU, ODKOPÁNÍ KONCOVÉ

SESTAVY, PŘÍPRAVA PRO PŘELOŽENÍ

4.3.2022

PÁTEK

POČASI: JASNO - 8°C - +3°C

PRACOVNÍCI: 1 VUS - THP, 1 KK TECHNOLOGY, 5 ŠKVAŇI, 4 ŘIDIČI  
3 STÁVIČOPRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>30</sup> HODINMECHANIZACE: 4x BAGP, SKALNÍ FREZA, BOURACÍ KLADIVO,  
4x NÁKLADNÍ AUTO, UHC, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

ČOV - MONTÁŽ TECHNOLOGIE

- VÝKOP RÝHLÝ STOKA „A“ V ÚSEKU SA 12 - SA 11, SANACE  
PODLOŽÍ 32 - G3 - 40 CM, ČERPÁNÍ VODY

- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 950, OBSYP ŠTĚRKODŮBÍ

- VÝKOP RÝHLÝ STOKA „B“ V ÚSEKU SB 1 - B - SB 1 - 3

- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 950, ZAPÍSKOVÁNÍ PŘESÍVKOU

- ÚPRAVA VÝKOPU PRO VODU

- MONTÁŽ DISTANČNÍCH OBSÍHEK NA POTRUBÍ

②

5.3.2022

SOBOTA

POČASI: ZATAŽENO - 1°C - +2°C

PRACOVNÍCI: 2 - KK TECHNOLOGY, 1 ŘIDIČ, 4 DĚLNÍCI

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> HODIN

MECHANIZACE: BAGP

PROVÁDÍ SE:

ČOV - MONTÁŽ TECHNOLOGIE

- VYROVNÁNÍ VNĚJŠÍHO ZDIVA A ŠPALET

- ÚPRAVA MĚZIDĚPONIE

②

6.3.2022

NEDELE

POČASI: ZATAŽENO - 1°C - +3°C

PRACOVNÍCI: 4 DĚLNÍCI

PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> HODIN

MECHANIZACE: ⊕

PROVÁDÍ SE:

ČOV - VYROVNÁNÍ VNĚJŠÍHO ZDIVA A ŠPALET

②

②

7.3. 2022  
PONDĚLÍ

POČASI: ZATAŽENO - 3°C - +1°C  
 PRACOVNÍCI: VHS - TYP, 2 KK TECHNOLOGIE, 3 STAVICO,  
 5 ŠKOLVÁN, 5 MARIŠTAV, 3 ŘIDIČI  
 MECHANIZACE: 1 G. BAZR, SKALNÍ PŘEDA, BOURACÍ KLADIVO,  
 3 X NAKLADNÍ AUTO, TRAKTOR BAZR,  
 MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- VÝKOP RYBY STOKA „A“ V ÚSEKU ŠA 11 - ŠA 12
- VE VÝKOPU DOŠLO KE ZBOŘENÍ STĚN VČETNĚ PŘOPUSTKY
- OPĚTOVNĚ ČISTĚNÍ A BUDOVÁNÍ PODLOŽÍ, ČERPÁNÍ VODY
- PŘÍPOJKA K DOMU č. P. CC - ŠKOLA - DOKONČENÍ
- ZÁŠYP A HUTNĚNÍ PO VSTUPNÍM STOKA „B1“
- V ÚSEKU ŠB 1-8 - ŠB 1-9
- UKLID PRACOVNÍSTE A ZABEZPEČENÍ VÝKOPU
- ČOV - MONTÁŽ TECHNOLOGIE

8.3. 22

ZÁPIS Z KONTROL NNE

Název: Zp. M. Krauzer, Ing. J. Koura, Ing. J. Vrány,  
 Petr Koura, b. s., star. K. Črha, star. Štýplka

- 1) Byla provedena kontrola provádění pro střešní tráhy, dodrženo technolog. postupu, PS, řízení KČ a BOP.
- 2) V smlouvě došlo ke změně práce na straně „A“ v úseku mezi Š11 - Š12 na straně B1“ a zřídky. Dle přílohy (množ. technolog. na ČOV.
- 3) Byla provedena kontrola řízení z řízení KČ:  
 - provedení byly byly kvalitně provedeny.
- 4) Bylo dokončeno následující:  
 a) 90 jednáno z 7. Zakázka pracovníků  
 ČOV mu je měřeno pomocí měřičem v  
 řel. řádku 70 / 1000000 a 0.84 až 0.92.  
 následně bude staven a CETIN si ho  
 odvéze a následně bude provedena demontáž  
 přečpí.

Denní záznamy stavby

b) TDS prozradí ne skutečnost, že je určen pro oddělení a předstihu při výškových pracích nádob ztěženo int. K14, kterou seludat. povrchu stěn a stropu, ro. VO.

c) Objednatel bude sesít s K47K-03P, polyni zprávkem plošit materiál o výšce, která je vyžadována s obsahem PVA.

d) GP zpracuje návrh úpravy oplocení na čou do čou čou (11.3.22). Projektem stanoví množství materiálu - množství per plech čou a dalších záležitostí.

5) Práci, že je ukončeno dne 22.3.22 od 10<sup>00</sup> hod.

Čou, K14, K14  
K14

8.3.22

Zápis k 00 BOZP. Zhodnotil riziko prací při práci se výškovými a to vzhledem k práci s výškou. Zhodnotil bude provádět práce, jakými? na zabezpečení zaměstnanců se výškovými.

K14

Čou

8.3.2022

ÚTERÝ

POČASÍ: ZATAŽENO - 3°C - 3°C  
PRACOVNÍCI: VHS-THP, 2 KK-TECHNOLOGY, 3 STAVIRO, 5 ŠKVAŇÍ,6 JARISTAV, 4 ŘIDIČI, 3 EL  
PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>30</sup> HODIN  
MECHANIZACE: 6x BAGR, SKALNÍ FRÉZA, ROUDACÍ KLADIVO,3x NÁKLADNÍ AUTO, TRAKTORBAGR, MALÁ MECHANIZACE  
PROVÁDÍ SE:- VÝKOP RÝHY STOKA „A“ V ÚSEKU ŠA 11 - ŠA 12, PŘÍPRAVA  
PODLAŽÍ, SANACE, POMOCÍ ~~SKALNÍ FRÉZY~~ BAGRU- VÝKOP RÝHY STOKA „B“ V ÚSEKU ŠB 10 - ŠB 12, SKALNÍ FRÉZA  
BAGR, POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250, PODSYP, OBŠYP PROSIVKOU- VÝKOP RÝHY STOKA „B“ V ÚSEKU ŠB 12 - ŠB 13, SKALNÍ FRÉZA  
BAGR, POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250, PODSYP, OBŠYP PROSIVKOU- VÝKOP RÝHY STOKA „B“ V ÚSEKU ŠB 1-8 - ŠB 1-9, FRÉZA,  
POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250

- ZÁSYP A HUTNĚNÍ PO ÚSTUXECH

- ÚKLID PRACOVNÍSTĚ, ZABEZPEČENÍ VÝKOPU

ŽOV - MONTÁŽ TECHNOLOGIE

- MONTÁŽ ELEKTRO

9.3.2022

POČASÍ:

STŘEDA

PRACOVNÍCI: 2 KK TECHNOLOGY, 3 STAVIRO, 3 ŠKVAŇÍ, 3 ŘIDIČI,  
6 JARISTAV, 3 ELPRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>30</sup> HODINMECHANIZACE: 6x BAGR, SKALNÍ FRÉZA, 2x ROUDACÍ KLADIVO,  
3x NÁKLADNÍ AUTO, TRAKTORBAGR,  
MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- POKLÁDKA POTRUBÍ V OCELOVÉ OCHRANĚ STOKA „A“  
V ÚSEKU ŠA 11 - ŠA 12- VÝKOP RÝHY POMOCÍ SKALNÍ FRÉZY A BAGRU STOKA „B“  
V ÚSEKU ŠB 12 - ŠB 13 A ŠB 13 - ŠB 14

- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250, OBŠYP PROSIVKOU

- USAZENÍ ŽACHTY ŠB 13

- VÝKOP RÝHY POMOCÍ SKALNÍ FRÉZY A BAGRU STOKA „B“  
V ÚSEKU ŠB 1-8 - ŠB 1-9

- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250, OBŠYP PROSIVKOU

- USAZENÍ ŽACHTY ŠB 1-9, ZÁSYP A HUTNĚNÍ

PO ÚSTUXECH, ZABEZPEČENÍ VÝKOPU

ŽOV - MONTÁŽ TECHNOLOGIE

- MONTÁŽ ELEKTRO

9.3.2022

STŘEDA

ZÁPIS ZHOTOVITELE

2 DŮVODŮ KOLIZE S INŽENÝROVÝMI SÍTĚMI BYLO NUTNÉ  
POSUNUTÍ ŠACHTY ŠA 1-9 (PLYN) A ŠACHTY ŠA 12 (VODOVOD)

10.3.2022

ČTVRTEK

POČASI: JASNO

PRACOVNÍCI: THP-VAŠ, 2 KK TECHNOLOGY, 3 STAVIRO, 3 ŠKVAŤI,  
3 ŠEŘIČI, 5 JARISTAV, ŽEL

PRACOVNÍ DOBA: 7:00 - 17:30 HODIN

MECHANIZACE: 6x BAGR, 2x SKALNÍ FRÉZA, ROUDAR, KLANVO,  
3x NÁKLADNÍ AUTO, TRAKTORBAGR,  
HALA MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- ÚPRAVA PODLOŽÍ PRO BETONÁŘ PROPUSTKU, BEDNĚNÍ  
MEZI ŠACHTAMI ŠA 11 - ŠA 12
- BETONÁŘ DNA PROPUSTKU
- VÝKOP RÝHY POMOCÍ SKALNÍ FRÉZY A BAGRU  
STOKA "B" V ÚSEKU ŠB 13 - ŠB 14
- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250, OBŠYP PROSÍVKOU
- VÝKOP RÝHY POMOCÍ SKALNÍ FRÉZY A BAGRU  
STOKA "B1" V ÚSEKU ŠB 1-9 - ŠB 1-10
- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250, OBŠYP PROSÍVKOU, PODŠYP
- ZÁSYP A HUTNĚNÍ PO VĚTVÁCH
- ÚKLID PRACOVNÍSTĚ A ZABEZPEČENÍ VÝKOPŮ
- ČERPÁNÍ VODY STOKA "A"
- ČOV - MONTÁŽ TECHNOLOGIE
- MONTÁŽ ELEKTROROZVODŮ

11.3.2022

PÁTEK

ZÁPIS ZHOTOVITELE

V ČASE OD ČTVRTEK 17:30 HODIN DO DNEŠNÍHO  
RÁNA 700 NEZNÁMÁ OSOBA PONIČILA OKRAJE  
BETONU DNA PROPUSTKU A ODSTRANILA BEDNÍČI  
MIDANOLY. PÁLE VYMANĚLA ČERPADLO VODY V POTOKU,  
TÍD DOŠLO K PŘELÍTI DESKY A ZNEČIŠTĚNÍ

*Jan*

13.3.2022  
PÁTEK

POČASÍ: JASNO -5 -4°C  
 PRACOVNÍCI: 14S - 14P, 5 MARIŠTAV, 3 STAVICO, ŘÍDÍČ 3x, 2 KK-TEC  
 PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>30</sup> HODIN  
 MECHANIZACE: 1 5x BAGER, 2x SKALNÍ FŘEZA, BOURACÍ KLADIVO,  
 1x NÁKLADNÍ AUTO, TIALA MECHANIZACE  
 PROVÁDÍ SE:  
 - VÝKOP DÍLY PŮDOU SKALNÍ FŘEZY A BOURACÍ STOKA „B“  
 V ÚSEKU ŠB K3 - ŠB K4  
 POKLÁDKA POTRUBÍ DN 150, PODSYP, OBSYP, ZÁSYP  
 - ZÁSYP A HUTNĚNÍ PO ÚSTVÁČU  
 ČOV - MONTÁŽ TECHNOLOGIE  
 - MONTÁŽ ELEKTROOZVODŮ

*(Handwritten signature)*

13.3.2022  
SOBOTA

POČASÍ: JASNO -4°C - 4°C  
 PRACOVNÍCI: 4  
 PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup> HODIN  
 MECHANIZACE: 0  
 PROVÁDÍ SE: - ČOV - UVRŮBNÁNÍ VNĚJŠÍHO ZDIVA

*(Handwritten signature)*

14.3.2022  
PONDĚLÍ

ZÁPIS ZHOTOVITELÉ  
 VE DNECH 12.3. A 13.3.2022 NEZNAMÁ OSOBA PONIČILA  
 BEDNĚNÍ BETONOVÉHO DNA PROPUSTKU, ZPŮSOBILA  
 OTRHÁNÍ HRAN BETONU, BYLO VYPNUTO ČERPADLO  
 A TÍM DOŠLO K ZAVODNĚNÍ VÝKOPU A DNA PROPUSTKU

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

14.3.22

Stápis & kontroly stavby

- 1) Byla provedena kontrola provedené prací.  
 Fúze potrubí a potrubí A PD a dohledání  
 z K3.
- 2) TBS provádí podání do betonové podlahy  
 2087, 70, pomocí 009, kterou je telera.  
 velikost a množství nest.
- 3) TBS pokračuje ve práci provedené podlahy  
 2087 a 2088 potrubí.

*(Handwritten signature)*

14.3.2022  
PONDĚLÍ

POČASÍ: JASNO -1 - 2°C

PRACOVNÍCI: VHS-TM, SKK-TECHNOLOGY, SK-JARISTAV,  
3x STAVČEK, 3 SKRVAŇ, 5x ŘÍPÍČI, 4 VHS

PRÁČOVNÍ DOBA: 7:00 - 17:30 HODIN

MECHANIZACE: 6x BAGR, 2x SKALNÍ FREZA, BOURACÍ KLADIVO,  
3x NÁKLADNÍ AUTO, TRAKTORBAGR,  
MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- VÝKOP RÝHY POMOCÍ SKALNÍ FREZY A BAGRU, STOKA "B" V ÚSEKU ŠB 13 - ŠB 14
- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 150, PODSYP, ORSYP, ZÁSYP
- VÝKOP RÝHY POMOCÍ SKALNÍ FREZY A BAGRU, STOKA "B1" V ÚSEKU ŠB 1-3 - ŠB 1-10
- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 150, PODSYP, ORSYP, ZÁSYP
- VÝKOP A POLOŽENÍ PŘÍPOJKY K DŮMU č.p. 116
- ÚKLID PRÁCOVIŠTĚ A ZABEZPEČENÍ VÝKOPŮ
- ŽOV - MONTÁŽ TECHNOLOGIE

②

15.3.2022

POČASÍ: ZATAŽENO 0°C - 0°C

ÚTERÝ

PRACOVNÍCI: VHS-TM, SKK-TECHNOLOGY, SK-JARISTAV,  
3 STAVČEK, 3 SKRVAŇ, 4 VHS

PRÁČOVNÍ DOBA: 7:00 - 17:30 HODIN

MECHANIZACE: 6x BAGR, 2x SKALNÍ FREZA, BOURACÍ KLADIVO,  
3x NÁKLADNÍ AUTO, TRAKTORBAGR,  
MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- VÝKOP RÝHY STOKA "B" V ÚSEKU ŠB 13 - ŠB 14, POMOCÍ SKALNÍ FREZY A BAGRU, USADENÍ ŠACHTY ŠB 14
- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 150, PODSYP, ORSYP, ZÁSYP
- VÝKOP RÝHY STOKA "B1" V ÚSEKU ŠB 1-3 - ŠB 1-10
- POMOCÍ SKALNÍ FREZY A BAGRU
- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 150, PODSYP, ORSYP, ZÁSYP, HUTNĚNÍ
- ZMOTOVENÍ PŘÍPOJKY K DŮMU č.p. 76
- SROVNÁNÍ PŘÍKESDOVÉ CESTY, STOKA "A" - A "A1"
- ČERPÁNÍ VODY ŽOV
- ÚKLID PRÁCOVIŠTĚ, ZABEZPEČENÍ VÝKOPŮ
- ŽOV - MONTÁŽ TECHNOLOGIE

②  
Dělník  
TM

16.3.2022

STŘEDA

POČASÍ: JASNO 0°C

PRACOVNÍCI: VHS - TJP, LDEL, SKK TECHNOLOGY, SJARISTAV,

3 STAVIČKO, 3 SKRVAŇ

PRACOVNÍ DOBA 17<sup>00</sup> - 1730 HODINMECHANIZACE: 1. 8x BRQP, 2x SKALNÍ FREZA, DOUBAČI, KLADIVO,  
3x NAKLADNÍ AUTO, TRAKTORBQP  
MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- VÝKOP RÝHY STOKA „B“ V ÚSEKU SB 14 - SB 15, POMOCÍ SKALNÍ FREZY A BQRU, POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250
- USAZENÍ ŠACUTY SB 15
- VÝKOP RÝHY STOKA „B1“ V ÚSEKU SB 1-3 - SB 1-10, POMOCÍ SKALNÍ FREZY A BQRU, POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250
- ZMOTOVENÍ PŘÍPOJKY K DOMU č.p. 105
- VÝKOP PŘÍPOJKY K DOMU č.p. 115
- USAZENÍ ŠACUTY SA 3-7
- ZÁSTĚB A KUTNĚNÍ PO VSTYČCE V ÚSEKU SB 14 - SB 15
- ČOV - ČERPÁNÍ VODY
- MONTÁŽ TECHNOLOGIE
- UKLID PRACOVNÍSTĚ A ZABEZPEČENÍ VÝKOPŮ

17.3.22

### Zápis a kontroly provádění prací

- 1) Byla provedena kontrola provádění prací ze strany projekt, individuální PS, řízení KS, B027.
- 2) Před zahájením práce v úseku SB 14-15, SKK Technology, postupy.
- 3) Byl dimenzován množství přípojky k č.p. 76 a 11 (mezi nádražím (střední část)).
- 4) Kromě množství množství řízení, stavební (stavební).
- 5) Na čov přípojky a stavební díly v úseku SB 14-15, SKK Technology, stavební postupy.
- 6) V úseku SB 14-15, SKK Technology, stavební postupy.
- 7) Kontrola přípojky a dílců cca 340 m.

*(Handwritten signature)*



18.3.2022

PÁTEK

POČASÍ: JASNO

PRACOVNÍCI: MS-THP, 4 DĚL, 5 KK-TECHNOLOGY, 5 JARISTAV,

3 STAVICOO, 3 ŠKVAŇ, 3 DÍČI

PRACOVNÍ DOBA: 700 - 1730 HODIN

MECHANIZACE: 6x BAGR, 2x SKALNÍ FRÉZA, BOURACÍ KLADIVO,  
3x NÁKLADNÍ AUTO, TRAKTORBAGR

HALA MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- STOKA „B“ - VÝKOP PRO PŘÍPOJKU K DOMU Č.P. 76  
A K DOMU Č.P. 2, POMOCÍ SKALNÍ FRÉZY A BAGRU
- POLOŽENÍ PŘÍPOJEK K DOMŮM Č.P. 76 A Č.P. 2,  
OBSYP PROSIVKOU, ZÁSYB A HUTNĚNÍ PO VRSTVACI
- VÝKOP RÝHY STOKA „B1“ V ÚSEKU SB 1-3 - SB 1-10  
POMOCÍ SKALNÍ FRÉZY A BAGRU
- DOKONČENÍ PŘÍPOJEK K DOMU Č.P. 15, ZÁSYB  
PROSIVKOU
- ZÁSYB A HUTNĚNÍ PO VRSTVACI
- VÝKOP RÝHY STOKA „B3“ V ÚSEKU SA 3-7 - SA 3-8,  
POKLÁDKA POTRUBÍ DN 150, OBSYP ŠTERKEM 16/30
- ŠTERKOVÉ LOŽE 40 CM
- ČERPÁNÍ VODY
- ČOV - MONTÁŽ TECHNOLOGIE
- TERENNÍ ÚPRAVY
- ČERPÁNÍ VODY

18.3.22

Byla provedena kontrola drámcových přípojky  
k čp. 76. Byla provedena dešňová přípojka

Chy

19.3.2022

SOBOTA

POČASÍ: JASNO

PRACOVNÍCI: 3 KK TECHNOLOGY, 3 DĚL, 5 JARISTAV

PRACOVNÍ DOBA: 700 - 1730 HODIN

MECHANIZACE: TRAKTORBAGR, NÁKLADNÍ AUTO,

HALA MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- ČOV - MONTÁŽ TECHNOLOGIE
- OMÍTKY VNĚJŠÍ
- TRASA KANALIZACE STOKY „B1“ ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO  
BOUROU
- STOKA „B“ DOKONČENÍ ZÁSYBU A HUTNĚNÍ  
V ÚSEKU SB 13 - SB 15

Chy 125

20.3.2022

NEDELE

POČASI: JASNO

PRACOVNÍCI: 3 KK TECHNOLOGY, 3 DĚL

PRACOVNÍ DOBA: 700 - 1730 HODIN

MECHANIZACE: 10

PROVÁDÍ SE:

ČOV - MONTÁŽ TECHNOLOGIE  
- OPÍTKY VNĚJŠÍ

ⓐ

21.3.2022

PONDĚLÍ

POČASI: JASNO -3°C -

PRACOVNÍCI: 1 VHS - TYP, 4 DĚL, 5 KK TECHNOLOGY, 6 JARISTAV  
3 STAVICO, 3 ŠKRUŠN, 3 ŘIDIČI

PRACOVNÍ DOBA: 700 - 1730 HODIN

MECHANIZACE: 10 x BAGER, 2 x SKALNÍ FREZA, BOURACÍ KLADIVO,  
3 x NÁKLADNÍ AUTO, TRAKTOR BAGER 2 x  
MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- STOKA "B1" - VÝKOP RÝHY PRO ŠACHTU ŠB1-12,
- USAZENÍ ŠACHTY ŠB1-12
- VÝKOP RÝHY STOKA "B1" V ÚSEKU ŠB1-12 - ŠB1-13
- VÝKOP RÝHY STOKA "B1" V ÚSEKU ŠB1-9 - ŠB1-10
- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250, OBSYP PROSÍVKOU
- PŘÍPOJKA K DOPU Č.P. 115, ZASYP A HUTNĚNÍ

PO VRSTVÁCH

- VÝKOP RÝHY STOKA "A3" V ÚSEKU ŠA3-7 - ŠA3-8
- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250
- ŠTERKOVÉ LOŽE 40 CM
- ČERPÁNÍ VODY
- ČOV - ČERPÁNÍ VODY
- MONTÁŽ TECHNOLOGIE

ⓐ

ZÁPIS ZMOTOVITELE

NA PROPOJTKU STOKY A NEZNAMÁ OSOBA PŘERUŠILA  
PŘÍVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE A TÍH DOŠLO  
K JEHO ZAPLAVENÍ A ZNEČIŠTĚNÍ.

ⓐ

22.3.2022

## Zápis geotechnické služby

Dnes bylo provedeno statické zatěžovací zkoušky desek s tímto předčíslenými výsledky:

2D1 4m od SB12 → SB11  $E_{desa} = 79 \text{ MPa}$ , poměr = 2,17  
 2D2 5,5m od SB14 → SB15  $E_{desa} = 90 \text{ MPa}$ , poměr = 1,8  
 2D3 1,2m od SB1.9 → SB1.8  $E_{desa} = 51 \text{ MPa}$ , poměr = 1,3

Dále byl prohlédnut úsek mezi SA 3-7 a SA 3-8 a bylo zjištěno, že dno je značně vodní a měkké. Doporučuji dno podléžit cca o 0,4m a odlehčit materiál nahradit SP 32-63.

2a Geotec 63 a.s.  
 Ing. Němčanský Jan

22.3.2022

POČASÍ: JASNO - 30C -

ÚTERÝ

PRAČOVNÍCI: 1 VHS-THP, 4 DĚL, 5 KK TECHNOLOGIE, 6 JARISTAV, 3 STAVICEO, 4 ŠKVAŇ, 3 ŽENICI

PRAČOVNÍ DOBA: 700-1730 HODIN

MECHANIZACE: 6x BAGER, 2x SKALNÍ FRÉZA, ROUDACÍ KLADIVO, 3x NÁKLADNÍ AUTO, TRAKTORBAGR, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- VÝKOP RÝHY NA STOCE "B1" V ÚSEKU SB1-12 - SB1-13

POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250, OBSYP PROSIVKOU

- VÝKOP RÝHY NA STOCE "B1" V ÚSEKU SB1-9 - SB1-10

POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250, OBSYP PROSIVKOU

- USAZENÍ ŠACHTY SB 1-10

- VÝKOP RÝHY STOKA "A3" V ÚSEKU SA 3-7 - SA 3-8

ČERPAŇÍ VODY, ŠTERKOVÉ LOŽE 400M ŠD 30/63

POLOŽENÍ POTRUBÍ DN 250, OBSYP ŠD 16/32

- PŘÍPOJKA K DOMU Č.P. 29 A

ČOV - ČERPAŇÍ VODY

MONTÁŽ TECHNOLOGIE

22.3.22

Zápis TDS  
 TDS prokazuje provedení práce, TDS prováděje práce  
 TDS prokazuje provedení práce, TDS prováděje práce

22.3.2022

ÚTERÝ

ZÁPIS ZHOTOVITELE  
 NA STOCE „A3“ V ÚSEKU MEZI ČAČHTAMI ČA 3-7 - ČA 3-8  
 DOŠLO K TĚSNĚNÍ SOUBĚHU NOVĚ BUDOVANÉ SPLAČKOVÉ  
 KANALIZACE SE STÁVAJÍ BETONOVOU KANALIZACÍ  
 DN 500. STÁVAJÍCÍ KANALIZACE JE POPRAŠKANA  
 DO TĚ MÍRY, ŽE SE PŘI VÝKOPU RÝHY PRO NOVOU  
 KANALIZACI BORTÍ A PADÁ DO VÝKOPU RÝHY.  
 ŽÁDÁME O SOUČINNOST PŘI ŘEŠENÍ TOTOHO PROBLEMU.

②

23.3.2022

STŘEDA

POČASÍ: JASNO - 3°C - 14°C  
 PRACOVNÍCI: VHS-4 DĚL, ZŘIDIČI, 5 KK TECHNOLOGY  
 6 JARISTAV, 3 STAVIČCO, 4 ŠKOLNÍ, 2 EL-  
 PRACOVNÍ DOBA: 700 - 1730 HODIN  
 MECHANIZACE: 6x BAGR, 2x SKALNÍ FRÉZA, ROUDACÍ KLADIVO  
 3x NÁKLADNÍ AUTO, TRAKTOR BAGR 2x, UNC,  
 MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- VÝKOP RÝHY NA STOCE „B1“ V ÚSEKU ČA 1-10 - ČA 1-13  
 ZA POMOCI SKALNÍ FRÉZY A BAGRU
- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 950, ZÁSYP, ORSYP PROSÍVKOU
- VÝKOP RÝHY NA STOCE „B1“ V ÚSEKU ČA 1-10 - ČA 1-11  
 ZA POMOCI SKALNÍ FRÉZY A BAGRU
- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 950, ORSYP, ZÁSYP PROSÍVKOU
- VÝKOP RÝHY NA STOCE „A3“ V ÚSEKU ČA 3-7 - ČA 3-8  
 ŠTĚRKOVÉ LOŽE 40CM FRAKCE 32/63
- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 950, ORSYP ŠTĚRKOVITÍ 16/32
- ČERPÁNÍ VODY
- VÝKOP RÝHY PRO PŘÍPOJKU VODY K ČOV - DOKONČENÍ  
 ČERPÁNÍ VODY
- ČOV - MONTÁŽ TECHNOLOGIE
- MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE

②

Jelly

21. 3. 22

účet:

Fajst &amp; KĐ

Bc. H. Kreuzer, Ing. D. Kouřil, P. Kouřil, S. S.,  
Har. P. Kudělka, Har. Orha

- 1) Byla provedena kontrola umístění přes pr. středce  
tracit, Anderson technolog. Kamen, síťové KĐ,  
FD, BOBP.
- 2) V souladu s tímto se provádí práce na B1<sup>o</sup>  
a na stře, A3<sup>o</sup>. Na čou publiké montáž peduro-  
kopie.
- 3) Byla provedena kontrola výškov. a přímol. KĐ:
  - a) přímol. peduro kopie
  - b) tráva
  - c) tráva
  - d) splnění
- 4) Byl demontován podhledový:
  - a) Elektrické předložení přímol. ceny na  
elektr. přípojku k dov. Místní přímol. s GP  
a proměnnou s rozptylem. T. do 21. 3. 22
  - b) Sledit činnost stře A3<sup>o</sup> pokračovat až po  
skladit jezdě zjednotit na stře A<sup>o</sup>.
  - c) Elektrické zapojení demontáž elektr. značek  
a p. hraně a ukladit elektr. značek  
s peduro kopie a jízdy.
- 5) Přímol. KĐ se uskutečnil dne 5. 4. 22 / od 10<sup>o</sup> hod

Clay Keller

te ff. @

Clay

24. 3. 2000

ČTVRTEK

POČASÍ :

JASNO - 4°C - 15°C  
PRACOVNÍ : VHS - THP, 4 MĚLNÍCI6 JAKOSTAV, 3 STAVICO, 3 OKOVÁNÍ  
PRACOVNÍ DOBA : 7:00 - 17:30 HODIN

MECHANIZACE :

7x RACB, 2x SKALNÍ FŘEZA, ROUBACÍ KLADIVO,  
3x NÁKLADNÍ AUTO, 2x TRAKTORBAGER, VHC,

HALA MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE :

- VÝKOP RÝHY NA STOCE "B1" V ÚSEKU SB 1-10 - SB 1-11,  
SKALNÍ FŘEZOU A RACBEM

- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250, PODSYP, ORSYP PROSIVKOU

- VÝKOP RÝHY NA STOCE "B1" V ÚSEKU SB 1-10 - SB 1-13,

POMOCÍ SKALNÍ FŘEZY A RACBU

- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250, PODSYP, ORSYP PROSIVKOU

- USAZENÍ ŠACHTY SB 1-13

- VÝKOP RÝHY NA STOCE "A3" V ÚSEKU A3-1 - A3-2

ČERPÁNÍ VODY

- ULOŽENÍ POTRUBÍ DN 250, ŠTĚRKOVÉ LOŽE 40CM  
FRAKCE 32/63, ORSYP ŠTĚRKEM 16/30

- OBTĚŽENÍ MOKRE ZEMIN - PŘÍJEZDOVÁ CESTA K ČOV

- ČERPÁNÍ VODY

- ČOV - MONTÁŽ TECHNOLOGIE

- MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE

②

Jelmy TBS

15.3.2020

PÁTEK

POČASÍ: JASNO -3°C - 12°C  
PRACOVNÍCI: 149 - TUP 4 DĚLNÍCI, 3 ŘIDIČI, 5 KK - TECHNOLOGYPRACOVNÍ DOBA: 500 - 1730 HODIN  
MECHANIZACE: 17. BAGR, 2. SKALNÍ PŘEZA, ROZBACÍ KLADIVO,  
3. NÁKLADNÍ AUTO, 2 TRAKTORBAGR, UNO,  
MALÁ MECHANIZACE, VÁLEC

PROVÁDÍ SE:

- VÝKOP RÝHY NA STOCE "B1" V ÚSEKU ŠB 1-10 - ŠB 1-11
- SKALNÍ PŘEZA, BAGR
- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250, PODSYP, ORZYP PROSÍVKOU
- VÝKOP RÝHY NA STOCE "A3" V ÚSEKU ŠA 3-7 - ŠA 3-8
- ČERPÁNÍ VODY ŠTERKOVÉ LOŽE 400H 30/63
- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250, PODSYP, ORZYP DATI 16/32
- RÝHA NA STOCE "B1" V ÚSEKU ŠB 1-12 - ŠB 1-13
- ZÁSYP A HUTNĚNÍ PO VSTUPŮU
- PŘÍSEZDOVÁ CESTA K ČOV VYROVNÁNÍ PODKLADU, VÁLCOVÁNÍ
- POKLÁDKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ - PŘÍPOJKA K ČOV
- ZAPÍSKOVÁNÍ
- ČERPÁNÍ VODY
- ČOV - MONTÁŽ TECHNOLOGIE
- MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE

16.3.2020

SOBOTA

POČASÍ: JASNO -1°C - 13°C  
PRACOVNÍCI: 3 KK TECHNOLOGY, 6 JARISTAVPRACOVNÍ DOBA: 700 - 1730 HODIN  
MECHANIZACE: BAGR, TRAKTORBAGR, NÁKLADNÍ AUTO, VÁLCOVACÍ

PROVÁDÍ SE:

- ČOV - MONTÁŽ TECHNOLOGIE
- RÝHA NA STOCE "B1" V ÚSEKU ŠB 1-12 - ŠB 1-13
- ZÁSYP A HUTNĚNÍ PO VSTUPŮU

27.3.2022  
úterý

POČASI: JASNO 2°C - 14°C  
 PRÁCOVNÍCI: 2kk TECHNOLOGY  
 PRÁCOVNÍ DOBA: 7:00 - 17:20 HODIN  
 MECHANIZACE: ①  
 PROVÁDÍ SE:  
 - ČOV - MONTÁŽ TECHNOLOGIE

28.3.2022  
středa

POČASI: JASNO 0°C - 16°C  
 PRÁCOVNÍCI: VHS, THP, SDELNIKU, ŽŘIDIČI, SKK - TECHNOLOGY  
 3 ŠKAVÁN  
 PRÁCOVNÍ DOBA: 7:00 - 17:30 HODIN  
 MECHANIZACE: 7. BACR, SKALNÍ FÉZA, ROUDAR, KLADIVO,  
 3x NAKLADNÍ AUTO, TRAKTORBACR, UNC,  
 MALÁ MECHANIZACE, VÁLEC

PROVÁDÍ SE:  
 - ZÁSTĚRY RÝHY NA STOCE A3 V ÚSEKU ŠA7 - ŠA8  
 HUTNĚNÍ ROUBSTVÁČI  
 - VÝKOP STÁVAJÍCÍ ZABOŘENÉ KANALIZACE - BETONOVÉ  
 DN 500, ÚPRAVA PODLOŽÍ  
 - POKLÁDKA VODOVODU K ČOV, ZAPISOVÁNÍ  
 - UGAZENÍ VODOVODNÍ ŠACHTY  
 - PŘÍJEZDOVÁ CESTA K ČOV, VYBOUVÁNÍ POKLADU,  
 VÁLCOVÁNÍ  
 - ČOV - MONTÁŽ TECHNOLOGIE

29.3.22  
čtvrtek

## ZÁPIS Z PROVEDENÉ KONTROLY STAVBY

- 1) Byla provedena kontrola provedení prací z hlediska stability, dodržování PD, živění KČ a ZOP.
- 2) Byl odstraněn problém s výhledem na čov - byla povolena výhledová linie a provedení zlatý dut
- 3) Individuálně provádějí povolení přístupu na čov pro montáž strojů se sluchem - doz přístupu příhodný PE DN45 + kabely od. k úvodu.
- 4) Byla odstraněna změna provedení plochy
- 5) Byl odstraněn problém s výhledem na čov dle OR.

g) do celkové situace by měly být definitivně upřesněny podmínky komunikací.

*Černý*

29.3.2022

POČASI: JASNO

ÚTERÝ

PRÁCOVNÍCI: VHS - TYP, SĎELNÍKŮ, ŽEŘIČI, SKL. TECHNOLOGI, 4 SKL. VÁM

PRÁCOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>30</sup> HODINMECHANIZACE: 7x BAGER, SKALNÍ FREZA, DOUBAČI, KLANVO,  
3x NÁKLADNÍ AUTO, TRAKTORBAGER, UNC,  
MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- VÝKOP BÝHY PRO OPRAVU DEŠŤOVÉ KANALIZACE NA STOCE A3  
V ÚSEKU ŽA 3-7 - ŽA 3-8 - DN 500

- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 500 DO ŠTERKOVÉHO LOŽE

- ÚKLID PRÁCOVIŠTĚ, ZABEZPEČENÍ VÝKOPU

- ČOV - OBTĚŽENÍ ZEMINY NA PÁDANĚ PŘILEŽLOVÉ CESTY

0,5H

- MONTÁŽ TECHNOLOGIE

*Q*

30.3.2022

POČASI: ZATAŽENO, DEŠŤOVÉ PŘEHÁNKY 2°C - 6°C

STŘEDA

PRÁCOVNÍCI: VHS - TYP, SĎELNÍKŮ, 2 SKL. TECHNOLOGI, 4 SKL. VÁM  
ŽEŘIČI, 3PRÁCOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>30</sup> HODINMECHANIZACE: 4x BAGER, 3x NÁKLADNÍ AUTO, TRAKTORBAGER  
ZEMNÍ PROTLAČOVACÍ STROJ, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- VÝKOP BÝHY - OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE DN 500  
NA STOCE A3, V ÚSEKU ŽA 3-7 - ŽA 3-8

- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 500 DO ŠTERKOVÉHO LOŽE

- KANALIZACE A 3, BETONÁŽ HRÁZKY

- ÚKLID PRÁCOVIŠTĚ, ZABEZPEČENÍ VÝKOPU

- ČOV - OBTĚŽENÍ ZEMINY 0, 0,5H NA PÁDĚ PŘILEŽLOVÉ  
CESTY

- MONTÁŽ TECHNOLOGIE

*Q*

*Černý*

15.3.2022

Denní záznamy stavby

Zápis geotechnické služby

Dnes byla provedena statika založení  
zkouška desky s tímto přibližným výsledkem:

2D1 stoka B1 1m od s<sub>12</sub> → s<sub>13</sub> E<sub>des</sub> = 84 MPa, poměr = 0,14

Dále byla prohlédnuta příjezdová komunikace  
před edv v úrovni parapletů a bylo zjištěno, že  
poruch je znehodnocen deštěm. Doporučuji paraplet  
nemat vyschnout, přehutit, navést do úrovně  
zemní ploše SD 6 L 30 po vstřech cca 0,2 m  
a přibližně hutnit. Po té provést statikou zkoušku  
Doporučuji před zvezením edv plochy stávkodit  
vytrojit zkušební pole.

Za Google OS 9.3.  
Ing. Němčanský

31.3.2022

POČASÍ: ZATAŽENO, DEŠŤOVÉ PŘEHÁNKY 3°C - 5°C

ČTVRTEK

PRACOVNÍCI: VHS-TUP, SĚLNÍKŮ, ŽKK TECHNOLOGY, ŽÁDAR,  
LŠKAVÁN, SPRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup> - 17<sup>30</sup> HODINMECHANIZACE: 4x RABO, 2x NÁKLADNÍ AUTO, TRAKTORAŽE,  
MALÁ MECHANIZACE,

PROVÁDÍ SE:

- VÝKOP RÝHY - OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE DN 500  
NA STOPE A3, V ÚSEKU ZA 3-7 - ZA 3-8
- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 500 DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE
- KANALIZACE A3
- ÚKLID PRACOVNÍSTĚ, ZABEZPEČENÍ VÝKOPU
- ČOV - VÝKOP ZEMINY A ÚPRAVA PODLOŽÍ PRO  
ZŘÍZENÍ ZÁCVET 3x1 A 3x2 A ODTOKOVOU  
KANALIZACI
- VÝKOP RÝHY PRO ELEKTROPŘÍPOJEK K OBJEKTU  
ČOV, PODPÍSKOVÁNÍ
- MONTÁŽ TECHNOLOGIE

Jan, MS

Přepsat me  
hle. originál  
225046603

Datum

Denní záznamy stavby

1.4.2022

PÁTEK

POČASÍ: ZATAŽENO, DEŠTOVÁ PŘEHÁŇKA, OBLAČNÍ  
 PRACOVNÍCI: VIZ-TIP S DĚLNÍKŮ, 2KK-TECHNOLOGY, 2ŘIDIČI,  
 4 ŠKRVANÍ 3  
 PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup>-17<sup>30</sup> HODIN  
 MECHANIZACE: 4x BAGER, 3x NÁKLADNÍ AUTO, TRAKTORBAGR,  
 MALÁ MECHANIZACE  
 PROVÁDÍ SE:  
 - USAZENÍ ŠACHTY ŠA-3-6  
 - DOKONČENÍ OPRAVY KANALIZACE DN 500, ZÁSYB, MŮTNĚNÍ  
 PO VSTUPU, ÚPRAVA TERÉNU  
 - KANALIZACE "A3"  
 - ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPŮ  
 - ČOV - MONTÁŽ TECHNOLOGIE

(2)

2.4.2022

SOBOTA

POČASÍ: ZATAŽENO 3°C-7°C  
 PRACOVNÍCI: 5-4 ŠKRVANÍ, ŘIDIČ  
 PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup>-17<sup>30</sup> HODIN  
 MECHANIZACE: BAGER-1x, NÁKLADNÍ AUTO, MALÁ MECHANIZACE  
 PROVÁDÍ SE:  
 - ÚPRAVA TERÉNU STOKA "A3"

(2)

4.4.2022

PONĚLÍ

POČASÍ: POLOHABNO 3°C-9°C  
 PRACOVNÍCI: VIZ-TIP S DĚLNÍKŮ, 2KK-TECHNOLOGY, 3 ŘIDIČI,  
 4 ŠKRVANÍ 4 JARISTAV, 3 STANIČEK, 3  
 MECHANIZACE: 7x BAGER, 2x BRANĚNÍ FŘEZA, BUDACÍ KLADIVO,  
 4x NÁKLADNÍ AUTO, TRAKTORBAGR, MALÁ MECHANIZACE  
 PRACOVNÍ DOBA: 7<sup>00</sup>-17<sup>30</sup> HODIN  
 PROVÁDÍ SE:  
 - VÝKOP BYLÝ STOKA "B1" V ÚSEKU ŠB 1-13 - ŠB 1-14  
 POMOCÍ BRANĚNÍ FŘEZY A BAGERŮ  
 - ZÁSYB KANALIZACE A MŮTNĚNÍ PO VSTUPU STOKA "B1"  
 V ÚSEKU ŠB 1-10 - ŠB 1-11  
 - KANALIZACE STOKA "A3"  
 - VÝKOP PŘÍPOJKY K DOMU č.p. 32  
 - ÚKLID PRÁCOVIŠTĚ, ZABEZPEČENÍ VÝKOPŮ  
 - ČOV - USAZENÍ ŠACHTY ŠA 1  
 - MONTÁŽ AS ELEKTRO A PŘÍPOJKY K ČOV, ZÁSYB  
 - MONTÁŽ TECHNOLOGIE

(2)

Typis 8 KD 5.4.22

- 1) Účast: Ing. H. Kreuzer, Ing. J. Křivá, Ing. Z. Havel, P. Louva, S. S., star. P. Kubelka, star. K. Orta,
- 2) Byla provedena kontrola provádění práce na stránce Kralupy, Orlovská 70, Závěreč. KD, 2022.
- 3) V současném období pokračují práce na úrovni A3<sup>+</sup> dále pokračují práce na úrovni - (mimořádně pedologie, popisná studie, výhledy práce na úrovni C00
- 4) Byla provedena kontrola výstavby 2 (minimálně KD) ze dne 24.3. a 29.3.22:  
- průběžně průběh
- 5) Byl dokončen následující:
  - a) Zhotovitel předložil záznam o prodloužení minimálního délce díla na úseku Křiváka kanalizace do 3.6.22 z důvodu změny při výhledu kanalizace. Údaje se musejí dle ústní zprávy zprávy - viz zápis z geologa.
  - b) Zhotovitel připravil změnové listy na kanalizaci a C00, včetně úpravy popisů (měnit a naplnit) do 3.6.22.
  - c) na úrovni A3<sup>+</sup> mění stávající A1-7 - A3P byla provedena kontrola z důvodu změny stavu projektu předána nová pro výhledy prací.

9) Průběž. KD je ukončeno dne 19.4.22 od 10:00 hod.

*[Handwritten signatures and initials]*