

OPTYS®

STAVEBNÍ DENÍK

Stavební deník

Σ.11

SAMOPROPIS
53 listů

www.optys.cz

Firma: MOS BRNO a.s.

Stavební deník

Stavby: PŘEDSLAV - ODKANALIZOVÁNÍ
A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD.

Stručné informace k vedení stavebního deníku uvnitř.

Základní list - adresář

pro objekt	13 111 KO1 PŘEDSLAV	kraj	PLZEŇSKÝ
část / úsek	ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODMĚNŮ VOD KANALIZACE SPLAŠKOVÝCH VOD	okres	KLATOVY
obec	PŘEDSLAV	místo / adresa	PŘEDSLAV

Zúčastněné strany

jména, adresy a telefonní kontakty odpovědných zástupců

Objednatel (Investor)

OBEC PŘEDSLAV
PŘEDSLAV 53, 339 01 KLATOVY
ZASTOUPENÁ - STAROSTA Bc. MIROSLAV KREUZER

Technický (stavební) dozor investora

Ing. MICHAL HADES, ADESTIK s.r.o. Tel. 723 642 546

Stálý

Ing. DRÁHOŠLAV KOUBA, ADESTIK s.r.o. Tel. 602 148 616

Průběžný

KOORDINÁTOR BOZP - PETR KOUBA Tel. 777 835 732

Generální zhotovitel (dodavatel)

IHOS BRNO a.s., IČO 25322257

Zhotovitel stavební části

Zhotovitel technologické části

Hlavní stavbyvedoucí

P. PETR KUDELKA Tel. 730 181 259
Ing. ALEŠ ŠPINAR

Stavbyvedoucí

P. KAREL ČADHA Tel. 603 279 986

Generální projektant

VODOHOSPODÁŘSKÝ PODNIK a.s. IČO 61623508

Odpovědný projektant

Autorský dozor

Ing. JAH VRANÝ Tel. 734 682 669

Změny a doplňky

Stručné informace

k vedení stavebního deníku (dále SD)

Při vyplňování SD je uživatel povinen řídit se platnými předpisy.

SD slouží k dennímu vedení záznamů o všech důležitých skutečnostech od odevzdání staveniště (pracoviště), zahájení až po ukončení dané stavby

SD je důležitým dokumentem mimo jiné i při šetření závažných pracovních úrazů, poruch, havárií technických zařízení, nehod

SD vede příslušný stavební mistr, stavbyvedoucí nebo pověřený vedoucí party dodavatele stavebních prací

do SD dále můžou provádět zápisy investor, stavební dozor, zodpovědný projektant, ostatní dodavatelé stavby, kontrolní orgány (státní, firemní)

Před zahájením povolené stavby musí být proveden písemný zápis o odevzdání pracoviště dodavateli stavebních prací, ve kterém musí být mimo jiné obsaženy vzájemné vztahy, povinnosti, závazky v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, požární ochrany (buď samostatný zápis, nebo zápis ve SD, nebo obsaženo v HS)

Do SD se denně zapisuje evidence pracovníků od nástupu do práce až po opuštění pracoviště, stav počasí, teplota ovzduší, popis, množství provedené práce, spotřeba materiálu, jméno, příjmení a podpis pracovníka, který provedl zápis

Do SD se dále zapisuje

- seznámení ostatních dodavatelů s požadavky bezpečnosti práce obsažených v projektu a dodavatelské dokumentaci stavby,
- seznámení určitých pracovníků provozovatele s riziky stavební činnosti (při stavebních pracích za provozu),
- seznámení pracovníků dodavatele stavebních prací s dodavatelskou dokumentací, technologickým, pracovním postupem (u velkých akcí), u stavebních prací malého rozsahu opatření odp. vedoucího k zajištění bezpečnosti práce a seznámení pracovníků před započetím jednotlivých prací,
- opatření, vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu stavebních prací,
- investorský, stavební, projektantský dozor,
- schválení víceprací, změn,
- odevzdání, převzetí vyznačených inženýrských sítí,
- seznámení pracovníků s technologickými postupy při práci ve výškách, na střeších, pracích bouracích, nad sebou, zemních, montážních, osazování dílců, přepravě strojů, pracích se živnicemi, při lepení podlahových krytin apod.,
- odevzdání, převzetí armatury, bednění, podpěrných konstrukcí, instalaci el. stavebních vrátků, lešení o výšce pracovní podlahy nad terénem, podlahou 1,5 m a výše, schválení nosné konstrukce kladek, místa zavěšení zvedáků, kladkostrojů, směrů potrubí od strojních omítaček, čerpadel,
- výsledky kontrol staveništních komunikací, dodržování technologických, pracovních postupů při pracích ve výškách, na střeších, bouracích, nad sebou, zemních, montážních, ukládání betonové směsi, přebírání a kontroly dílců,
- seznámení obsluh strojů s místními provozními podmínkami,
- výsledky průzkumu před zahájením bouracích prací a příkazy k zahájení bouracích prací, odbedňování,
- kontroly lešení (každých 14 dnů nebo 1x měsíčně dle druhu), kontroly el. staveb. vrátků (každých 14 dnů), kontroly po mimořádných povětrnostních podmínkách,
- seznámení pracovníků s návody výrobců OOPP v případě používání osob. zajištění ve výškách

SD musí být po celou dobu výstavby k dispozici na stavbě a určenou dobu se musí archivovat.

Na listech denních záznamů se zapisují:

- Dále se do deníku zaznamenávají téhož dne, kdy nastaly, zejména tyto důležité okolnosti:

- Jakost a únosnost základové půdy, těžní třídy zemin, výskyt spodní vody, její agresivnost apod.

- Provedené zkoušky:**

- [illegible]

Datum	Denní záznamy stavby
1.7.2022 PÁTEK	POČASÍ: SKOROJASNO 14°C - 28°C PRACOVNÍCI: VUS - THP, VUS - 5 PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰ HODIN MECHANIZACE: BAGR, ZUSO PROVÁDÍ SE: - ÚKLID STOKY B PO ASPALTOVÁNÍ - ČISTĚNÍ ÚPUSTÍ
2.7.2022 SOBOTA	POČASÍ: POLOJASNO 11°C - 26°C PRACOVNÍCI: VUS - 2 PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰ HODIN MECHANIZACE: @ PROVÁDÍ SE - VÝKOP RÝHY NA STOCĚ B2 - OPRAVA OBRUBNÍKŮ
3.7.2022 NEDELE	POČASÍ: SKOROJASNO 12°C - 29°C PRACOVNÍCI: VUS - 2 PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰ HODIN MECHANIZACE: @ PROVÁDÍ SE - VÝKOP RÝH PRO OPRAVU OBRUBNÍKŮ STOKA B2
4.7.2022 PONDĚLÍ	POČASÍ: POLOJASNO, PŘELÍVAČKA 14°C - 28°C PRACOVNÍCI: VUS - THP, VUS - 4 PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰ HODIN MECHANIZACE: BAGR, TRAKTORBAGR, NÁKLADNÍ AUTO PROVÁDÍ SE: - DOVOZ BEDNĚNÍ & VÝZTUŽE - ÚKLID KOMUNIKACÍ - BEDNĚNÍ PROPUSTKY 2 - OSTRÁNOVÁNÍ VAD A NEODĚLKŮ NEPRÁVNOSTÍ V VŘÍVÁNÍ DÍLŮ DLE SEZNAMU

5.7.2022

ÚTERÝ

POČASÍ: POLOJASNO 12°C - 15°C

PRACOVNÍCI: VHS-2, ŠKVAŘ 3

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 12⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: 1 BAZR, AUTO

PROVÁDÍ SE

- ÚKLID KOMUNIKACÍ

- TEBENNÍ ÚPRAVY PŘÍPOJKA K DOMU Č.P. 10

- ŘEDNĚNÍ PROPUSTKU 2

6.7.2022

STŘEDA

POČASÍ: OBLAČNO 10°C - 14°C

PRACOVNÍCI: VHS-5, ŠKVAŘ 3

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 12⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: 2 BAZR, 2 NÁKLADNÍ AUTO, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE

- OPRAVA PŘÍPOJKY 23A

- BROUŠENÍ VACVNÍ ČÁSTI DESKY NA PROPUSTKU 2

- VYROUBÁNÍ A OBNAŘENÍ ČÁSTI VÝSTUŽE PROPUSTEK 2

- ÚPRAVY KOMUNIKACÍ, DOSYRÁNÍ, VYROVNÁNÍ

- ZDĚNÍ EL. PILÍŘE U Č.P. 105

7.7.2022

ČTVRTEK

POČASÍ: ZATAŽENO, DEŠTOVÉ PŘEMÁNKY 11°C - 13°C

PRACOVNÍCI: VHS-74P, ŠKVAŘ - 3, JARISTAV - 4, VHS - C

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 12⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: 2 BAZR, 2 NÁKLADNÍ AUTO, TRAKTORBAZR,

MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE

- ZAŠVÝ KANALIZACE STOKA A PO PŘÍPOJKÁCH

- ČISTĚNÍ POTOKA V MÍSTECH DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK PRO
DLAŽBENÍ 2 KAMENE

- VÁRÁNÍ VÝSTUŽE PROPUSTEK 2

Zápis TSS:

Směřující dle byla zahájena investiční příjmkou
na kanalizaci stoky B" a B'.

Bude proveden zápis o případných nákladech a
nedržitcích.

2.7.2022

PÁTEK

POČASÍ: POLOJASNO 10°C - 20°C

PRACOVNÍCI: VHS-TUP, VHS-12

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰ HODINMECHANIZACE: BAGER, NÁKLADNÍ AUTO, TRAKTORBAGER,
MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- DOŘZENÍ PILIČEK V Č.P. 105

- ÚKLID ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

- ÚPRAVA SVAHŮ V PROPUSTKU - PŘÍJEZD K ČOV

ČOV - NÁTER PARAPETŮ

- MONTÁŽ SÍŤE DO OKEN

- KONTROLA ŠACHET, VYHAZÁNÍ

3.7.2022

SOBOTA

POČASÍ: ZATAŽENO 12°C - 15°C

PRACOVNÍCI: VHS-TUP, VHS-4

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: 2x BAGER, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- OPRAVA ŠACHTY A DEŠŤOVÉ KANALIZACE NA KONCI
STOKY "A3"

11.7.2022

PONDĚLÍ

POČASÍ: JASNO 12°C - 22°C

PRACOVNÍCI: VHS-TUP, VHS-6

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: 2x BAGER, NÁKLADNÍ AUTO, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- ZASYP NA STOC "B"

- DOŘZENÍ ČELA PROPUSTKU V VJERDU K ČOV

- ARMOVÁNÍ PROPUSTKU 2,

- ADHEZNÍ MŮSTEK NÁTER

ZÁPIS ZHOTOVITELE

PROPUSTEK 2 - ŽÁDÁNÍ OBJEDNATELE O POVOLENÍ

BETONÁŽE, BETON C30/37 X23 XFL

ZÁPIS TSS:

- byla provedena kontrola plochy a prohléd
zvláště dle statické poruchy - šuklopin.

Datum

List č.

1660729

Denní záznamy stavby

12.7.2022

ÚTERÝ

POČASI: JASNO

15°C - 25°C

PRACOVNÍCI: VUS-TUP, VUS-B

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: 4x BAGR, NÁKLADNÍ AUTO 2x, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

COV - TERENNÍ ÚPRAVY

- DĚLENÍ BĚHU POTOKA NA PŘÍPOJKÁCH

- PŘÍPOJKA 2 - VÝDAVÍ VÝSTUŽE, BEDNĚNÍ

- ÚKLID A ZABEZPEČENÍ VAD A NEZODĚLKŮ

- ČERPÁNÍ VODY

②

13.7.2022

STŘEDA

POČASI: JASNO

15°C - 23°C

PRACOVNÍCI: VUS-TUP, VUS-12

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: BAGR-2x, NÁKLADNÍ AUTO, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

COV - TERENNÍ ÚPRAVY

- BETONÁŘ PROPUSTKU 2

- ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVBY

②

14.7.2022

ČTVRTEK

POČASI: POLOJASNO

16°C - 28°C

PRACOVNÍCI: VUS-TUP, VUS-12

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: BAGR 2x, NÁKLADNÍ AUTO, TRAKTORBAGR,

MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE: - DODATEČNÉ POŘÁDKY TDS

- COV - TERENNÍ ÚPRAVY

②

ZÁPIS ZHOTOVITELE

VADY Z PŘELÍNKY ZE DNE 30.6.2022 ZHOTOVITEL

ODSTRANIL V DOHODNUTÉM TERMÍNU DO 13.7.2022

②

15.7.2022

PÁTEK

POČASÍ :

POLOJASNO 10°C - 25°C

PRÁCOVNÍCI : VUS - TUP, VUS - 7

MECHANIZACE : BAOB 2x

PROVÁDÍ SE :

- DODATEČNÉ POŘÁDKY TDS

- VYHAZÁVÁNÍ ŽEL A STĚN PROPUSTKŮ 2

ZÁPIS ZHOTOVITELÉ

BYLA PROVEDENA KONTROLA TERENNÍCH ÚPRAV

KOLEM ČOV A KONSTATOVÁNO, ŽE TERMÍN BYL SPLNĚN

16.7.2022

SOBOTA

POČASÍ :

JASNO 15°C - 24°C

PRÁCOVNÍCI : VUS - TUP, VUS 5, ŠKOLNÍ 2

PRÁCOVNÍ DOBA : 7⁰⁰ - 17⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE : BAOB

PROVÁDÍ SE :

- DODATEČNÉ POŘÁDKY TDS

- ČOV - PROHLoubENÍ KOTVA POTOKA A ZAČISTĚNÍ SVAHŮ

- ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVBY

17.7.2022

NEDELE

POČASÍ :

JASNO 9°C - 23°C

PRÁCOVNÍCI : VUS - 2

PRÁCOVNÍ DOBA : 7⁰⁰ - 17⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE : Ø

PROVÁDÍ SE - DODATEČNÉ POŘÁDKY TDS

- VYHAZÁVÁNÍ ŽACET ERCELITEM DLE ZÁPISU TDS

18.7.2022

PONDĚLÍ

ZÁPIS ZHOTOVITELÉ:

ÚPOZORNĚNÍ OBZEDNATELÉ NA SKUTEČNOSTI, OBZEDNATEL

PLÁNUJE OPRAVU ŽST, KANALIZACE DN 600. TATO OPRAVA

BĚŽÍ V PŘEDNĚTU DĚLŮ ZHOTOVITELÉ. ZHOTOVITELI

TÍMTO VZLYKA PŘEZKAZKA V PROVEDENÍ DÍLA NA STEŽ A.

NETUŽE PROVEŠT. PÍKALŮ ZAPRAVŮLÍ KOMUNIKACI.

ZADÁNÍ OBZEDNATELÉ O SDELEHŮ TERENŮ, KŮT BODE

NĚT PROVEDELSU OPRAVU ŽST. KANALIZACE DN 600 NA

STEŽ A.

18.7.2009

PONDĚLÍ

POČASI: JASNO 16°C - 28°C

PRACOVNÍCI: VHS-TLP, VHS 7, ŠKVAŘ 2

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰-18⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: BAGER 2x, NÁKLADNÍ AUTO, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE: - DODATEČNÉ POŽADAVKY TDS

- ÚPRAVY SVALŮ A DNA POTOKA - VÝUSTNÍ OBJEKT

- TRÍDĚNÍ ODPADU NA NEZDROBNIL

- ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVBY

- VYMAZÁVÁNÍ ŠACHET ERGELITEM DLE ŽÁDOSTI TDS

19.7.2009

ÚTERÝ

POČASI: JASNO 15°C - 35°C

PRACOVNÍCI: VHS-TLP, VHS 7, ŠKVAŘ 2

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰-18⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: BAGER 2x, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE: - DODATEČNÉ POŽADAVKY TDS

- PROPUSTEK 2 NÁTĚR STĚNY A STĚN 2x ALP

- PROPUSTEK 3 - ZÁKLAD POD STĚNOU 2 KAMENE

- VYZDÍVÁNÍ SVALŮ POTOKA 2 KAMENE V MÍSTECI PŘÍPOJEK

- ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVBY, ČERPÁNÍ VODY

20.7.2009

STŘEDA

POČASI: JASNO 18°C - 29°C

PRACOVNÍCI: VHS-TLP, VHS 7, ŠKVAŘ 2

PRACOVNÍ DOBA: 6⁰⁰-18⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: BAGER, NÁKLADNÍ AUTO, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- VYZDÍVÁNÍ SVALŮ POTOKA 2 KAMENE V MÍSTECI PŘÍPOJEK

- VÝUSTNÍ OBJEKT - ZPEVNĚNÍ SVALŮ LOKOVÝMI KAMENY

- ČERPÁNÍ VODY

- ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVBY

ZÁPIS ZHOTOVITELE:

DROBNÉ VADY A NEDODĚLKY Z PŘEJÍMACÍHO ŘÍZENÍ UPLATNĚNÉ

TDS / OBJEDNATEL BYLY V DOHODNUTÉM TERMÍNU DO 19.7.2009

ODSTRANĚNY. VYZÝVÁME OBJEDNATELE K POTVRZENÍ

PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ MOTOVÉHO DÍLA A ODSTRANĚNÍ

DROBNÝCH VAD. URGENTNĚ ŘEŠENÉ ZMĚNY ZEMĚNA

FINÁLNÍ ZAPRAVENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A LIKVIDACE

KONTAMINOVANÉHO VÝKOPKU Z KANALIZACE

21.7.2022

ÚTULEK

POČASÍ :

JASNO 13°C - 30°C

PRACOVNÍCI : VLS-TLP, VLS-7, SKRVAŇ 2

PRACOVNÍ DOBA : 7⁰⁰ - 18⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE : BAGR 2, TRAKTORBAGR, NÁKLADNÍ AUTO, HALA MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE : - DODATEČNÉ POŘÁDKY TDS

- DLAŽDĚNÍ KAMENEM DNO PROPUSTKU 3

- VYDÍVÁNÍ SVANŮ POTOKA 2 KAMENE V HÍSTECH PŘÍPOJEK

- PŘÍPRAVA PRO BEDNĚNÍ STŘOPU PROPUSTKU 3

- ODSTRANOVÁNÍ VAD & NEDODĚLKŮ

22.7.2022

PÁTEK

POČASÍ :

JASNO 18°C - 28°C

PRACOVNÍCI : VLS-TLP, VLS-7, SKRVAŇ 2

PRACOVNÍ DOBA : 7⁰⁰ - 18⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE : BAGR 2, NÁKLADNÍ AUTO, HALA MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE : - DODATEČNÉ POŘÁDKY TDS

- VYDÍVÁNÍ SVANŮ POTOKA 2 KAMENE V HÍSTECH PŘÍPOJEK

- PROPUSTEK 3 - BEDNĚNÍ STŘOPU

- ODSTRANOVÁNÍ VAD & NEDODĚLKŮ NERADNÍČÍCH

V UŽÍVÁNÍ DÍLA DLE OZNAČENÍ

23.7.2022

SOBOTA

POČASÍ :

JASNO 13°C - 27°C

PRACOVNÍCI : VLS-TLP, VLS 2

PRACOVNÍ DOBA : 7⁰⁰ - 14⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE : HALA MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE : - DODATEČNÉ POŘÁDKY TDS

- DEMONTÁŽ OBRUBNÍKŮ

- ÚKLID A ZABEZPEČENÍ STAVENISTĚ

- PROPUSTEK 3, VÁZÁNÍ VÝSTUŽE

Datum

List č.

1660734

Denní záznamy stavby

25.7.2022

PONDĚLÍ

POČASI: JASNO 19°C - 24°C

PRACOVNÍCI: VHS - THP, VHS - G, ŠKVAŘ 2

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: BAGR 2x, NÁKLADNÍ AUTO, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE: 1 - DODATEČNÉ POŽADAVKY TDS

- VYZDÍVÁNÍ SVAHŮ POTOKA Z KAMENE V MÍSTECH PŘÍPOJEK

- PROPUSTEK 3 BEDNĚNÍ STROPU, VÁZÁNÍ VÝZTUŽE

- ODSTRANOVÁNÍ VAD A NEDODĚLKŮ NEBRÁNÍČIČI V ÚŘIVÁNÍ

DÍLA DLE SEZNAMU

26.7.2022

ÚTERÝ

POČASI: POLOJASNO 17°C - 28°C

PRACOVNÍCI: VHS - THP, VHS - G, ŠKVAŘ 2

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: BAGR 2x, NÁKLADNÍ AUTO, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE: 1 - DODATEČNÉ POŽADAVKY TDS

- PROPUSTEK 3, VÁZÁNÍ VÝZTUŽE

- VYZDÍVÁNÍ SVAHŮ POTOKA Z KAMENE V MÍSTECH PŘÍPOJEK

- UKLID PRACOVNÍSTE

27.7.2022

STŘEDA

POČASI: POLOJASNO 16°C - 20°C

PRACOVNÍCI: VHS - THP, VHS - G, ŠKVAŘ 2

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: BAGR 2x, NÁKLADNÍ AUTO, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE: 1 - DODATEČNÉ POŽADAVKY TDS

- VYZDÍVÁNÍ SVAHŮ POTOKA Z KAMENE V MÍSTECH PŘÍPOJEK

- PROPUSTEK 3, VÁZÁNÍ VÝZTUŽE

- ODSTRANOVÁNÍ VAD A NEDODĚLKŮ NEBRÁNÍČIČI

V ÚŘIVÁNÍ DÍLA DLE SEZNAMU

ZÁPIS ZHOTOVITELÉ

DNES PROBĚHLA KONTROLA VÝZTUŽE STROPU

NA PROPUSTKU 3, TDS POUŽIL BEZONÁŠ

müller / litondot

Datum:

List č.

1660735

Denní záznamy stavby

28.7.2022

STÁTEK

POČASÍ: POLOJASNO 13°C - 28°C

PRACOVNÍCI: 1 VHS TP, VHS G, ŠKRAVN 2

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰ HODIN

PROVÁDÍ SE: - DODATEČNÉ POŽADAVKY TDS

- BETONÁŘ STROPU PROPUSTKY 3

- ODSTRANOVÁNÍ VAD A NEODĚLKŮ NEBRÁNÍČIČI

V UŽÍVÁNÍ DILA

②

29.7.2022

PÁTEK

POČASÍ: JASNO 18°C - 32°C

PRACOVNÍCI: 1 VHS TP, VHS G, ŠKRAVN 2

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: BAGR 2x, NÁKLADNÍ AUTO, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE: - DODATEČNÉ POŽADAVKY TDS

- VYDÍVÁNÍ ŠKALŮ POTOKA 2 KAMENE V MÍSTECH PŘÍPOJEK

- ÚKLID STAVBY, ODVOD ODPADU

- VYTRHÁVÁNÍ ODPUVNÍKŮ STOKA B2-1, B2

- ODSTRANOVÁNÍ VAD A NEODĚLKŮ NEBRÁNÍČIČI

V UŽÍVÁNÍ DILA DLE SEZNAMU

②

30.7.2022

SOBOTA

POČASÍ: JASNO 19°C - 32°C

PRACOVNÍCI: 2 VHS

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: 1x

PROVÁDÍ SE: - DODATEČNÉ POŽADAVKY TDS

- ODSTRANOVÁNÍ VAD A NEODĚLKŮ NEBRÁNÍČIČI

V UŽÍVÁNÍ DILA DLE SEZNAMU

②

ZÁPIS ZHOTOVITELE

URGENTNĚ TDS/OBJEDNATEL K SOUČINNOSTI VYŘEŠENÍ

ZÁPISU ZHOTOVITELE ZE DNE 30.7.2022 VE STAVEBNÍM

DENÍKU.

②

1.8.2022

PONDĚLÍ

POČASI: JASNO 18°C - 30°C

PRACOVNÍCI: VHS-TLP, VHS-8, ŠKVAŇ 2

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: BAGER 2x, NÁKLADNÍ AUTO, LNC, TRAKTOR BAGER

MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE: - DODATEČNÉ POŽADAVKY TDS

- PROPUSTEK 2 - ZDĚNÍ Z KAMENE, USAZOVÁNÍ OBRUBNÍKŮ

USAZOVÁNÍ SLOUPKŮ ZÁBRADLÍ

TERENNÍ ÚPRAVY

- VÝKLID DEŽIDEPONIE

- ODSTRANOVÁNÍ VAD A NEDODĚLKŮ NEBRÁNÍČIČI

V UŽÍVÁNÍ DÍLA DLE SEZNAMU

2.8.2022

ÚTERÝ

POČASI: JASNO 18°C - 34°C

PRACOVNÍCI: VHS-TLP, VHS-8, ŠKVAŇ 2

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: BAGER 2x, NÁKLADNÍ AUTO, LNC, TRAKTOR BAGER

MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE: - DODATEČNÉ POŽADAVKY TDS

- OPRAVA VÝMĚNA DESTONÉ KANALIZACE OD Ž.P.

DO POTOKA 10 MM

- PROPUSTEK 2 - ZDĚNÍ Z LOHOVÉHO KAMENE

- ODSTRANOVÁNÍ VAD A NEDODĚLKŮ NEBRÁNÍČIČI

V UŽÍVÁNÍ DÍLA DLE SEZNAMU

3.8.2022

STŘEDA

POČASI: JASNO 18°C - 34°C

PRACOVNÍCI: VHS-TLP, VHS-8, ŠKVAŇ 2

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: BAGER, NÁKLADNÍ AUTO, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE: - DODATEČNÉ POŽADAVKY TDS

- BOURÁNÍ OBRUBNÍKŮ STOKA B2, B2-V

- PLOŠNÍ ZDĚNÍ Z LOHOVÉHO KAMENE PROPUSTEK 2

- ODSTRANOVÁNÍ VAD A NEDODĚLKŮ NEBRÁNÍČIČI

V UŽÍVÁNÍ DÍLA DLE SEZNAMU

4.8.2022
ČTVRTEK

POČASI: JASNO 18°C - 34°C
 PRACOVNÍCI: VHS-TYP, VHS 2, ŠKRVAN 2
 PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰ HODIN
 MECHANIZACE: BAGR, NÁKLADNÍ AUTO, MALÁ MECHANIZACE
 PROVÁDÍ SE: - DODATEČNÉ POŽADAVKY TDS
 - BOURÁNÍ OBRUBNÍKŮ STOKA B2, B2-1
 - ÚPRAVA PODLOŽÍ POD OBRUBNÍKY
 - ODSTRANOVÁNÍ VAD A NEDODĚLKŮ NEBRÁNÍČÍCH
 V UŽÍVÁNÍ DÍLA DLE SERNAMU

5.8.2022

PÁTEK

POČASI: JASNO 17°C - 33°C
 PRACOVNÍCI: VHS-TYP, VHS 2
 PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ HODIN
 MECHANIZACE: MALÁ MECHANIZACE
 PROVÁDÍ SE: - DODATEČNÉ POŽADAVKY TDS
 - SVAŘOVÁNÍ ZÁBRADLÍ PROPUSTEK 2, NATĚR
 - SPÁROVÁNÍ DLÁŽDENÍ 2 KAMENE
 - ODSTRANOVÁNÍ VAD A NEDODĚLKŮ NEBRÁNÍČÍCH
 V UŽÍVÁNÍ DÍLA DLE SERNAMU

6.8.2022

SOBOTA

POČASI: JASNO 17°C - 32°C
 PRACOVNÍCI: VHS-4, ŠKRVAN 2
 PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 15³⁰ HODIN
 MECHANIZACE: BAGR, NÁKLADNÍ AUTO, MALÁ MECHANIZACE
 PROVÁDÍ SE: - DODATEČNÉ POŽADAVKY TDS
 - OPRAVY ZÁBRADLÍ KOLEM POTOKA
 - BOURÁNÍ OBRUBNÍKŮ STOKA B2
 - ODSTRANOVÁNÍ VAD A NEDODĚLKŮ NEBRÁNÍČÍCH
 V UŽÍVÁNÍ DÍLA DLE SERNAMU

8.8.2022

ZÁPIS ZKOTOUTELÉ:
 - UPŘESŇUJTE OBJEDNATELE, ŽE ZKOTOUTELI PŘERUŠUJÍ
 PŘEBLÁŽKA V PŘEVÁŽENÍ DÍLA NA STOCZ A - ZAPRAVILI
 KONTROLUJI, OBJEDNATEL STÁLE NEBŮDÍ PROVEDENOU
 OPRAVU DEŠTOVÉ KANALIZACE DN 600, KTERÁ NEBŮDÍ
 PŘEDPŘÍSTAV DODÁVAT ZKOTOUTELI STAUBT. OBJEDNATEL
 ZADÁVÁ OBJEDNATELE O SBLŽENÍ TERMÍNU, KÝ BŮDE
 BÝT PROVEDENOU OPRAVU DEŠT. KAN. DN 600 NA STOCZ A.

8.8.2022

PONDĚLÍ

POČASI: SKORO JASNO 15°C - 27°C

PRACOVNÍCI: V42-TYP, V42-8, ŠKVAŇ 2

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: BAGR 2x, NÁKLADNÍ AUTO, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE: - DODATEČNÉ POŽADAVKY TDS

- PŘÍPRAVA PODKADU POD OBRUBNÍKY

- USAZOVÁNÍ OBRUBNÍKŮ DO BETONU

- ODSTRANOVÁNÍ VAD A NEDODĚLKŮ NEBRÁNÍČIČOU

V UŽÍVÁNÍ DÍLA DLE SEZNAMU

9.8.2022

ÚTERÝ

POČASI: JASNO 14°C - 28°C

PRACOVNÍCI: V42-TYP, V42-8, ŠKVAŇ 2

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: BAGR 2x, NÁKLADNÍ AUTO, TRAKTORBAGR,

MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE: - DODATEČNÉ POŽADAVKY TDS

- BOURÁNÍ OBRUBNÍKŮ STOKA B2, B2-1

- USAZOVÁNÍ OBRUBNÍKŮ DO BETONU STOKA B2

- ODVOZ ODPADU NA HEZIDEFONII

- ODSTRANOVÁNÍ VAD A NEDODĚLKŮ NEBRÁNÍČIČOU

V UŽÍVÁNÍ DÍLA DLE SEZNAMU

10.8.2022

STŘEDA

POČASI: SKORO JASNO 13°C - 26°C

PRACOVNÍCI: V42-TYP, V42-10, ŠKVAŇ 2

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: BAGR 2x, NÁKLADNÍ AUTO, TRAKTORBAGR,

MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE: - DODATEČNÉ POŽADAVKY TDS

- BOURÁNÍ OBRUBNÍKŮ STOKA B2, B2-1

- USAZOVÁNÍ OBRUBNÍKŮ DO BETONU STOKA B2

- ODVOZ ODPADU NA HEZIDEFONII

- SVÁŘENÍ ZÁBRADLI STOKA A3

- ODSTRANOVÁNÍ VAD A NEDODĚLKŮ NEBRÁNÍČIČOU

V UŽÍVÁNÍ DÍLA DLE SEZNAMU

Datum

List č.

1660739

Denní záznamy stavby

11.8.2022

ZÁPIS ZHOTOVITELE

DNEŠ BYLY PŘEMĚNY KLÍČE OD BUDOV ČOU - 3x
A OD BRÁNY NA PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACI - 3x

11.8.2022

ČTVRTEK

POČASÍ: SKORO JASNO 13°C - 26°C

PRACOVNÍCI: VUS-TLP, VUS-8, ŠKARVÁN 2

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: BAGER 21, NÁKLADNÍ AUTO, TRAKTORBAGER,
MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE: - DODATEČNÉ POŽADAVKY TDS

- ROVRÁNÍ OBRUBNÍKŮ NA STOC B2-1 A B2

- ÚPRAVA PODLOŽÍ PRO POKLÁDKU OBRUBNÍKŮ

- ŘEZÁNÍ ASFALTU OCHODNÍKŮ STOKA B2

- DOPRAVA A ÚPRAVA KOMUNIKACE STOKA A3

- ZKOUŠKY ÚČINNOSTI STOKA B1

12.8.2022

ZÁPIS ZHOTOVITELE:

- DNEŠNÍHO DNE OBJEDNATEL A TDS DOUHLASKI
POZPOČETI NA PŘETŘÍDELI A PŘEDRČELI VÝVOPLU
ŽETULY NA PŘEZIDŽPOLI PŘESLAV A TECHOLUPY.
ZLŮ.5 LEDEŠTÍ KLUKACI KONSTATOVANÉ ŽETULY
DLE PLATNÉ LEGISLATIVY.

ZA ZHOTOVITELE:

Petr Kudělka

Datum

Denní záznamy stavby

12.8.2022

PÁTEK

POČASI: SKORO JASNO 14°C - 28°C

PRACOVNÍCI: VHS-TLP, VHS 8, ŠKVAŇ 2

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ HODINMECHANIZACE: 2x BAGR, TRAKTORBAGR, NÁKLADNÍ AUTO,
NÁLA MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE: - DODATEČNÉ POŽADAVKY TDS

- VYBOURÁNÍ ORBURNÍKŮ NA STOCE B2-1

- ÚPRAVA PODLOŽÍ POD ORBURNÍKY A JEJICH POKLÁDKA
NA STOCE B2

- ŘEZÁNÍ CHODNÍKŮ

②

15.8.2022

PONDĚLÍ

POČASI: JASNO 16°C - 29°C

PRACOVNÍCI: VHS-TLP, VHS 8, ŠKVAŇ 2

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ HODINMECHANIZACE: BAGR - 2x, TRAKTORBAGR, NÁKLADNÍ AUTO,
NÁLA MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE: - DODATEČNÉ POŽADAVKY TDS

- ÚPRAVA PODLOŽÍ POD ORBURNÍKY

- BOURÁNÍ ORBURNÍKŮ NA STOCE B2

- ODSTRANOVÁNÍ VAD & NEDODĚLKŮ

②

16.8.2022

ÚTERÝ

POČASI: JASNO

PRACOVNÍCI: VHS-TLP, VHS-8, ŠKVAŇ 2

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ HODINMECHANIZACE: BAGR 2x, TRAKTORBAGR, NÁKLADNÍ AUTO,
NÁLA MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE: - DODATEČNÉ POŽADAVKY TDS

- POKLÁDKA ORBURNÍKŮ DO BETONU STOKA B2

- ÚPRAVA PODLOŽÍ POD ORBURNÍKY

- ŘEZÁNÍ CHODNÍKŮ

- UKLID STAVENIŠTĚ

- ODSTRANOVÁNÍ VAD A NEDODĚLKŮ NEBOHÁKŮ
V UŽÍVÁNÍ DÍLA DLE SEZNAMU

②


ZÁPIS ZHOTOVITELE

URČUJEME TDS / OBJEDNATEL K SOUČINNOSTI VYŘEŠENÍ

ZÁPISU ZHOTOVITELE ZE DNE 20.7.2022 VE

STAVEBNÍM DENÍKU

Sborník formulářů PRO STAVBY



✓ kniha A4

✓ 54 listů

✓ obsahuje formuláře pro přípravu stavby
a staveniště, realizaci stavby, přejímky
a kolaudaci stavebního díla

✓ obj. č.: 1265

www.optys.cz

OPTYS®

© 2012 OPTYS, spol. s r. o. • www.optys.cz • Český výrobek



8590384126806

JHY