

PŘEDSLAV - ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

STAVEBNÍ DENÍK

Stavební deník

č. 13

SAMOPROPIS
53 listů

OD 14.11.2022 DO

Firma: MOS BRNO, a.s.
OLOMOUCKÁ 704/174
627 00 BRNO

Stavební deník

Stavby: PŘEDSLAV - ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ
ODPADNÍCH VOD.

Stručné informace k vedení stavebního deníku uvnitř.

Základní list - adresář

pro objekt	PŘEDSLAV - ODKALYZOVÁNÍ A ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD.	kraj	PLZEŇSKÝ
část / úsek	KANALIZACE	okres	KLATOVY
obec	PŘEDSLAV	místo / adresa	PŘEDSLAV

Zúčastněné strany

jména, adresy a telefonní kontakty odpovědných zástupců

Objednatel (Investor)	OBEC PŘEDSLAV PŘEDSLAV 53 339 01 KLATOVY STAROSTA: p. Bc. MILOSLAV KREUZER
Technický (stavební) dozor investora	Ing. MICHAL MAREŠ; ADRESA: 723 642 546 602 148 016
Stálý	Ing. DRAHOŠLAV KOUŘA; ADRESA: 777 835 732
Průběžný	KOORDINÁTOR BOŽP: p. PETR KOUŘA 777 835 732
Generální zhotovitel (dodavatel)	IMOS BRNO, a.s.; IČO: 253 222 57
Zhotovitel stavební části	
Zhotovitel technologické části	
Hlavní stavbyvedoucí	Ing. ALBŠ ŠPIGLAR; p. PETR KUDELA 730 181 259
Stavbyvedoucí	p. KAREL ČRHA 603 279 982
Generální projektant	VEDOHOSPODÁŘSKÝ ŘEŠIK a.s.; IČO: 626 23508
Odpovědný projektant	
Autorský dozor	Ing. JAN VRANÝ 734 682 669

Změny a doplňky

--	--

Přehled smluv se stavbou souvisejících

Den uzavření smlouvy	Smluvní strany	Předmět smlouvy	Číslo dokladu
29.1.2020	OBEC PŘEDSLAV MOS BRNO, a.s.	SMLOUVA O DÍLO	
15.12.2022	DOHODA O NAROVNÁNÍ MIZI: OBEC PŘEDSLAV MOS BRNO, a.s.	DOHODA O NAROVNÁNÍ	

Lhůtník

Den uzavření smlouvy

Stručné informace

k vedení stavebního deníku (dále SD)

Při vyplňování SD je uživatel povinen řídit se platnými předpisy.

SD slouží k dennímu vedení záznamů o všech důležitých skutečnostech od odevzdání staveniště (pracoviště), zahájení až po ukončení dané stavby

SD je důležitým dokumentem mimo jiné i při šetření závažných pracovních úrazů, poruch, havárií technických zařízení, nehod

SD vede příslušný stavební mistr, stavbyvedoucí nebo pověřený vedoucí party dodavatele stavebních prací

do SD dále můžou provádět zápisy investor, stavební dozor, zodpovědný projektant, ostatní dodavatelé stavby, kontrolní orgány (státní, firemní)

Před zahájením povolené stavby musí být proveden písemný zápis o odevzdání pracoviště dodavateli stavebních prací, ve kterém musí být mimo jiné obsaženy vzájemné vztahy, povinnosti, závazky v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, požární ochrany (buď samostatný zápis, nebo zápis ve SD, nebo obsaženo v HS)

Do SD se denně zapisuje evidence pracovníků od nástupu do práce až po opuštění pracoviště, stav počasí, teplota ovzduší, popis, množství provedené práce, spotřeba materiálu, jméno, příjmení a podpis pracovníka, který provedl zápis

Do SD se dále zapisuje

- seznámení ostatních dodavatelů s požadavky bezpečnosti práce obsažených v projektu a dodavatelské dokumentaci stavby,
 - seznámení určitých pracovníků provozovatele s riziky stavební činnosti (při stavebních pracích za provozu),
 - seznámení pracovníků dodavatele stavebních prací s dodavatelskou dokumentací, technologickým, pracovním postupem (u velkých akcí), u stavebních prací malého rozsahu opatření odp. vedoucího k zajištění bezpečnosti práce a seznámení pracovníků před započatím jednotlivých prací,
 - opatření, vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu stavebních prací,
 - investorský, stavební, projektantský dozor,
 - schválení víceprací, změn,
 - odevzdání, převzetí vyznačených inženýrských sítí,
 - seznámení pracovníků s technologickými postupy při práci ve výškách, na střeších, pracích bouracích, nad sebou, zemních, montážních, osazování dílců, přeprava strojů, pracích se živnicemi, při lepení podlahových krytin apod.,
 - odevzdání, převzetí armatury, bednění, podpěrných konstrukcí, instalaci el. stavebních vrátků, lešení o výšce pracovní podlahy nad terénem, podlahou 1,5 m a výše, schválení nosné konstrukce kladek, místa zavěšení zvedáků, kladkostrojů, směrů potrubí od strojních omítaček, čerpadel,
 - výsledky kontrol staveništních komunikací, dodržování technologických, pracovních postupů při pracích ve výškách, na střeších, bouracích, nad sebou, zemních, montážních, ukládání betonové směsi, přebírání a kontroly dílců,
 - seznámení obsluh strojů s místními provozními podmínkami,
 - výsledky průzkumu před zahájením bouracích prací a příkazy k zahájení bouracích prací, odbedňování,
 - kontroly lešení (každých 14 dnů nebo 1x měsíčně dle druhu), kontroly el. staveb. vrátků (každých 14 dnů), kontroly po mimořádných povětrnostních podmínkách,
 - seznámení pracovníků s návody výrobců OOPP v případě používání osob. zajištění ve výškách
- SD musí být po celou dobu výstavby k dispozici** na stavbě a určenou dobu se musí archivovat.

Datum

14.11.20

PONDEL

- 15.11
UTE

[illegible]

- | | |
|--|----|
| | AG |
| | SZ |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

10

2216956

Datum

List č.

Denní záznamy stavby

14.11.2022

PONDĚLÍ

POČASÍ: ZATAŽENO 2°C - 5°C

PRACOVNÍCI: 6

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: TRÍDIČKA, BAGR 2x, TRAKTORBAGR, NAKLADAČ

PROVÁDÍ SE:

- TRÍDĚNÍ VÝKOPKŮ NA MEZIDEFONII
- ÚPRAVY KOMUNIKACÍ POD BALENOU
- ČISTĚNÍ KOMUNIKACÍ

15.11.2022

ÚTERÝ

POČASÍ: ZATAŽENO 2°C - 7°C

PRACOVNÍCI: 6

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰ HODINMECHANIZACE: TRÍDIČKA, BAGR 2x, TRAKTORBAGR, NAKLADAČ
NAKLADNÍ AUTO

PROVÁDÍ SE:

- TRÍDĚNÍ VÝKOPKŮ NA MEZIDEFONII
- ÚPRAVY KOMUNIKACÍ POD BALENOU
- ČISTĚNÍ KOMUNIKACÍ, ODVOZ MATERIÁLU NA MEZIDEFONII

16.11.2022

STŘEDA

POČASÍ: ZATAŽENO, SLABÝ DEŠT 3°C - 7°C

PRACOVNÍCI: 7

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰ HODINMECHANIZACE: TRÍDIČKA, BAGR 2x, NAKLADNÍ AUTO 3x,
NAKLADAČ, TRAKTORBAGR, FREZA

PROVÁDÍ SE:

- TRÍDĚNÍ VÝKOPKŮ NA MEZIDEFONII
- ÚPRAVY KOMUNIKACÍ POD BALENOU
- FREZOVÁNÍ KOMUNIKACE POD BALENOU

Datum

Denní záznamy stavby

12.11.2022

PÁTEK

POČASI: ZATAŽENO, SLABÝ DÉŠŤ -1°C -5°C

PRACOVNÍCI: 3

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰-16⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: BAGR, NÁKLADNÍ AUTO, TRAKTORBAGR

PROVÁDÍ SE:

- ÚPRAVY KOMUNIKACE POD BALENOU

21.11.2022

PONDĚLÍ

POČASI: OBLAČNO -1°C -1°C

PRACOVNÍCI: VHS-TLP, 10 VHS

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰-16⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: BAGR 2x, TRÍDIČKA, TRAKTORBAGR, NAKLADAC, NÁKLADNÍ AUTO 2x, FRÉZA

PROVÁDÍ SE:

- TRÍDĚNÍ VÝKOPKŮ NA HEZIDEPONII

- BOURÁNÍ OPRAVNÍKŮ

- FRÉZOVÁNÍ KOMUNIKACE

- ÚPRAVY KOMUNIKACE POD BALENOU

- DOVOZ ŠTERKODRŽE

22.11.2022

ÚTERÝ

POČASI: ZATAŽENO, SLABÝ DÉŠŤ 0°C -3°C

PRACOVNÍCI: VHS-TLP 2, 12

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰-16⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: BAGR, TRÍDIČKA, TRAKTORBAGR, NAKLADAC, NÁKLADNÍ AUTO 2x, FRÉZA

PROVÁDÍ SE:

- FRÉZOVÁNÍ KOMUNIKACE

- ÚPRAVY KOMUNIKACE POD BALENOU

- BOURÁNÍ KOLEM OBROV

03.11.2022 POČASI:

STŘEDA

PRACOVNÍCI: VUS TYP 15

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: TRÉDIČKA, BAGR 2x, TRAKTORBAGR, NAKLADAČ, FREZA, NÁKLADNÍ AUTO 2x

PROVÁDÍ SE:

- TRÉDĚNÍ VÝKOPKŮ NA HEZIDEFONII
- ÚPRAVY KOMUNIKACÍ POD BALENOU
- DOVOZ FREZOVANÉ

24.11.2022

POČASI: ZATAŽENO, DEŠT 3°C - 7°C

ČTVRTEK

PRACOVNÍCI: VUS TYP 9

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: TRAKTORBAGR, BAGR 2x, NAKLADAČ, TRÉDIČKA, ŘEZAČKA, VIBRAČNÍ DESKA

PROVÁDÍ SE:

- ODSTRANĚNÍ PODKLADNÍ Vrstvy, ÚPRAVY KOMUNIKACÍ POD BALENOU
- ZHUTNĚNÍ PLÁNE
- VYROVNÁNÍ KOMUNIKACE ASFALTOVÝM RECYKLÁTEM
- ZAŘEZÁNÍ SPAD, ROUBÁNÍ ASFALTU STOKA A, A2

25.11.2022

POČASI: ZATAŽENO 3°C - 5°C

PÁTEK

PRACOVNÍCI: VUS TYP 9

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: TRAKTORBAGR, BAGR 2x, NAKLADAČ, ŘEZAČKA, VIBRAČNÍ DESKA, TRÉDIČKA

PROVÁDÍ SE:

- ÚPRAVY KOMUNIKACÍ POD BALENOU
- ZHUTNĚNÍ PLÁNE
- VYROVNÁNÍ KOMUNIKACE ASFALTOVÝM RECYKLÁTEM
- TRÉDĚNÍ VÝKOPKŮ NA HEZIDEFONII
- ZAŘEZÁNÍ SPAD, VYBOURÁNÍ ASFALTU
- VÝKOP POD OBROUBNÍKY

26.11.2022

SOBOTA

POČASÍ: ZATAŽENO 2°C - 6°C
PRACOVNÍCI: 4PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰-16⁰⁰ HODIN
MECHANIZACE: UHC, IVECO

PROVÁDÍ SE:

- OSAZOVÁNÍ OBRAVNÍKŮ DO BETONU - STOKA B2
- ZABETONOVÁNÍ VJEZDU
- ÚKLID STAVENIŠTĚ

28.11.2022

PONDĚLÍ

POČASÍ: ZATAŽENO 2°C - 3°C
PRACOVNÍCI: 9PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰-16⁰⁰ HODIN
MECHANIZACE: BAGER 3x, TRAKTORBAGER, NAKLADAČ, UHC,

VIBRAČNÍ DESKA, TŘÍDÍČKA, NAKLADNÍ AUTO

PROVÁDÍ SE:

- ÚPRAVY KOMUNIKACÍ POD BALENOU, VYBOURÁNÍ, ZHUTNĚNÍ
- ÚPRAVY RÝH, ODKOP GOMH
- TŘÍDĚNÍ VÝKOPKŮ NA HERIDEPONII

29.11.2022

ÚTERÝ

POČASÍ: ZATAŽENO, DEŠT 2°C - 4°C
PRACOVNÍCI: 9PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰-16⁰⁰ HODIN
MECHANIZACE: BAGER 3x, TRAKTORBAGER, NAKLADAČ, UHC,

VIBRAČNÍ DESKA, TŘÍDÍČKA, NAKLADNÍ AUTO

PROVÁDÍ SE:

- ÚPRAVY KOMUNIKACÍ POD BALENOU STOKA B2
- ÚPRAVY RÝH, ODKOP GOMH STOKA A3, ZHUTNĚNÍ
- VYBOURÁNÍ VLIČNÍKŮ VPUSTI, HONÍČKŮ A JEJICH
USAZENÍ NA VÝŠKU
- TŘÍDĚNÍ VÝKOPKŮ NA HERIDEPONII

Datum

List č.

2216960

Denní záznamy stavby

30.11.2022

STŘEDA

POČASÍ: ZATAŽENO 2°C - 3°C

PRACOVNÍCI: 6

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰-16⁰⁰ HODINMECHANIZACE: BAGR 3x, TRAKTORBAGR, NAKLADAC, UNO,
NAKLADNÍ AUTO 2x, VIBRAČNÍ DESKA, TŘÍDIČKA

PROVÁDÍ SE:

- VÝŠKOVÁ ÚPRAVA ŠACHET, ULIČNÍCH VPUSTÍ, LÍČNÍČKŮ STOKA B2-1
- ÚPRAVY RÝH, ODKOP GOMŮ, LUTNĚNÍ STOKA B2-1
- ÚPRAVY KOMUNIKACÍ POD BALENOU, ZHUTNĚNÍ
- TŘÍDĚNÍ VÝKOPKŮ NA MERIDEPONII

②

1.12.2022

ČTVRTEK

POČASÍ: ZATAŽENO 2°C - 5°C

PRACOVNÍCI: 9

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰-16⁰⁰ HODINMECHANIZACE: BAGR 3x, TRAKTORBAGR, NAKLADAC, UNO,
NAKLADNÍ AUTO 2x, TŘÍDIČKA, VIBRAČNÍ DESKA

PROVÁDÍ SE:

- VÝŠKOVÁ ÚPRAVA ŠACHET, ULIČNÍCH VPUSTÍ, LÍČNÍČKŮ
- ÚPRAVY KOMUNIKACÍ POD BALENOU, ZHUTNĚNÍ
- ZAŘEZÁNÍ ASFALTU V MÍSTECH NAROJENÍ
- TŘÍDĚNÍ VÝKOPKŮ NA MERIDEPONII

②

2.12.2022

PÁTEK

POČASÍ: ZATAŽENO 0°C - 1°C

PRACOVNÍCI: 5

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰-16⁰⁰ HODINMECHANIZACE: BAGR 2x, TRAKTORBAGR, UNO, VIBRAČNÍ VÁLEČ,
NAKLADNÍ AUTO, VIBRAČNÍ DESKA

PROVÁDÍ SE:

- VÝŠKOVÁ ÚPRAVA ŠACHET, ULIČNÍCH VPUSTÍ, LÍČNÍČKŮ
- ÚPRAVY KOMUNIKACÍ POD BALENOU, ZHUTNĚNÍ
- STOKA B2, B1
- ÚPRAVY RÝH, ODKOP GOMŮ, LUTNĚNÍ

②

3.12.2022

SOBOTA

POČASÍ: ZATAŽENO, SNĚHOVÉ PŘEHAŇKY

PRACOVNÍCI: 5

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: BAGR 2x, TRAKTORBAGR, UNC, NÁKLADNÍ AUTO, VÁLEC, VIBRAČNÍ DESKA

PROVÁDÍ SE:

- ZABĚZÁNÍ ASFALTU V MÍSTECU NÁPOJENÍ

- VYBOURÁNÍ ASFALTU

- VÝŠKOVÁ ÚPRAVA ŽACNET

- ROZPROSTŘENÍ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU, LIHTNĚNÍ

5.12.2022

PONDĚLÍ

POČASÍ: ZATAŽENO 2°C - 4°C

PRACOVNÍCI: 7

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: BAGR, TRAKTORBAGR, UNC, NÁKLADNÍ AUTO 2x, VIBRAČNÍ VÁLEC, VIBRAČNÍ DESKA, TŘIDIČKA

PROVÁDÍ SE:

- ZABĚZÁNÍ ASFALTU V MÍSTECU NÁPOJENÍ STOKY B2 NA B

- VYBOURÁNÍ ASFALTU

- ÚPRAVY KOMUNIKACE POD BALENOCU STOKA A1, LIHTNĚNÍ

- VÝŠKOVÁ ÚPRAVA ŽACNET, ULIČNÍCH UPUSTÍ A HRNÍČKŮ

- TŘÍDĚNÍ VÝKOPKŮ NA DEPONII STAVBY

6.12.2022

ÚTERÝ

POČASÍ: ZATAŽENO 2°C - 5°C

PRACOVNÍCI: 11

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰ HODIN

MECHANIZACE: BAGR 2x, TRAKTORBAGR, UNC, TŘIDIČKA, ELEKTROCENTRÁLA, ČERPADLO

PROVÁDÍ SE:

- POKLÁDKA KANALIZACE DN 600

- ZABĚZÁNÍ ASFALTU, VYBOURÁNÍ

- ÚPRAVA RÝHY A PODKLADU STOKA A3

- VÝŠKOVÁ ÚPRAVA ŽACNET, HRNÍČKŮ

- TŘÍDĚNÍ VÝKOPKŮ NA DEPONII STAVBY

7.12.2022

STŘEDA

POČASÍ: ZATAŽENO 3°C-5°C

PRACOVNÍCI: 11

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰-17³⁰ HODINMECHANIZACE: BAGR 2x, TRAKTORBAGR, UNO, FRÉZA,
NÁKLADNÍ AUTO, TŘÍDIČKA, VIBRAČNÍ DESKA

PROVÁDÍ SE:

- POKLÁDKA KANALIZACE DN 600
- VYBOURÁNÍ KAMENE V MÍSTĚ NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍM PROPUSTKU
- FREZOVÁNÍ POUVRCHU NA STOCE B2, DOSYP DECYKLÁTEM, HUTNĚNÍ
- STOKA A3 - ÚPRAVA RÝHY A POUVRCHU, VÝŠKOVÁ ÚPRAVA ŽALUZET A HERNÍČKŮ
- TŘÍDĚNÍ MATERIÁLU NA MEZIDEPONII STAVBY

②

8.12.2022

ČTVRTEK

POČASÍ: OBLAČNO 2°C-3°C

PRACOVNÍCI: 17

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰-16³⁰ HODINMECHANIZACE: FINIŠER, TRAKTORBAGR, BAGR 2x, UNO,
VÁLEC 2x, VIBRAČNÍ DESKA, TŘÍDIČKA

PROVÁDÍ SE:

- KANALIZACE DN 600, POKLÁDKA NÁPOJENÍ DO STÁVAJÍCÍHO PROPUSTKU, DOPRŮBĚNÍ KAMENEM, DOSYP, OBŠYP PÍSKEM
- POKLÁDÁNÍ VSTUPY AOP 16 V RÝHÁCH NA STOKÁCH B1, B2 A B2-1
- ÚPRAVA RÝHY A POUVRCHU STOKA A3
- VÝŠKOVÁ ÚPRAVA ŽALUZET A HERNÍČKŮ

②

3.12.2022

PÁTEK

POČASÍ: ZATAŽENO - 1°C - 3°C
PRACOVNÍCI: 17PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 16³⁰ HODIN
MECHANIZACE: FINIŠER, TRAKTORBAGER, BAGER 2x, UNO,VIBRAČNÍ VÁLEK 2x, VIBRAČNÍ DESKA,
TRÍDIČKA, PĚCH

PROVÁDÍ SE:

- KANALIZACE DN 600 - STOKA A, ZÁČYF PO VRSTVÁCH
- HUTNĚNÍ PĚCHEM A VIBRAČNÍ DESKOU
- PODKLADNÍ VRSTVY 2 AOP 16 FINIŠEREM,
- HUTNĚNÍ VIBRAČNÍMI VÁLCI
- POKLÁDKA OBRUSNÉ VRSTVY 2 AOP 16 FINIŠEREM,
- HUTNĚNÍ VIBRAČNÍMI VÁLCI, VIBRAČNÍ DESKA
- STOKA B1, B2, B2-1
- TRÍDĚNÍ MATERIÁLU

②

10.12.2022

SOBOTA

POČASÍ: ZATAŽENO, OBLAČNO - 1°C - 3°C
PRACOVNÍCI: 5PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 15³⁰ HODIN
MECHANIZACE: TRAKTORBAGER, UNO, VIBRAČNÍ DESKA,

PĚCH

PROVÁDÍ SE:

- KANALIZACE DN 600 STOKA A, ZÁČYF A HUTNĚNÍ
PO VRSTVÁCH VIBRAČNÍ DESKOU A PĚCHEM
- VÝŠKOVÁ ÚPRAVA ŽÁOCHET A HRNÍČKŮ STOKA B2
- ÚKLID STAVENIŠTĚ

②

12.12.2022
PONDĚLÍPOČASÍ: ZATAŽENO -5°C -1°C
PRACOVNÍCI: 14PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰ HODIN
MECHANIZACE: TRAKTOR, DHC, BAC, FINISER, TRÉDIČKA,VIBRAČNÍ VÁLEČ 2x, VIBRAČNÍ DESKA, PĚCH
PROVÁDÍ SE:


- KANALIZACE DN 600 STOKA A, ZÁSTY A KUTNĚNÍ
PO Vrstvách, NAROVNÁNÍ PŘÍPOJEK
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE K DOMU č.p. 13 DN 195
NAROVNÁNÍ, OBŠYR, ZÁSTY, KUTNĚNÍ PO Vrstvách
- POKLADKA AOP 16 FINISEREM - RÝHY STOKA A, 10
KUTNĚNÍ VIBRAČNÍMI VÁLCI, VIBRAČNÍ DESKOU
- TRÉDĚNÍ MATERIÁLU

13.12.2022

ZÁPIS T8S

S OHLEDEM NA NEPŘÍZNIVÉ KLIMATICKÉ PODMÍNKY
(TEPLOTA RÁNO V PŘEŠLAVI JE -13°) A S OHLEDEM
NA TECHNOLOG. PŘEDPIS POKLADKY ZAKAZUJI PROVÁZENÍ
TĚCHTO PRACÍ - POKLADKY ASFALT. SMĚSI NA KŘÍTNÍCH
KOMUNIKACÍCH PO KANALIZACI V OBCI PŘEŠLAV.
POKRAČOVÁNÍ BUDE MOŽNÉ V PŘÍPADĚ OTEPLENÍ.
SOUCASNĚ BÝDAM O OZNAČENÍ DALŠÍHO POKRAČOVÁNÍ
TĚCHTO PRACÍ.

NA TUTO SKUTEČNOST BYL UPOMÍNÁN STAV. P. KUŠELKA
DNESNÍHO DNE TAKÉ E MAILEM.



Sborník formulářů PRO STAVBY

OPTYS

Sborník
formulářů
pro stavby

54
listů

- ✓ kniha A4
- ✓ 54 listů
- ✓ obsahuje formuláře pro přípravu stavby a staveniště, realizaci stavby, přejímky a kolaudaci stavebního díla
- ✓ obj. č.: 1265

www.optys.cz

OPTYS®

