

14. 10. 2021

Zápis geotechnické služby

Dnes jsem byl přítomen na stavbě za účelem
učebního kolektivu.2a Geotek BS 92
Ing. Němčanský

14. 10. 2021

ČTVRTEK

POČASI: ZATAŽENO, DEŠTĚVÉ PŘEHÁNKY, DEŠT 7°C - 12°C

PRACOVNÍCI: KANALIZACE - SDELNÍCI, STROJNÍCI, ŘIDIČ

MECHANIZACE: 2x BAZO, TRAKTORBAGER, TATRA, MALÁ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE: - 2 DŮVODU DEŠTĚVÝCH PŘEHÁNEK BYLY
PRÁCE PŘERUŠENY

ČOV - ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI

- ÚROVEŇ HLADINY V ČS - 107 MM OD VÝCHODU STĚNY

- ÚROVEŇ HLADINY V BIO 1 - 105 MM OD VÝCHODU STĚNY

15. 10. 2021

PÁTEK

ZÁPIS ZHOTOVITELĚ

DNESNÍHO DNE PROBĚHLA KOORDINAČNÍ SCHŮZKA

MEZI ZÁSTUPCEM SÚS PLZEŇSKÉHO KRAJE - PAN FLAXA
A ZHOTOVITELI STAVBY IMOS BONO, A.S. - PAN KUDELKA.ZÁSTUPCE SÚS ZHOTOVITELI OZNÁMIL, ŽE SI NEPŘEJE
PROVEDENÍ FINÁLNÍHO ZAPRAVENÍ KRAJSKÉ KOMUNIKACE

ČÍSLO 2/117 NA ZIHNÍ ODDĚLÍ ROZŘADUJE PROVEDENÍ

ZÁŘEŽNÍ UDÁN VÝKOPŮ RÝH NA KRAJSKÉ KOMUNIKACI

A ZAPRAVENÍ V OBRUSNÉ ASFALTOVÉ VSTŘE TLOUŠTKY

50 MM.

UPROZDŮVUJE TDS A OBJEDNATELE NA SKUTEČNOST

ŽE VÝŠE UVEDENÝH VZNIKAJÍ ZHOTOVITELI VÍCENÁKLADY

KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ UZAVŘENÉ SOD.

ZÁDAJE TDS A OBJEDNATELE O SOUČINOST PŘI


ŘEŠENÍ DANÉHO PROBLÉMU.

DĚLE ZÁSTUPCE SÚS OZNÁMIL K ZIHNÍ ÚDDĚBĚ NA

KRAJSKÉ KOMUNIKACI 2/117 ABY PAN STAROSTA PISEMNE

OZNÁMIL, ŽE ZIHNÍ ÚDDĚBU BUDE PROVÁDĚT OREC SAM.

Datum	Denní záznamy stavby	List č.
15.10.2021 PÁTEK	POČASI: POLOJASNO 8°C - 14°C PRACOVNÍCI: KANALIZACE - 3 DĚLNÍCI, 2 STROJNÍCI, 1 ŘIDIČ, ČOV - 3 DĚLNÍCI PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰ HODIN MECHANIZACE: 2x BAGR, TRAKTORBAGR, TATRA, MALÁ MECHANIZACE PROVÁDÍ SE: <u>KANALIZACE - VÝKOPOVÉ PRÁCE PRO NÁPOJENÍ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK NA STOKY „B“ A „B1“ Č.P. 71, Č.P. 17</u> ČOV - PŘEČERÁNÍ VODY Z BIO 1 A ČS DO BIO 2 A S1 - ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI UKONČENA V 10⁰⁰ HODIN - ÚROVEŇ HLADINY V BIO 2 - 76 MM OD VRCHOLU STĚNY - ÚROVEŇ HLADINY V S1 - 92 MM OD VRCHOLU STĚNY - ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI ZAČALA V 15³⁰ HODIN	4147915
16.10.2021 SOBOTA	POČASI: JASNO PRACOVNÍCI: KANALIZACE - 3 DĚLNÍCI, 2 STROJNÍCI, 1 ŘIDIČ PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰ HODIN MECHANIZACE: 2x BAGR, TATRA, MALÁ MECHANIZACE PROVÁDÍ SE: - VÝKOPOVÉ PRÁCE PRO NÁPOJENÍ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK NA STOKU „B“ - ROZKLÁDKA POTRUBÍ STOKA „B“ Ø 10 - Ø 11 DN 250 DO PÍSKOVÉHO LOŽE, OBŠYP A ZÁSYP POTRUBÍ - ZÁSYP BÝLY PO VYSTAVĚNÍ HUTNĚNÍ	
17.10.2021 NEDĚLE	POČASI: JASNO PRACOVNÍCI: ČOV - 3 DĚLNÍCI KANALIZACE - 2 STROJNÍCI, 1 ŘIDIČ, 3 DĚLNÍCI PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 18⁰⁰ HODIN MECHANIZACE: 2x BAGR, TATRA, MALÁ MECHANIZACE PROVÁDÍ SE: ČOV - ZDĚNÍ NADZEMNÍ ČÁSTI ČOV KANALIZACE - VÝKOP BÝLY NA STOCE „A“ V ÚSEKU A6 - A7, OBNAZENÍ STÁVAJÍCÍHO VODOVODNÍHO POTRUBÍ NA VODOVODU PROVEDENA SHYBKÁ Z DŮVODU VÍSKOVÉ KOLIZE S KANALIZACÍ	

Datum	Denní záznamy stavby
30.10.2021 SOBOTA	POČASÍ: 3°C - 13°C POLOJASNO PRACOVNÍCI: ČOV - 3 DĚLNÍCI, KANALIZACE - 3 DĚLNÍCI, 2 STROJNÍCI, 1 ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰ HODIN MECHANIZACE: 2x BAGR, TRAKTORBAGR, TATRA, MALÁ MECHANIZACE PROVÁDÍ SE: - VÝKOPOVÉ PRÁCE NA STOCE "B2" VÝKOP V ÚSEKU SB 2.1 - SB 2.2 VÝKOP RÝHY, FREZOVÁNÍ SKALNÍ FREZOU - HORNINA 5-7 - POD ASFALTEM BYL NALEZEN PODZEMNÍ HYDRANT STAROSTA ZAŘÍDIL ODSTÁVKU A PŘELOŽENÍ VODOVODNÍHO HYDRANTU ČOV - VÁZÁNÍ VÝSTUŽE VENCE 
31.10.2021 NEDELE	POČASÍ: POLOJASNO 3°C - 13°C PRACOVNÍCI: 2 DĚLNÍCI, 1 STROJNÍK, 1 ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰ HODIN MECHANIZACE: BAGR, TRAKTORBAGR, TATRA, MALÁ MECHANIZACE PROVÁDÍ SE: - VÝKOPOVÉ PRÁCE NA STOCE "B2" V ÚSEKU SB 2.1 - SB 2.2 - VÝKOP RÝHY, HORNINA 5-7, FREZOVÁNÍ SKALNÍ FREZOU - POKLÁDKA POTRUBÍ DN 150, PÍSKOVÝ PODSYP, GRADY, ČÁSTEČNÝ ZÁSYP RÝHY POD VODOVOD - OSAZENÍ ŽACHTY SB 2.1 
1.11.2021 PONDĚLÍ	POČASÍ: OBLAČNO, DEŠTOVÉ PŘEHÁNKY 2°C - 8°C PRACOVNÍCI: ČOV - 3 DĚLNÍCI KANALIZACE - 2 DĚLNÍCI, 2 STROJNÍCI, 1 ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍ DOBA: 7 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰ HODIN MECHANIZACE: 2x BAGR, TATRA, MALÁ MECHANIZACE PROVÁDÍ SE: - VÝKOP RÝHY NA STOCE "B2" V ÚSEKU SB 2.1 - SB 2.2 NUTNO POUŽÍVAT SKALNÍ FREZU - ČOV - BEZONÁZ VENCE - ZDĚNÍ PŘÍČEK  ZÁPIS ZHOTOVITELE DNES BYLO PŘEMÁNO 24 KS VYPLNĚNÝCH PROTOKOLŮ K K PROVEDENÝM PŘÍPOJKAM  

Datum	4147846
Denní záznamy stavby	
10. 11. 2021	POČASI: OBLAČNO 0°C - 6°C
STŘEDA	PRACOVNÍCI: 2 STROJNÍCI, ŘIDIČ, 2 DĚLNÍCI, 3 ŘIDIČI, 3 DĚLNÍCI
	PRACOVNÍ DOBA: 700 - 1700 HODIN
	MECHANIZACE: 2x BAGR, TRAKTORBAGR, TATRA, MALÁ MECHANIZACE
	KOMUNIKACE: BAGR, 2x NÁKLADNÍ AUTO, MALÁ MECHANIZACE
	PROVÁDÍ SE:
	- VÝKOP RÝHY NA STOCE B2" V ÚSEKU B2-1 - B2-2
	- FRÉZOVÁNÍ SKALNÍ FRÉZOU
	- POKLÁDKA POTRUBÍ DN 250 PÍSKOVÝ PODSYP, ZÁSYP
	- ZÁSYP A KUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH
	POZNÁMKA:
	VODOVOD STÁLE POKRÁČUJE NAD TRASOU KANALIZACE
	KOMUNIKACE:
	<u>- ODKOP ŠD 0/30 PRO DOČASNÉ ZAPRAVENÍ KOMUNIKACE</u>
	<u>VE SPRÁVĚ SUS PK.</u>

11. 11. 2021	POČASI: 2°C - 7°C OBLAČNO
ČTVRTEK	PRACOVNÍCI: 2x STROJNÍK, ŘIDIČ, 2x DĚLNÍK
	KOMUNIKACE: 3 DĚLNÍCI, STROJNÍK, 2x ŘIDIČ
	PRACOVNÍ DOBA: 700 - 1700 HODIN
	MECHANIZACE: 2x BAGR, TRAKTORBAGR, TATRA
	KOMUNIKACE: BAGR, 2x NÁKLADNÍ AUTO
	PROVÁDÍ SE:
	- VÝKOP RÝHY NA STOCE B2" V ÚSEKU ŠB 2-2 - ŠB 2-3
	- FRÉZOVÁNÍ SKALNÍ FRÉZOU, MORNINA S-B
	- ODVOZ MATERIÁLU NA DEPONII STAVBY
	KOMUNIKACE:
	<u>- ODKOP ŠD 0/30 PRO DOČASNÉ ZAPRAVENÍ KOMUNIKACE</u>
	<u>VE SPRÁVĚ SUS PK V ÚSEKU</u>
	<u>ŠA 2 - ŠA-G - STOKA - A</u>
	<u>ŠAG - ŠB-4 - STOKA B</u>
	<u>ŠB4 - ŠB 1-G - STOKA B 1</u>
	<u>ŠB 4G - ŠB 1-1-1 - STOKA B 1-1</u>
	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA ČOV: 2 ŘIDIČI, DĚLNÍK
	<u>- VÝKOP RÝHY PRO POKLÁDKU VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN 83</u>
	<u>VB-3 - VB-4, POKLÁDKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN 83</u>
	<u>VÝRTNÉ TRASOVACÍHO VODŮČE A VYSTRÁŽNÉ FOLIE</u>
	<u>- PÍSKOVÝ PODSYP, OBSYP, ZÁSYP</u>
	<u>- ČERPÁNÍ VODY, ODVOZ MATERIÁLU NA DEPONII STAVBY</u>

Černý AS

Deník zaznamany stavby:

List č.

0669950

Datum:

Zápis geotechnické služby

24.5.2022

Dne 10.5.2022 byly provedeny statické zátěžování
skousky desek s tímto předběžnými výsledky:

2D1 6m od SA 0 → čov $E_{d12} = 786 \text{ MPa}$, poměr = 1,93
2D2 4m od SA 0 → SA1 $E_{d12} = 556 \text{ MPa}$, $\pi = 1,28$

Dne 24.5.2022 byly tyto výsledky:

2D1 14m od SB 1-1 → SB 1-6, $E_{d12} = 140 \text{ MPa}$, poměr = 2,19
2D2 26m od SB 1-6 → SB 1-5, $E_{d12} = 158 \text{ MPa}$, $\pi = 3,5$
2D3 9m od SB 1-1 → SB 1-2, $E_{d12} = 137 \text{ MPa}$, $\pi = 2,8$
2D4 15m od SB 1-1 → SB 4, $E_{d12} = 149 \text{ MPa}$, $\pi = 5,8$

2a Geotex GS a.s.
Ing. Němcanský Jan

POČASÍ: ZATĚŽENO, PŘELÍNKY 9°C-21°C

24.5.2022

PRACOVNÍCI: VHS-TLP, 11 VHS, 4 JARISTAV, 3 SKOKVÁ

ÚTERY

PRACOVNÍ DOBA: 700-1800 HODIN

MECHANIZACE: 2x BAGA, 2x NÁKLADNÍ AUTO, UNO,
TAKÉ MECHANIZACE

PROVÁDÍ SE:

- PŘÍPRAVA ŘEZY NA POKLÁDKU PODKLADNÍ VRSTVY ŽIVICE
- KRAJSKÁ KOMUNIKACE STOKA "B1"
- BOURÁNÍ ASFALTU PO PŘEDLOŽENÍ STOKA "B1"
- ÚKLID A ODVOZ VYBOURANÉHO MATERIÁLU

ZÁPIS TDS:

Sle Informace z výsledků statických skousků - P18
zápis Ing. Němcanského nejsem + podpis
skousky 2D2 a 2D4. Předmět funkce publikován
a zkontrola opakovat.

Jan