



Datum	Denní záznamy stavby
25.10.2021	POČASI: OBLAČNO 0°C - 12°C
PONDĚLÍ	PRACOVNÍCI: ČOV - ZDĚLNÍCI
	KANALIZACE - ZDĚLNÍCI, 2 STROJNÍCI, 1 ŘÍDÍČ
	PRACOVNÍ DOBA: 7 <sup>00</sup> - 18 <sup>00</sup> HODIN
	MECHANIZACE: 2x BAGR, TATRA, TRAKTORBAGR, MALÁ MECHANIZACE
	PROVÁDÍ SE:
	- OBNAŽENÍ VODVODU V KŘÍŽOVATCE NAD SB 1-8
	Z DŮVODU ODPOJENÍ VODVODNÍHO ŘÁDU V ÚSEKU
	SB 1-8 AŽ SB 1-C A JEHO DEMONTÁŽ
	- VÝKOP RÝHY V ÚSEKU SB 1-C - SB 1-7
	- ČERPÁNÍ VODY NA STOPE „A“ A HUTNĚNÍ ZÁSYPU
	V ÚSEKU SA 1 - SA 2
	ČOV - ROZEBÍRÁNÍ STROPNÍHO BEDNĚNÍ, SKLÁDÁNÍ
	- ČERPÁNÍ VODY
	
26.10.2021	POČASI: OBLAČNO 0°C - 10°C
ÚTERÝ	PRACOVNÍCI: ČOV - ZDĚLNÍCI, KANALIZACE - ZDĚLNÍCI, 1 ŘÍDÍČ
	2 STROJNÍCI
	PRACOVNÍ DOBA: 7 <sup>00</sup> - 18 <sup>00</sup> HODIN
	MECHANIZACE: 2x BAGR, TRAKTORBAGR, TATRA, MALÁ MECHANIZACE
	PROVÁDÍ SE:
	ČOV - ROZEBÍRÁNÍ STROPNÍHO BEDNĚNÍ, SKLÁDÁNÍ MATERIÁLŮ
	KANALIZACE: - VÝKOP RÝHY NA STOPE „B“ V ÚSEKU
	B 1-C - B 1-7, Z DŮVODU VYSOKÉ TĚŽKOSTI
	LOBNINY JE NUTNO POUŽÍT SKALNÍ FRÉZU
	- OSAZENÍ ČAOUTY B 1-7
	
	Z DŮVODU NEODDRŽENÍ VZDÁLENOSTI KŘÍŽENÍ SÍTI
	MEZI KANALIZACÍ A PLYNOVODEM, KTERÉ NEODPOVÍDÁ
	POŽADAVKŮ PLYNÁREN JE POTŘEBA UDELAT NA
	PLYNOVODNÍM POTRUBÍ CHRÁNICÍKU VČETNĚ ČIŠŤÁKY
	* ZÁPIS ZHOTOVITELE
	- UPOZORNĚNÍ TDS A OBJEDVATELE NA SKUTEČNOSTI
	V UZAVŘENĚM ROZPOČTU K SOU JE CHYBA VE VÝČETĚ PLOŠKY
	Z. 21 NA STOPE „B“ - ODSTRANĚNÍ PÁSEKŮ.
	DALE V ROZPOČTU PRO ČOV JE CHYBA VE VÝČETU VĚTVĚ PRO
	BET. VĚTVĚ. VŠE POSLÁNO EMAILIEM DNE 24.10.2021 - 15:45H.
	ZAPSAL ZA ZHOTOVITELE: KUDĚLKA P.