Faktura / Daňový doklad

Číslo:4719220803

IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174 Černovice
627 00 BRNO-SLATINA
IČO: **25322257** DIČ: **CZ25322257**
Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně , Oddíl B, vložka 2211

Org. jed.: 0773
Náz. Org. jed.: 0773 Stavbyvedoucí
Zakázka: 201905001
Název zak.: Předslav

Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 63706641/0100
IBAN: CZ6601000000000063706641
BIC: KOMBCZPPXXX
Var. symbol: 4719220803

Odběratel:

Obec Předslav

Předslav 124
KLATOVY
339 01

IČO: **00256021** DIČ: **CZ00256021**

Způsob platby: Příkaz k úhradě
Datum vystavení: 14.03.2023
Datum uskut.zdan.plnění: 27.01.2023
Datum splatnosti: 13.04.2023

Na základě SOD 201905001/ 0562/ 19/ VHS a DS ze dne 29.01.2020, zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací předkládáme fakturu **na akci s názvem "Předslav - odkanalizování"**

Registrační číslo: 1190400271.

Název projektu: Předslav - odkanalizování

Platební podmínky se řídí ujednáním v SOD.

práce dle SoD k 27.1.2023

P.č	Text				DPH		
Množství	MJ	Cena/MJ	%Slevy	Základ	Sazba	Daň	Částka
1	práce dle SoD k 27.1.2023						
1,000		822 850,60		822 850,60	21,00	0,00	822 850,60

Rekapitulace DPH	Základ daně	Sazba daně	Daň	Částka
	822 850,60	21,00	0,00	822 850,60
Celkem DPH	**822 850,60**		**0,00**	**822 850,60**

Částka k úhradě **822 850,60 CZK**

Předmětem fakturace je zdanitelné plnění zařazené do kódů 41-43 klasifikace produkce CZ-CPA. Daň odvede zákazník.

Vystavil: Malíková Hana

IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 174, 627 00 Brno
ekonomický úsek 8

razítko/podpis

za TDS

OBEC PŘEDSLAV

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL č. 19

k soupisu provedených prací

Sledované období: k 27.01.2023

Zhotovitel:	**IMOS Brno a.s.**
IČO:	25322257
Název a sídlo:	**IMOS Brno a.s.**, Olomoucká 704/174, 627 00 Brno-Černovice
Smlouva o dílo zhotovitele č.:	**201905001**

Objednatel:	**Obec Předslav**
IČO:	00256021
Název a sídlo:	**Obec Předslav**, Předslav 53, 339 01 Klatovy
Číslo projektu objednatele:	**1190400271 "Předslav - odkanalizování"**

Odsouhlasené údaje

Rozpočtové náklady fakturačního celku

Název	Rozpočtové náklady celkem	Od zahájení do konce předchozího měsíce	Ve sledovaném období	Od zahájení do konce sledovaného měsíce	Zbývá
1	2	3	4	5	6
Stavební práce - dokončené měrné jednotky bez DPH					
Plnění nepodléhající přenesené daňové povinnosti - snížená sazba DPH					
Plnění nepodléhající přenesené daňové povinnosti - základní sazba DPH					
DPH - snížená sazba					
DPH - základní sazba					
Plnění podléhající přenesené daňové povinnosti - snížená sazba DPH					
Plnění podléhající přenesené daňové povinnosti - **SOD**	39 191 760,20				
Plnění dle ZL č.3	-112 801,85				
Plnění dle ZL č.4	-2 985 889,57				
Plnění dle ZL č.5	-2 833 087,47				
Plnění dle ZL č.6	-1 572 246,03				
Zaokrouhlení			0,13		
Celkem	31 687 735,28	30 864 884,68	**822 850,60**	31 687 735,28	0,00

Tento zjišťovací protokol slouží jako podklad k určení výše dohodnutých měsíčních plateb a nelze jej považovat za doklad o předání a převzetí prací.

Zhotovitel prohlašuje, že při provádění prací na díle nedochází k nelegální práci ve smyslu § 5 zákona č. 435/2004 Sb. v platném znění (zákon o zaměstnanosti).

OBEC PŘEDSLAV

Za objednatele:
Jméno: Bc. Miloslav Kreuzer
Datum: 27.01.2023
Podpis a otisk razítka : ....

Za TDS:
Jméno: Ing. Drahoslav Koura
Datum: 27.01.2023
Podpis a otisk razítka : ....

Za zhotovitele:
Jméno: p. Petr Kudělka
Datum: 27.01.2023
Podpis a otisk razítka : ....

IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174, 627 00 Brno
závod Brno - VHS a DS 14

REKAPITULACE STAVBY

Kod 201905001

Stavba: **"Předslav - odkanalizování"** Datum: **27.01.2023**

Místo **Předslav** Projektant: **Vodohospodářský podnik a.s.**

Objednatel: **Obec Předslav**

Zhotovitel: **IMOS Brno a.s.**

Stavební objekty		Cena dle SOD bez DPH	Cena s DPH	Od zahájení do začátku sled. období	k 27.01.2023	Celkem vč. sledovaného období	Zůstatek k účtování	Plnění vč. sled. období	méněpráce ZL č.3	méněpráce ZL č.4	méněpráce ZL č.5	méněpráce ZL č.6	rozdíl (SoD - vyfakturováno + ZL)
SO 01.1	Stoka A	6 653 055,54	8 050 197,20	5 158 818,56	142 866,77	5 301 685,33	1 351 370,21	79,69%	-64 545,61	-667 747,41	-557 363,04	-61 714,13	0,00
SO 01.2	Stoka A1	1 831 467,31	2 216 075,45	1 528 844,31	59 498,23	1 588 342,54	243 124,77	86,73%	-16 766,23	-148 998,13	-69 291,14	-8 069,25	0,00
SO 01.3	Stoka A2	641 199,50	775 851,40	531 507,67	31 159,93	562 667,60	78 531,90	87,75%	-1 241,71	-49 235,54	-25 453,99	-2 600,65	0,00
SO 01.4	Stoka A3	3 129 511,17	3 786 708,52	2 518 787,87	-38 026,95	2 480 760,92	648 750,25	79,27%	-18 952,54	-184 401,84	-86 466,72	-358 929,09	0,00
SO 01.5	Stoka A4	1 145 507,37	1 386 063,92	686 838,94	-78 602,28	608 236,66	537 270,71	53,10%	-3 195,53	-36 096,21	-26 307,28	-471 671,70	0,00
SO 01.6	Stoka B	8 401 220,37	10 165 476,65	6 827 488,09	105 480,65	6 932 968,74	1 468 251,63	82,52%	-8 100,23	-462 611,59	-747 182,64	-250 357,18	0,00
SO 01.7	Stoka B1	9 723 520,86	11 765 460,24	7 361 551,58	336 928,05	7 698 479,63	2 025 041,23	79,17%	0,00	-1 124 205,33	-745 550,91	-155 285,00	0,00
SO 01.8	Stoka B1-1	811 863,79	982 355,19	581 912,81	22 542,75	604 455,56	207 408,23	74,45%	0,00	-128 523,35	-77 110,47	-1 774,42	0,00
SO 01.9	Stoka B2	3 008 450,96	3 640 225,66	2 479 757,19	122 477,98	2 602 235,17	406 215,79	86,50%	0,00	-122 164,55	-277 933,02	-6 118,19	0,00
SO 01.10	Stoka B2-1	1 627 821,67	1 969 664,22	1 331 507,59	71 178,24	1 402 685,83	225 135,84	86,17%	0,00	-59 756,59	-150 368,66	-15 010,59	0,00
SO 01.11	Stoka B3	809 141,66	979 061,41	557 015,07	14 202,10	571 217,17	237 924,49	70,60%	0,00	-2 149,03	-70 059,60	-165 715,84	0,00
VRN	00 ON a VN	1 409 000,00	1 704 890,00	1 300 855,00	33 145,00	1 334 000,00	75 000,00	94,68%	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	0,00
CENA CELKEM bez DPH		**39 191 760,20**		30 864 884,68	**822 850,47**	31 687 735,15	7 504 025,05	80,85%	-112 801,85	-2 985 889,57	-2 833 087,47	-1 572 246,03	0,00

SOUPIS PRACÍ

Rekapitulace stavby

Objekt: **SO 01.1 - Stoka A**

Místo: Předklášter | Datum: 27.01.2023

Zadavatel: Obec Předklášter | Projektant: Vodohospodářský podnik a.s.

Zhotovitel: BMOS Brno a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ve sledovaném období k 27.01.2023 Množství	Ve sledovaném období k 27.01.2023 Cena	Od počátku Množství	Od počátku Cena celkem [CZK]	Zbývá Množství	Zbývá Cena celkem [CZK]	%	ZL č.3 Množství	ZL č.3 Cena celkem [CZK]	ZL č.4 Množství	ZL č.4 Cena celkem [CZK]	ZL č.5 Množství	ZL č.5 Cena celkem [CZK]	ZL č.6 Množství	ZL č.6 Cena celkem [CZK]	svazek (SoO - vyfakturováno - ZL) Množství	svazek (SoO - vyfakturováno - ZL) Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							6 653 055,54		1 352 508,77		5 301 686,35		1 351 370,19	20,31%		-84 545,61		-867 747,41		-537 363,04		-51 714,12		-
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb a silnic komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo štěrku a s výplní spar ze zámkové dlažby	m2	4,72	102,00	481,44	0,00	-	4,72	481,44	-	-	0,00%		-									-	0,00
2	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1 150,27	43,40	49 921,72	0,00	0,01	1 150,27	49 921,72	-	-	0,00%		-									-	0,00
3	K	113107181	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	234,26	29,80	6 043,91	0,00	0,01	234,26	6 043,91	-	-	0,00%		-									-	0,00
4	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	690,79	41,90	28 944,10	0,00	-	690,79	28 944,10	-	-	0,00%		-									-	0,00
5	K	113154122	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez přetažení v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	1 708,10	91,20	155 778,72	-	-	1 708,10	155 778,72	-	-	0,00%		-									-	0,00
6	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	4,00	81,60	326,40	-	-	4,00	326,40	-	-	0,00%		-									-	0,00
7	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	10,00	77,30	773,00	-	-	10,00	773,00	-	-	0,00%		-									-	0,00
8	K	115101301	Pohotovostní záložní čerpací souprava pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	5,00	150,00	750,00	-	-	5,00	750,00	-	-	0,00%		-									-	0,00
9	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jištovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200	m	46,80	[illegible]	18 088,44	-	-	46,80	18 088,44	-	-	0,00%		-									-	0,00
10	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jištovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500	m	2,10	[illegible]	1 260,84	-	-	2,10	1 260,84	-	-	0,00%		-									-	0,00
11	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jištovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	5,30	[illegible]	1 590,00	-	-	5,30	1 590,00	-	-	0,00%		-									-	0,00
12	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížené vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	88,26	598,00	52 857,74	[illegible]	[illegible]	88,26	52 857,74	-	-	0,00%		-									-	0,00
13	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	33,35	58,40	1 947,64	-	-	33,35	1 947,64	-	-	0,00%		-									-	0,00
14	K	132201204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3	m3	931,59	150,00	144 442,95	-1,18	-176,88	929,15	144 018,25	2,74	424,70	0,29%							-2,74	-424,70	0,00	0,00
15	K	132301203	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	931,59	296,20	275 625,82	14,24	4 219,23	929,15	275 214,23	2,74	811,59	0,29%							-2,74	-811,59	0,00	0,00
16	K	141720017R	Naftový zemní podvrt v hornině tř. 3 až 4, vč.protlačení ocelová chráničky DN 610x12,5 mm a zatažení potrubí PP URZ DN 250 do chráničky	m	21,00	[illegible]	170 625,00	-	-	21,00	170 625,00	-	-	0,00%											-	0,00
17	M	149111120R	trubka ocelová bezešvá ukončená 610 x 12,5 mm	m	22,00	[illegible]	143 325,00	-	-	22,00	143 325,00	-	-	0,00%											-	0,00
18	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příčně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	3 478,46	114,70	399 079,38	23,28	2 667,46	3 468,23	397 805,98	10,23	1 173,38	0,29%							-10,23	-1 173,38	0,00	0,00
19	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příčně, hloubky přes 2 do 4 m	m2	3 478,46	[illegible]	313 061,40	23,28	2 093,05	3 468,23	312 140,70	10,23	920,70	0,29%							-10,23	-920,70	0,00	0,00
20	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	1 025,06	129,40	132 645,35	19,57	2 532,98	1 022,07	132 255,56	3,01	389,49	0,29%							-3,01	-389,49	0,00	0,00
21	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	2 834,54	100,30	284 304,36	111,13	11 149,56	2 826,21	283 488,86	8,33	835,50	0,29%							-8,33	-835,50	0,00	0,00
22	K	167101102	Nakládání, skládání a přehazování neulehlého výkopku nebo sypaniny nekotlovité, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	1 405,97	63,60	89 419,69	60,18	3 827,37	1 401,84	89 157,32	4,13	262,37	0,29%							-4,13	-262,37	0,00	0,00
23	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	435,21	291,80	127 025,38	57,46	11 592,96	435,21	127 025,38	-	-	0,00%											-	0,00
24	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	783,38	499,00	390 906,62	-	-	-	-	783,38	390 906,62	100,00%			783,38	390 906,62							-	0,00
25	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopištích	m3	1 405,97	123,00	172 934,31	70,51	8 672,98	1 401,84	172 426,32	4,13	507,99	0,29%							-4,13	-507,99	0,00	0,00
26	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a šířku zhutnění bez prohození sypaniny	m3	289,65	595,10	172 378,72	12,30	7 318,66	288,80	171 864,88	0,85	505,84	0,29%							-0,85	-505,84	0,00	0,00
27	M	58337000	štěrkopísek netříděný zásypový materiál	-	521,37	[illegible]	64 545,61	209,65	25 619,22	-	-	521,37	64 545,61	100,00%	521,37	64 545,61									-	0,00
28	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	222,33	46,80	10 649,70	92,06	4 296,00	222,33	10 649,70	-	-	0,00%											-	0,00
29	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	222,33	23,30	5 180,29	68,93	2 072,12	222,33	5 180,29	-	-	0,00%											-	0,00
30	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	5,56	[illegible]	639,40	2,22	255,76	5,56	639,40	-	-	0,00%											-	0,00
31	K	171000001R	Hutnící zkoušky, včetnezovací výkresů	kus	10,00	5 550,00	55 550,00	-	-	10,00	55 550,00	-	-	0,00%											-	0,00
32	K	58412000R	Opěrné stěny a dno ve startovacích jámách - silniční panely (výstavovat v ceně)	ks	2,00	10 000,00	20 000,00	-	-	2,00	20 000,00	-	-	0,00%											-	0,00
33	K	461573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	78,19	886,80	69 338,89	5,54	4 908,54	78,19	69 338,89	-	-	0,00%											-	0,00
34	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	4,64	2 846,50	13 207,76	-1,54	-4 781,89	-	-	4,64	13 207,76	100,00%							-4,64	-13 207,76	-	0,00
35	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	690,79	133,50	92 220,47	-	-	690,79	92 220,47	-	-	0,00%											-	0,00
36	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	456,53	155,80	71 127,37	-	-	456,53	71 127,37	-	-	0,00%											-	0,00
37	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednozrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	234,26	354,40	83 021,74	-	-	-	-	234,26	83 021,74	100,00%			234,26	83 021,74							-	0,00
38	K	565146111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednozrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	690,79	412,60	285 019,95	104,61	43 182,91	690,79	285 019,95	-	-	0,00%											-	0,00
39	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	1 312,36	6,50	11 155,06	39,70	337,42	528,50	4 492,25	783,86	6 662,81	59,73%			783,86	6 662,81							0,00	0,00
40	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 1, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 708,10	317,60	542 492,56	-	-	-	-	1 708,10	542 492,56	100,00%			1 708,10	542 492,56							-	0,00
41	K	584851112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	2,95	141,40	417,13	1,18	166,85	2,95	417,13	-	-	0,00%											-	0,00
42	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplnění spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	4,72	336,90	1 590,17	1,20	636,07	4,72	1 590,17	-	-	0,00%											-	0,00
43	M	59245030	dlažba zámková profilová tloušťky 20a15,8cb cm přírodní	m2	1,00	[illegible]	245,00	0,40	98,00	1,00	245,00	-	-	0,00%											-	0,00
44	K	671907114	Úprava rozpevněné komunikace zatlučenou drtí, s rozprostřením a zhutněním	m2	89,60	30,00	2 688,00	15,84	475,20	89,60	2 688,00	-	-	0,00%											-	0,00
45	K	671215121	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160, vč.potrubí	m	179,90	433,30	77 950,67	-	-	179,90	77 950,67	-	-	0,00%											-	0,00

								Ve sledovaném období k 27.01.2023		Od počátku		Zbývá		%	ZL 2.3		ZL 2.4		ZL 2.5		ZL 2.6		rozdíl (SoO - vyfakturováno + ZL)	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]		Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
45	K	871380510	Montáž kanalizačního potrubí z plastu z polypropylenu PP žebrovaného SN 10 DN 250	m	360,00	111,00	39 960,00	2,51	278,39	357,94	39 731,34	2,06	228,66	0,57%							-2,06	-228,66	-	0,00
47	M	28615214PR	trubka kanalizační SN10 PP-UR2 DN 250 mm	m	370,00	[illegible]	253 890,00	2,48	1 679,18	368,52	249 227,68	2,12	1 433,12	0,57%							-2,12	-1 433,12	0,00	0,00
48	K	871370510	Montáž kanalizačního potrubí z plastu z polypropylenu PP žebrovaného SN 10 DN 300	m	168,00	111,00	18 648,00	4,00	444,00	168,00	18 648,00	-	-	0,00%									-	0,00
49	M	28615230PR	trubka kanalizační SN10 PP-UR2 DN 300 mm	m	173,04	[illegible]	154 887,78	2,02	1 802,30	173,04	154 887,78	-	-	0,00%									-	0,00
50	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosečných DN 150	kus	36,00	102,40	3 830,40	-	-	36,00	3 830,40	-	-	0,00%									-	0,00
51	M	28611361R	koleno kanalizace plastové KG 45°, DN 150	kus	18,00	112,00	2 016,00	-	-	18,00	2 016,00	-	-	0,00%									-	0,00
52	M	28611589R	přítka kanalizace plastové KG DN 150	kus	18,00	48,00	864,00	-	-	18,00	864,00	-	-	0,00%									-	0,00
53	K	877350420	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP žebrovaného odboček DN 250	kus	15,00	232,40	3 486,00	-	-	15,00	3 486,00	-	-	0,00%									-	0,00
54	M	28614799R	odbočka 45° pro potrubí kanalizační žebrované PP s odbočkou pro potrubí hladké PVC KG - DN 250/150	kus	15,00	[illegible]	14 550,00	-	-	15,00	14 550,00	-	-	0,00%									-	0,00
55	K	877370420	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP žebrovaného odboček DN 300	kus	2,00	230,40	460,80	-	-	2,00	460,80	-	-	0,00%									-	0,00
56	M	28614772R	odbočka 45° pro potrubí kanalizační žebrované PP s odbočkou pro potrubí hladké PVC KG - DN 300/150	kus	2,00	[illegible]	2 640,00	-	-	2,00	2 640,00	-	-	0,00%									-	0,00
57	K	894411231R	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300	kus	20,00	12 141,60	242 832,00	-	-	19,00	230 690,40	1,00	12 141,60	5,00%							-1,00	-12 141,60	-	0,00
58	M	592241759R	prstenec betonový vyrovnávací 600/40/120 mm	kus	4,00	225,00	900,00	[illegible]	[illegible]	4,00	900,00	-	-	0,00%									-	0,00
59	M	592241769	prstenec betonový vyrovnávací 600/60/120 mm	kus	4,00	250,00	1 000,00	-	-	4,00	1 000,00	-	-	0,00%									-	0,00
60	M	592241799	prstenec betonový vyrovnávací 600/80/120 mm	kus	5,00	275,00	1 375,00	-	-	5,00	1 375,00	-	-	0,00%									-	0,00
61	M	592241770	prstenec betonový vyrovnávací 600/100/120 mm	kus	13,00	300,00	3 900,00	-	-	13,00	3 900,00	-	-	0,00%									-	0,00
62	M	592241771r	prstenec betonový vyrovnávací 600/120/120 mm	kus	8,00	325,00	2 600,00	-	-	8,00	2 600,00	-	-	0,00%									-	0,00
63	M	592241690	skruž betonová přechodová 625-1000/600/120 mm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	20,00	1 920,00	38 400,00	-	-	19,00	36 480,00	1,00	1 920,00	5,00%							-1,00	-1 920,00	-	0,00
64	M	592241800	skruž kanalizační s ocelovými stupadly s PE povlakem 1000/250/120 mm	kus	14,00	965,00	13 790,00	-	-	13,00	12 805,00	1,00	985,00	7,14%							-1,00	-985,00	-	0,00
65	M	592241810	skruž kanalizační s ocelovými stupadly s PE povlakem 1000/500/120 mm	kus	13,00	1 545,00	20 085,00	-	-	12,00	18 540,00	1,00	1 545,00	7,69%							-1,00	-1 545,00	-	0,00
66	M	592241620	skruž kanalizační s ocelovými stupadly s PE povlakem 1000/1000/120 mm	kus	7,00	2 620,00	18 340,00	-	-	6,00	15 720,00	1,00	2 620,00	14,29%							-1,00	-2 620,00	-	0,00
67	M	592243379R	dno betonové šachtové čtvercové se zabudovaným otevřeným vnitřní rozměr 1200 x 1200, S stěny 150 mm, až výška 1500 mm, stupadla s PE povlakem, otvor/ka DN 200 vč. vřetena, ažurové kryty, klíče a nástavce	kus	19,00	7 450,00	141 550,00	-	-	18,00	134 100,00	1,00	7 450,00	5,26%							-1,00	-7 450,00	-	0,00
68	M	592243789R	deska betonové šachtové čtvercové 1200-1000 mm, S 320 mm	kus	1,00	51 700,00	51 700,00	-	-	1,00	51 700,00	-	-	0,00%									-	0,00
69	M	592243780R	deska betonové šachtové přechodové čtvercové 1200-1000 mm, S 320 mm	kus	1,00	4 850,00	4 850,00	-	-	1,00	4 850,00	-	-	0,00%									-	0,00
70	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	54,00	210,00	11 340,00	-	-	52,00	11 180,00	2,00	420,00	3,70%							-2,00	-420,00	-	0,00
71	M	28617259R	vložka šachtová pro potrubí PP-UR2 - DN 300	kus	15,00	1 313,00	19 695,00	-	-	15,00	19 695,00	-	-	0,00%									-	0,00
72	M	28617264R	vložka šachtová pro potrubí PP-UR2 - DN 250	kus	31,00	1 182,50	36 812,50	-	-	31,00	36 812,50	-	-	0,00%									-	0,00
73	M	28617280	vložka šachtová kanalizační pro PVC potrubí DN 150	kus	1,00	513,00	513,00	-	-	1,00	513,00	-	-	0,00%									-	0,00
74	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně mřížoí pro třídu zatížení D400, E600	kus	20,00	1 176,20	23 524,00	-	-	20,00	23 524,00	-	-	0,00%									-	0,00
75	M	55241014RR	poklop šachtový litino-betonový třída D 400, vstup 600 mm, bez ventilace	kus	12,00	2 643,80	31 725,60	-	-	12,00	31 725,60	-	-	0,00%									-	0,00
76	M	55241012RR	poklop šachtový litino-betonový třída D 400, vstup 600 mm, s ventilací	kus	3,00	2 626,80	7 880,40	-	-	3,00	7 880,40	-	-	0,00%									-	0,00
77	M	55241014TR	poklop šachtový litino-betonový třída D 400 - samoniveláční, vstup 600 mm, bez ventilace	kus	2,00	4 316,20	8 632,40	-	-	2,00	8 632,40	-	-	0,00%									-	0,00
78	M	55241012TR	poklop šachtový litino-betonový třída D 400 - samoniveláční, vstup 600 mm, s ventilací	kus	3,00	4 300,00	12 900,00	-	-	3,00	12 900,00	-	-	0,00%									-	0,00
79	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00	[illegible]	399,30	0,40	159,72	1,00	399,30	-	-	0,00%									-	0,00
80	M	422913520	poklop litinový typ - šoupátkový	kus	1,00	690,00	690,00	0,40	276,00	1,00	690,00	-	-	0,00%									-	0,00
81	M	549100000	univerzální podšroubová deska šoupátkové	kus	1,00	182,00	182,00	0,40	72,80	1,00	182,00	-	-	0,00%									-	0,00
82	K	892382121	Tlakové zkoušky vzduchem těsnicích vaků ucpávky vými DN 250	úsek	13,00	1 838,40	23 899,20	-	-	13,00	23 899,20	-	-	0,00%									-	0,00
83	K	892372121	Tlakové zkoušky vzduchem těsnicími vaky ucpávky vými DN 300	úsek	7,00	1 843,20	12 902,40	-	-	7,00	12 902,40	-	-	0,00%									-	0,00
84	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nové kanalizace	m	707,90	73,00	51 675,70	[illegible]	45,29	526,45	38 430,85	181,45	13 245,85	25,63%							-181,45	-13 245,85	-	0,00
85	K	899722113	Kyvů potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC (trávník)	m	418,90	25,40	10 639,26	[illegible]	120,00	418,90	10 639,26	-	-	0,00%									-	0,00
86	K	899611151R	Klatné objímky (pojťzdné sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 90 mm vnějšího průměru potrubí do 267 mm	kus	18,00	2 250,00	40 500,00	-	-	18,00	40 500,00	-	-	0,00%									-	0,00
87	K	899615168R	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 250/610	kus	4,00	3 625,00	14 500,00	-	-	4,00	14 500,00	-	-	0,00%									-	0,00
88	K	979051121R	Očištění vybouraných prvků od spojovacího materiálu a odtěžením a uložením oddělených hmot a spojovacího materiálu na skládku zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	4,72	197,40	931,73	1,00	216,17	4,72	931,73	-	-	0,00%									-	0,00
89	K	979021113R	Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odtěžením a uložením oddělených hmot a spojovacího materiálu na skládku, obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	4,00	111,60	446,40	0,80	89,28	4,00	446,40	-	-	0,00%									-	0,00
90	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého a boční opěrou z betonu prostého B. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	4,00	276,30	1 105,20	1,60	442,08	4,00	1 105,20	-	-	0,00%									-	0,00
91	M	592174680	obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm	kus	1,00	139,00	139,00	0,40	55,60	1,00	139,00	-	-	0,00%									-	0,00
92	K	919122111R	Utěsnění spár asfaltovou zálivkou	m	845,06	70,40	59 492,22	135,92	9 568,77	339,80	23 921,52	505,26	35 570,30	59,79%	- 505,26	- 35 570,30							-	0,00
93	K	919731121	Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy čtvrtinou E do 50 mm	m	845,06	53,80	45 295,22	246,70	13 273,33	845,06	45 295,22	-	-	0,00%									-	0,00
94	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky 100-150 mm	m	1 185,78	101,40	120 236,09	-	-	1 185,78	120 236,09	-	-	0,00%									-	0,00
95	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	684,45	91,10	62 353,40	24,43	2 225,34	684,45	62 353,40	-	-	0,00%									-	0,00
96	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	10 370,49	7,10	73 630,48	1 368,90	9 719,22	10 370,49	73 630,48	-	-	0,00%									-	0,00
97	K	997221845R	Poplatek za ekologickou likvidaci odpadu z asfaltových povrchů	t	350,87	139,00	48 770,93	130,19	18 096,13	350,87	48 770,93	-	-	0,00%									-	0,00
98	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva	t	333,58	499,00	166 456,42	-	-	-	-	333,58	166 456,42	100,00%			333,58	166 456,42					-	0,00
99	K	998278101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo skleněných pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	625,86	367,00	229 613,55	11,38	4 176,17	623,61	228 938,27	1,54	675,28	0,29%							-1,54	-675,28	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Transkoliace vícefáze

Stavba: Předmět: Část a stavební

Objekt: **SO 01.2 - Stoka A1**

Místo: Předmět — Datum: 27.01.2023

Zadavatel: Obec Předmět — Projektant: Vodohospodářský podnik a.s.

Zhotovitel: INOS Brno a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ve sledovaném období k 27.01.2023 Množství	Cena	Od počátku Množství	Cena celkem [CZK]	Zbývá Množství	Cena celkem [CZK]	%	Zl. č.3 Množství	Cena celkem [CZK]	Zl. č.4 Množství	Cena celkem [CZK]	Zl. č.5 Množství	Cena celkem [CZK]	Zl. č.6 Množství	Cena celkem [CZK]	rozdíl (SoD - vyfakturováno + ZL) Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 831 467,31																	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 831 467,31		59 494,23		1 588 342,55		243 124,75	13,27%		16 766,23		146 998,13		59 291,14		8 069,25		
1	K	113106161	Rozebrání dlažeb a ruční konservace pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nakládáním na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2; drobných kostek nebo odsetí s uložením k kamenivu	m2	1,60	92,80	148,48	-	-	1,60	148,48	-	-	0,00%									0,00	0,00
2	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s nakládáním na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kamenива hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	478,82	43,40	20 780,79	-	-	478,82	20 780,79	-	-	0,00%									0,00	0,00
3	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s nakládáním na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy 50 až 100 mm	m2	239,01	41,80	10 014,52	-	-	239,01	10 014,52	-	-	0,00%									0,00	0,00
4	K	113154122	Frézování živičného podkladu nebo krytu s nakládáním na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez přejezdů v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	364,42	91,20	33 235,10	-	-	364,42	33 235,10	-	-	0,00%									0,00	0,00
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	40,00	77,30	3 092,00	-	-	40,00	3 092,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
6	K	115101301	Pohotovostní základ čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	20,00	150,00	3 000,00	-	-	20,00	3 000,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
7	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve svahu i patce , ve kterých byla ne začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jištovací konstrukce, a opětovným hrnutím potrubí betonového nebo železobetonového, jmenovité světlosti DN do 200	m	13,10	385,80	5 053,98	-	-	13,10	5 053,98	-	-	0,00%									0,00	0,00
8	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve svahu i patce , ve kterých byla ne začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jištovací konstrukce, a opětovným hrnutím potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500	m	1,00	600,40	600,40	-	-	1,00	600,40	-	-	0,00%									0,00	0,00
9	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve svahu i patce , ve kterých byla ne začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jištovací konstrukce, a opětovným hrnutím kabelů a kabelových tras z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	4,44	300,00	1 332,00	-	-	4,44	1 332,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
10	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	32,52	590,00	19 479,48	-	-	32,52	19 479,48	-	-	0,00%									0,00	0,00
11	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě spotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	8,28	58,40	483,55	-	-	8,28	483,55	-	-	0,00%									0,00	0,00
12	K	132201204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3	m3	265,20	155,00	41 106,00	-	-	265,20	41 106,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
13	K	132201204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3	m3	265,20	296,20	78 532,24	-	-	265,20	78 532,24	-	-	0,00%									0,00	0,00
14	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příčně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	1 113,05	114,70	127 666,54	-	-	1 113,05	127 666,54	-	-	0,00%									0,00	0,00
15	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příčně, hloubky přes 2 do 4 m	m2	1 113,05	90,00	100 174,50	-	-	1 113,05	100 174,50	-	-	0,00%									0,00	0,00
16	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez nakládání do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	291,72	129,40	37 748,57	-	-	291,72	37 748,57	-	-	0,00%									0,00	0,00
17	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	686,92	100,30	68 958,08	-	-	686,92	68 958,08	-	-	0,00%									0,00	0,00
18	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	356,52	63,80	22 674,57	-	-	356,52	22 674,57	-	-	0,00%									0,00	0,00
19	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	356,52	123,00	43 851,96	-	-	356,52	43 851,96	-	-	0,00%									0,00	0,00
20	K	175101101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakýkoliv stupeň hutnění	m3	110,16	595,10	65 560,27	-	-	110,16	65 560,27	-	-	0,00%									0,00	0,00
21	M	583312000	Štěrkopísek netříděný zásypový materiál	t	198,27	132,00	26 548,83	42,66	5 630,88	62,64	8 179,59	135,63	18 369,24	68,31%	135,63	-18 369,24							-	0,00
22	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	56,20	49,80	2 693,76	22,68	1 077,50	56,20	2 693,76	-	-	0,00%									0,00	0,00
23	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	56,20	23,30	1 256,16	22,68	514,46	56,20	1 256,16	-	-	0,00%									0,00	0,00
24	M	00572470R	osivo směs lesní odolná	kg	1,38	115,00	158,70	0,55	63,48	1,38	158,70	-	-	0,00%									0,00	0,00
25	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	31,22	880,80	27 685,90	-	-	31,22	27 685,90	-	-	0,00%									0,00	0,00
26	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	1,60	2 846,50	5 123,70	0,72	2 049,48	-	-	1,60	5 123,70	100,00%							-1,60	-5 123,70	0,00	0,00
27	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD tl.0/32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	239,01	133,50	31 907,84	-	-	239,01	31 907,84	-	-	0,00%									0,00	0,00
28	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD tl.0/32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	239,01	156,80	37 362,49	-	-	239,01	37 362,49	-	-	0,00%									0,00	0,00
29	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 50/70 (obalované kamenivo středozrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm	m2	239,01	412,60	98 615,53	95,60	39 445,21	239,01	98 615,53	-	-	0,00%									0,00	0,00
30	K	573231108	Postřik spojovací v množství 0,3-0,50 kg/m2	t	364,42	8,50	3 097,57	-	-	-	-	364,42	3 097,57	100,00%			364,42	-3 097,57					0,00	0,00
31	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ 50/70 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	364,42	317,60	115 739,79	-	-	-	-	364,42	115 739,79	100,00%			364,42	-115 739,79					0,00	0,00
32	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beranidlem a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	1,60	783,80	1 254,08	0,64	501,63	1,60	1 254,08	-	-	0,00%									0,00	0,00
33	K	671307114	Úprava nezpevněné komunikace netříděnou drtí, s rozprostřením a zhutněním	m2	2,66	30,00	79,80	1,06	31,92	2,66	79,80	-	-	0,00%									0,00	0,00
34	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhosti třídy SN 8 DN 150, vč. spojek	m	43,20	433,30	18 718,56	-	-	43,20	18 718,56	-	-	0,00%									0,00	0,00
35	K	871360510	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP jednovrstvého SN 10 DN 250	m	194,00	111,00	21 534,00	-	-	194,00	21 534,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
36	M	28615249R	trubka kanalizační SN10 PP-UR2 DN 250 mm	m	199,82	675,00	135 078,32	-	-	199,82	135 078,32	-	-	0,00%									0,00	0,00
37	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastů z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednovrstvých DN 150	kus	10,00	106,40	1 064,00	-	-	10,00	1 064,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
38	M	28615810	koleno kanalizace plastové KG 45°, DN 150	kus	5,00	118,00	590,00	-	-	5,00	590,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
39	M	28615880	odbočka kanalizace plastové KG DN 150	kus	5,00	48,00	240,00	-	-	5,00	240,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
40	K	877360420	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP jednovrstvého odboček DN 250	kus	4,00	232,40	921,60	-	-	4,00	921,60	-	-	0,00%									0,00	0,00
41	M	28614890	odbočka 45° pro potrubí kanalizační jednovrstvé PP s odbočkou pro potrubí hladká PVC KG - DN 250/150	kus	4,00	872,00	3 880,00	-	-	4,00	3 880,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
42	K	894411221R	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300	kus	6,00	16 141,88	97 132,80	-	-	6,00	97 132,80	-	-	0,00%									0,00	0,00
43	M	592241750R	prstenec betonový vyrovnávací 600/60/120 mm	kus	1,00	225,00	225,00	-	-	1,00	225,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
44	M	592241750	prstenec betonový vyrovnávací 600/80/120 mm	kus	1,00	250,00	250,00	-	-	1,00	250,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
45	M	592241760	prstenec betonový vyrovnávací 600/90/120 mm	kus	2,00	275,00	550,00	-	-	2,00	550,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
46	M	592241770	prstenec betonový vyrovnávací 600/100/120 mm	kus	3,00	300,00	900,00	-	-	3,00	900,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
47	M	592241771r	prstenec betonový vyrovnávací 600/120/120 mm	kus	6,00	325,00	1 950,00	-	-	6,00	1 950,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
48	M	592241890	límec betonové přechodové 625-1000/600/120 mm, stupeň popisovaná kapsová	kus	8,00	1 920,00	15 360,00	-	-	8,00	15 360,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
49	M	592241800	límec kanalizační s ocelovými stupačky s PE povlakem1000/250/120 mm	kus	3,00	995,00	2 985,00	-	-	3,00	2 985,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
50	M	592241810	límec kanalizační s ocelovými stupačky s PE povlakem 1000/500/120 mm	kus	8,00	1 545,00	12 360,00	-	-	8,00	12 360,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
51	M	592243379R	a-o betonové šachty kanalizační 1000/600 mm s ocel.stup.sdy s PE povlakem	kus	8,00	7 450,00	59 600,00	-	-	8,00	59 600,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
52	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení betonových dílů DN 1000	kus	19,00	215,00	4 085,00	-	-	19,00	4 085,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
53	M	28617264R	vložka šachtová pro potrubí PP-UR2 - DN 250	kus	15,00	1 187,50	17 812,50	-	-	15,00	17 812,50	-	-	0,00%									0,00	0,00
54	M	28612500	vložka šachtová kanalizační pro PVC potrubí DN 160	kus	1,00	513,00	513,00	-	-	1,00	513,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
55	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	8,00	1 176,20	9 409,60	-	-	8,00	9 409,60	-	-	0,00%									0,00	0,00
56	M	55241014R	poklop šachtový litino-betonový třída D 400, vstup 600 mm, bez ventilace	kus	6,00	2 643,80	15 862,80	-	-	6,00	15 862,80	-	-	0,00%									0,00	0,00
57	M	55241015R	poklop šachtový litino-betonový třída D 400, vstup 600 mm, s ventilací	kus	2,00	2 528,90	5 057,80	-	-	2,00	5 057,80	-	-	0,00%									0,00	0,00
58	K	892362121	Tlakové zkoušky vzduchem kanalizační sítě uzavíravými DN 250	úsek	8,00	1 838,40	14 707,20	-	-	8,00	14 707,20	-	-	0,00%									0,00	0,00
59	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC (fólie)	m	237,20	25,40	6 024,88	-	-	237,20	6 024,88	-	-	0,00%									0,00	0,00
60	K	359901211	Monitoring stok (kamerová zkouška) na jakékoliv nové kanalizace	m	237,20	73,00	17 315,60	1,20	91,98	190,55	14 376,05	40,35	2 939,55	17,00%					40,35	-2 946,55			0,00	0,00
61	K	979071021R	Očistění vybouraných dlažebních kostek při přetupcích kolmých nákladů od spojovacího materiálu, s přemístěním hmot na skládku, drobných, s uložením vytříděných dlaždic	m2	1,60	60,00	96,00	0,64	38,40	1,60	96,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
62	K	919121111R	Utěsnění spár asfaltovou zálivkou	m	442,12	70,40	31 125,25	5,48	385,79	13,70	964,45	428,42	30 160,77	96,90%			428,42	-30 160,77					0,00	0,00
63	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	m	442,12	53,50	23 657,63	176,85	9 479,05	442,12	23 657,63	-	-	0,00%									0,00	0,00
64	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky 100-150 mm	m	440,92	101,40	44 709,29	-	-	440,92	44 709,29	-	-	0,00%									0,00	0,00
65	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez nakládání, ale se složením a s hrubým urovnáním za vytěžených materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	228,98	91,10	20 860,08	-	-	228,98	20 860,08	-	-	0,00%									0,00	0,00
66	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez nakládání, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 406,02	7,10	24 182,74	1 363,41	9 673,10	3 406,02	24 182,74	-	-	0,00%									0,00	0,00
67	K	997221845R	Poplatek za skládkování živičných odpadů z asfaltových povrchů	t	102,68	139,00	14 272,52	41,07	5 709,01	102,68	14 272,52	-	-	0,00%									0,00	0,00
68	K	997221855	Poplatek za ukládání stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsi z kamenива	t	138,86	499,00	69 291,14	-	-	-	-	138,86	69 291,14	100,00%					138,86	-69 291,14			0,00	0,00
69	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklotextitových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	234,09	367,00	85 911,03	-	-	234,09	85 911,03	-	-	0,00%									0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Rekapitulace stavby

Stavba: [illegible]

Objekt: SO 01.3 - Stoka A2

Místo: Předměř — Datum: 27.01.2023

Objednatel: Obec Předměř — Zhotovitel: Vodohospodářský podnik a.s.

Zpracovatel: IMOS Brno a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena	Množství	Cena celkem [CZK]	%	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
								Ve sledovaném období k 27.01.2023		Od počátku		Zbývá			ZL 1.3		ZL 2.4		ZL 2.5		ZL 2.6		rozdíl (SoD - vyfakturováno + ZL)	
Náklady soupisu celkem							641 199,50																	
							641 199,50		31 199,93		582 667,61		75 331,89	12,25%		1 241,71		49 235,54		25 453,99		2 600,86		
	o	HSV	Práce a dodávky HSV																					
1	K	113107162	Odstranění podkladu nebo krytu s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	175,90	43,40	7 634,06	-	-	175,90	7 634,06	-	-	0,00%									-	0,00
2	K	113107182	Odstranění podkladu nebo krytu s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy 50 až 100 mm	m2	87,95	41,90	3 685,11	-	-	87,95	3 685,11	-	-	0,00%									-	0,00
3	K	113154122	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	134,77	91,20	12 291,02	-	-	134,77	12 291,02	-	-	0,00%									-	0,00
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	20,00	77,30	1 546,00	-	-	20,00	1 546,00	-	-	0,00%									-	0,00
5	K	115101301	Pohotovostní záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	10,00	150,00	1 500,00	-	-	10,00	1 500,00	-	-	0,00%									-	0,00
6	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla ne začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jištěnové konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200	m	2,30	385,80	887,34	-	-	2,30	887,34	-	-	0,00%									-	0,00
7	K	120001101	Příplatek k cenám výkopávek za ztížené výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	3,96	589,00	2 372,04	-	-	3,96	2 372,04	-	-	0,00%									-	0,00
8	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	0,60	58,40	35,04	-	-	0,60	35,04	-	-	0,00%									-	0,00
9	K	132201204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 m3	m3	89,25	155,00	13 830,85	0,00	0,22	89,23	13 830,85	-	-	0,00%									-	0,00
10	K	132201204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 m3	m3	89,23	296,20	26 429,93	0,00	0,43	89,23	26 429,93	-	-	0,00%									-	0,00
11	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	373,82	114,70	42 877,15	0,00	0,11	373,82	42 877,15	-	-	0,00%									-	0,00
12	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	373,82	90,00	33 643,80	0,00	0,09	373,82	33 643,80	-	-	0,00%									-	0,00
13	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez nakládání do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z hloubky tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	98,15	129,40	12 700,61	0,00	0,41	98,15	12 700,61	-	-	0,00%									-	0,00
14	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo kopaniny po suchém na vzdálenost do 500 m s naložením dopravním prostředku, bez nařízení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	297,40	100,30	29 829,22	0,00	0,16	297,40	29 829,22	-	-	0,00%									-	0,00
15	K	167101102	Nakládání, skládání a přehazování neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z horniny tř. 1 až 4	m3	118,94	63,60	7 564,58	0,00	0,01	118,94	7 564,58	-	-	0,00%									-	0,00
18	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těsné vzdálenosti do 3 m	m3	118,94	123,00	14 629,62	0,00	0,02	118,94	14 629,62	-	-	0,00%									-	0,00
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojní sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a měru zhutnění bez protlačení sypaniny	m3	37,86	596,10	22 530,49	0,00	0,05	37,86	22 530,49	-	-	0,00%									-	0,00
19	M	583312000	Štěrkopísek netříděný zásypový materiál	t	68,15	123,20	8 436,87	4,01	496,29	68,15	7 195,26	10,03	1 241,71	14,72%	-10,03	-1 241,71							0,00	0,00
19	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	4,00	48,85	195,20	1,60	78,08	4,00	195,20	-	-	0,00%									-	0,00
20	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	4,00	23,38	93,20	1,60	37,28	4,00	93,20	-	-	0,00%									-	0,00
21	M	005724700	osivo směs travní univerzální	kg	0,10	116,00	11,60	0,04	4,64	0,10	11,60	-	-	0,00%									-	0,00
22	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	10,74	876,80	9 524,23	0,00	0,84	10,74	9 524,23	-	-	0,00%									-	0,00
23	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,68	2 846,80	1 935,62	0,18	526,48	-	-	0,68	1 935,62	100,00%							-0,68	-1 935,62	-	0,00
24	K	577134111	Asfaltový beton vrstev ložní AC0 11+ 50/70 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 3 cm po zhutnění tl. 40 mm	m2	134,77	317,90	42 802,95	-	-	-	-	134,77	42 802,95	100,00%			134,77	-42 802,95					-	0,00
26	K	577231106	Postřik spojovací v množství 0,3-0,50 kg/m2	m2	134,77	8,60	1 145,55	-	-	-	-	134,77	1 145,55	100,00%			134,77	-1 145,55					-	0,00
26	K	595145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 50/70 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, zhutněné tl. 60 mm	m2	87,95	412,60	36 289,17	35,18	14 515,27	87,95	36 289,17	-	-	0,00%									-	0,00
27	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD tr.0/32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	87,95	155,80	13 702,61	-	-	87,95	13 702,61	-	-	0,00%									-	0,00
28	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD tr.0/32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	87,95	133,80	11 741,33	-	-	87,95	11 741,33	-	-	0,00%									-	0,00
29	K	871316221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 125	m	9,30	433,30	4 029,69	-	-	9,30	4 029,69	-	-	0,00%									-	0,00
30	K	871360510	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 10 DN 250	m	70,00	111,00	7 770,00	-	-	70,00	7 770,00	-	-	0,00%									-	0,00
31	M	28615214RR	trubka kanalizační SN10 PP-URR DN 250 mm	m	72,10	642,00	46 732,00	-	-	72,10	46 732,00	-	-	0,00%									-	0,00
32	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	6,00	106,40	638,40	-	-	6,00	638,40	-	-	0,00%									-	0,00
33	M	28611361R	koleno kanalizace plastové KG 45°, DN 150	kus	3,00	112,00	336,00	-	-	3,00	336,00	-	-	0,00%									-	0,00
34	M	28611580R	odbočka kanalizační plastová KG DN 150	kus	3,00	48,00	144,00	-	-	3,00	144,00	-	-	0,00%									-	0,00
35	K	877360420	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP žebrovaného odboček DN 250	kus	2,00	230,40	460,80	-	-	2,00	460,80	-	-	0,00%									-	0,00
36	M	28617989R	odbočka 45° pro potrubí kanalizační žebrované PP s odbočkou pro potrubí hladké PVC KG - DN 250/150	kus	2,00	970,00	1 940,00	-	-	2,00	1 940,00	-	-	0,00%									-	0,00
37	K	894411221R	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300	kus	3,00	12 141,80	36 424,80	-	-	3,00	36 424,80	-	-	0,00%									-	0,00
38	M	592241750	prstenec betonový vyrovnávací 600/80/120 mm	kus	1,00	250,00	250,00	-	-	1,00	250,00	-	-	0,00%									-	0,00
39	M	592241770	prstenec betonový vyrovnávací 600/100/120 mm	kus	2,00	300,00	600,00	-	-	2,00	600,00	-	-	0,00%									-	0,00
40	M	592241772R	prstenec betonový vyrovnávací šikmý 600/80-100/120 mm	kus	3,00	250,00	750,00	-	-	3,00	750,00	-	-	0,00%									-	0,00
41	M	592241680	skruž betonová přechodová 625-1000/600/120 mm, excentrická	kus	3,00	1 920,00	5 760,00	-	-	3,00	5 760,00	-	-	0,00%									-	0,00
42	M	592241800	skruž kanalizační s otvorovými stupadly s PE povlakem 1000/250/120 mm	kus	1,00	985,00	985,00	-	-	1,00	985,00	-	-	0,00%									-	0,00
43	M	592241810	skruž kanalizační s otvorovými stupadly s PE povlakem 1000/500/120 mm	kus	3,00	1 545,00	4 635,00	-	-	3,00	4 635,00	-	-	0,00%									-	0,00
44	M	592242570R	dno betonové šachty kanalizační 1000/600 mm s otvorem stupadly s PE povlakem	kus	3,00	7 450,00	22 350,00	-	-	3,00	22 350,00	-	-	0,00%									-	0,00
45	M	592243480	tlumící elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	7,00	215,00	1 505,00	-	-	7,00	1 505,00	-	-	0,00%									-	0,00
46	M	28617254RR	vložka šachtové pro potrubí PP-URR - DN 250	kus	5,00	1 187,50	5 937,50	-	-	5,00	5 937,50	-	-	0,00%									-	0,00
47	M	28612250R	vložka šachtové kanalizační pro PVC potrubí DN 160	kus	1,00	513,00	513,00	-	-	1,00	513,00	-	-	0,00%									-	0,00
48	K	898104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro lehké zátěže D400, E600	kus	3,00	1 176,20	3 528,60	-	-	3,00	3 528,60	-	-	0,00%									-	0,00
49	M	552101140R	poklop šachtový litino-betonový třída D 400, rastlý 600 mm, bez ventilace	kus	2,00	2 643,80	5 287,60	-	-	2,00	5 287,60	-	-	0,00%									-	0,00
50	M	552101150R	poklop šachtový litino-betonový třída D 400, vstup 600 mm, s ventilací	kus	1,00	2 528,80	2 528,80	-	-	1,00	2 528,80	-	-	0,00%									-	0,00
51	K	892362121	Tlakové zkoušky vzduchem těsnicími vaky ucpávkovými DN 250	úsek	3,00	1 838,40	5 515,20	-	-	3,00	5 515,20	-	-	0,00%									-	0,00
52	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC (hnědá)	m	79,30	25,40	2 014,22	-	-	79,30	2 014,22	-	-	0,00%									-	0,00
53	K	359001211	Montážní skok (kanerový systém) jakékoli výšky nové kanalizace	m	79,30	73,00	5 789,30	3,84	280,01	70,19	5 123,87	9,11	665,03	11,49%							-9,11	-665,03	-	0,00
54	K	919731121	Zarovnání stávající plochy podkladu nebo krytu podél vybouraných částí komunikace nebo zpevněné plochy čelními pásy do 50 mm	m	164,60	53,90	8 872,54	65,84	3 529,02	164,60	8 872,54	-	-	0,00%									-	0,00
55	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky 100-150 mm	m	163,40	101,40	16 568,76	65,36	6 627,50	163,40	16 568,76	-	-	0,00%									-	0,00
56	K	919122111R	Utěsnění spár asfaltovou zálivkou	m	164,60	70,40	11 587,84	35,80	2 520,32	89,50	6 300,80	75,10	5 287,04	45,63%			75,10	-5 287,04					-	0,00
57	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez nakládání, ale se složením a s hrubým urovnáním ze vzdálenosti do 1 km	t	84,24	91,10	7 674,26	-	-	84,24	7 674,26	-	-	0,00%									-	0,00
58	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez nakládání, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 156,92	7,10	8 214,13	462,77	3 285,66	1 156,92	8 214,13	-	-	0,00%									-	0,00
59	K	997221845R	Poplatek za ekologickou likvidaci odpadu z asfaltových povrchů	t	33,23	139,00	4 618,97	13,29	1 847,59	33,23	4 618,97	-	-	0,00%									-	0,00
60	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsný a kamenitý	t	51,01	499,00	25 453,99	-	-	-	-	51,01	25 453,99	100,00%					51,01	-25 453,99			-	0,00
61	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu vodorovná vzdálenost do 15 m	t	61,37	367,00	29 962,79	0,00	1,23	61,37	29 962,79	-	-	0,00%									-	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: [illegible]
Objekt: SO 01.4 - Stoka A3
Místo: Předměř
Obec: Obec Předměř
Investor: IMOS Brno a.s.
Datum: 27.01.2023
Zhotovitel: Vodohospodářský podnik a.s.

P.Č.	Typ	Kód HSV	Popis	MJ	Množství	Jcena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ve sledovaném období k 27.01.2023 Množství	Cena	Od počátku Množství	Cena celkem [CZK]	Zbývá Množství	Cena celkem [CZK]	K	TL 4.3 Množství	Cena celkem [CZK]	TL 4.4 Množství	Cena celkem [CZK]	TL 4.5 Množství	Cena celkem [CZK]	TL Z.4 Množství	Cena celkem [CZK]	rozdíl (SoD - vyfakturováno + ZL) Množství	Cena celkem [CZK]
			Náklady soupisu celkem				3 129 511,17																	
							3 129 511,17		- 38 626,38		2 480 756,83		648 754,34	20,73%		- 18 952,54		- 154 461,84		- 86 466,72		- 355 829,09		
D		HSV	Práce a dodávky HSV																					
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nakládáním na dopravní prostředek kostek drobných, desek nebo tvarovek	m2	10,64	60,00	638,40	-	-	10,64	638,40	-	-	0,00%										
2	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s nakládáním na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kamenného hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	587,50	43,40	25 931,50	-	-	587,50	25 931,50	-	-	0%										
3	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s nakládáním na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy 50 až 100 mm	m2	296,00	41,90	12 406,17	0,00	-	296,00	12 406,17	-	-	0%										
4	K	113154122	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez přejetí/zhrnutí v ose pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	452,75	91,20	41 290,80	-	-	452,75	41 290,80	-	-	0%										
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažováním průměrným přítokem do 500 l/min	hod	80,00	77,30	6 184,00	-	-	80,00	6 184,00	-	-	0%										
6	K	115101301	Pohotovostní základní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	40,00	150,00	6 000,00	-	-	40,00	6 000,00	-	-	0%										
7	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých bylo na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jištovací konstrukce, s opotřebením hrnot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200	m	12,50	385,00	4 522,50	-	-	12,50	4 522,50	-	-	0%										
8	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých bylo na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jištovací konstrukce, s opotřebením hrnot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500	m	2,00	600,40	1 200,80	-	-	2,00	1 200,80	-	-	0%										
9	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých bylo na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jištovací konstrukce, s opotřebením hrnot kabelů a kabelových tras z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	1,10	300,00	330,00	-	-	1,10	330,00	-	-	0%										
10	K	120001101	Příplatek k cenám výkopávek za ztížené výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	29,73	599,00	17 806,27	-	-	29,73	17 806,27	-	-	0%										
11	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	12,25	58,40	715,40	-	-	12,25	715,40	-	-	0%										
12	K	132201204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3	m3	539,27	155,00	83 586,85	-	-	539,27	83 586,85	-	-	0%										
13	K	132301204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3	m3	539,27	296,20	159 731,77	- 65,42	- 19 378,59	375,71	111 286,30	163,56	48 446,47	30%					- 163,56	- 48 446,47				
14	K	141120017R	Nakládání zemní podraní v hornině tř. 3 až 4, včetně ložení ocelové chráničky DN 610x12,5 mm a zatažení potrubí PP UR2 DN 250 do chráničky	m	9,00	8 125,00	73 125,00	- 3,60	- 29 250,00	-	-	9,00	73 125,00	100%					- 9,00	- 73 125,00				
15	M	140111120R	trubka ocelová bezešvá silnostěnná 610 x 12,5 mm	m	9,45	[illegible]	61 425,00	- 3,78	- 24 570,00	-	-	9,45	61 425,00	100%					- 9,45	- 61 425,00				
16	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	2 118,14	114,70	242 721,26	- 127,78	- 14 655,91	1 796,70	206 061,49	319,44	36 639,77	15%					- 319,44	- 36 639,77				
17	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	2 118,14	90,00	190 632,60	- 127,78	- 11 499,84	1 796,70	161 703,00	319,44	28 749,60	15%					- 319,44	- 28 749,60				
18	K	151101201	Zřízení přemístění výkopu bez nakládání do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	523,20	128,40	67 160,88	- 65,25	- 8 377,50	430,04	55 647,18	163,16	21 112,90	26%					- 163,16	- 21 112,90				
19	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	1 858,39	100,30	186 396,52	- 61,52	- 6 170,44	1 794,59	179 973,38	153,80	15 426,14	8%					- 153,80	- 15 426,14				
20	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	779,86	63,60	49 596,46	- 64,71	- 4 115,62	618,07	39 309,25	161,78	10 286,21	21%					- 161,78	- 10 286,21				
21	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	779,86	123,00	95 921,55	- 64,71	- 7 959,58	618,07	76 022,61	161,78	19 898,94	21%					- 161,78	- 19 898,94				
22	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem přitaženým podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a šířku zhutnění bez dohutnění štěrkem	m3	196,57	585,10	115 078,61	0,00	1,12	196,57	115 078,61	-	-	0%										
23	M	583312000	štěrkopísek netříděný zásypový materiál	t	353,83	[illegible]	45 804,15	29,92	- 3 704,63	200,74	24 851,61	153,09	19 952,54	43%	- 153,09	- 19 952,54								
24	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	81,57	48,88	3 986,50	32,67	1 594,29	81,57	3 986,50	-	-	0%										
25	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	81,57	23,30	1 902,91	32,67	761,16	81,57	1 902,91	-	-	0%										
26	M	005724700	osivo směs travní univerzální	kg	2,04	[illegible]	234,60	0,82	93,84	2,04	234,60	-	-	0%										
27	K	581200000R	Opravné stěny a dno ve stávajících jímkách - silniční panely (obstarávací cena)	kč	1,00	10 000,00	10 000,00	-	-	1,00	10 000,00	-	-	0%										
28	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	51,42	890,90	45 589,28	0,00	2,91	51,42	45 589,28	-	-	0%										0,00
29	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	2,46	2 846,50	7 059,32	0,16	455,44	-	-	2,46	7 059,32	100%					- 2,46	- 7 059,32				
30	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD tl.0/32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	296,02	133,50	39 518,67	0,00	0,38	296,02	39 518,67	-	-	0%										
31	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD tl.0/32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	301,34	153,60	46 948,77	0,00	0,43	301,34	46 948,77	-	-	0%										
32	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 50/70 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	296,00	412,60	122 166,73	118,44	48 866,69	296,00	122 166,73	-	-	0%										
33	K	573231108	Postřik spojovací v množství 0,3-0,50 kg/m2	m2	452,75	8,50	3 848,38	-	-	-	-	452,75	3 848,38	100%		- 452,75	- 3 848,38							
34	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrnná ACO 11+ 50/70 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	452,75	317,60	143 793,40	-	-	-	-	452,75	143 793,40	100%		- 452,75	- 143 793,40							
35	K	571967114	Úprava nezpevněné komunikace netříděnou drtí, s rozprostřením a zhutněním	m2	196,92	30,00	5 907,60	0,00	0,04	196,92	5 907,60	-	-	0%										
36	K	596811120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a ve smetaném přebytečném materiálu na vzdálenost do 3 m s uložení z kamenného štěrového tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy do 50 m2	m2	10,64	337,60	3 594,19	4,26	1 437,88	10,64	3 594,19	-	-	0%										
37	K	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160, vč.potrubí	m	46,10	433,30	19 975,13	-	-	46,10	19 975,13	-	-	0%										
38	K	871390810	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 10 DN 250	m	367,50	111,00	40 792,50	-	-	367,50	40 792,50	-	-	0%										
39	M	286152149R	trubka kanalizační SN10 PP-UR2 DN 250 mm	m	378,53	[illegible]	255 886,28	-	-	378,53	255 886,28	-	-	0%										
40	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z hrdlého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	34,00	[illegible]	2 553,60	-	-	34,00	2 553,60	-	-	0%										
41	M	286115610	koleno kanalizace plastové KG 45°, DN 150	kus	12,00	[illegible]	1 344,00	-	-	12,00	1 344,00	-	-	0%										
42	M	286115880	odbočka kanalizace plastová KG DN 150	kus	12,00	[illegible]	576,00	-	-	12,00	576,00	-	-	0%										
43	K	877360420	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP žebrovaného odboček DN 250	kus	11,00	[illegible]	2 534,40	-	-	11,00	2 534,40	-	-	0%										
44	M	286147690	odbočka 45° pro potrubí kanalizační hladké PP s přídržbou pro potrubí hladké PVC KG - DN 250/150	kus	11,00	970,00	10 670,00	-	-	11,00	10 670,00	-	-	0%										
45	K	894411221R	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300	kus	11,00	12 141,80	133 557,80	0,40	- 4 856,54	10,00	121 418,00	1,00	12 141,80	9%					- 1,00	- 12 141,80				
46	M	592241720	prstenec betonový vyrovnávací 600/80/120 mm	kus	2,00	[illegible]	1 000,00	-	-	4,00	1 000,00	1,00	300,00	25%					- 1,00	- 300,00	-	0,00		
47	M	592241770	prstenec betonový vyrovnávací 600/100/120 mm	kus	1,00	300,00	300,00	0,40	120,00	-	-	1,00	300,00	25%					- 1,00	- 300,00	0,00	0,00		
48	M	592241771	prstenec betonový vyrovnávací 600/120/120 mm	kus	2,00	325,00	1 625,00	-	-	4,00	1 300,00	1,00	325,00	25%					- 1,00	- 325,00	0,00	0,00		
49	M	592241880	silniční betonová šachtová dílce 625-100/60/120 mm, studnové podlahové kanety	kus	11,00	1 920,00	21 120,00	-	-	10,00	19 200,00	1,00	1 920,00	10%					- 1,00	- 1 920,00	0,00	0,00		
50	M	592241800	silniční kanalizační s osazovací skružely s PE povlakem 1000/250/120 mm	kus	2,00	1 970,00	3 940,00	-	-	2,00	1 970,00	1,00	985,00	50%					- 1,00	- 985,00	0,00	0,00		
51	M	592241810	silniční kanalizační s osazovací skružely s PE povlakem 1000/500/120 mm	kus	8,00	1 945,00	15 560,00	-	-	5,00	9 725,00	1,00	1 945,00	20%					- 1,00	- 1 945,00	0,00	0,00		
52	M	592241820	silniční kanalizační s osazovací skružely s PE povlakem 1000/1000/120 mm	kus	8,00	2 070,00	16 560,00	-	-	6,00	12 420,00	1,00	2 070,00	17%					- 1,00	- 2 070,00	0,00	0,00		
53	M	592243790	dno betonové šachty kanalizační 1000/600 mm s osaz.skružely s PE povlakem	kus	11,00	2 820,00	31 020,00	-	-	10,00	28 200,00	1,00	2 820,00	10%					- 1,00	- 2 820,00	0,00	0,00		
54	K	899104111	Osazení sekcí Bílinových a ocelových vložek rámů na šachty zatížení D400, [illegible]	kus	11,00	2 643,80	29 222,40	2,00	5 287,60	10,00	26 438,00	1,00	2 643,80	10%					- 1,00	- 2 643,80	0,00	0,00		
55	K	899241140R	poklop šachtový Bílinobetonový třída D 400, vratu 600 mm, bez ventilace	kus	11,00	1 836,40	20 200,40	2,00	3 672,80	10,00	18 364,00	1,00	1 836,40	10%					- 1,00	- 1 836,40				
56	K	892372121	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 125	m	413,60	73,50	30 396,60	66,18	4 865,42	413,60	30 396,60	-	-	0%										
57	K	[illegible]	[illegible]																					
58	K	[illegible]	[illegible]																					
59	K	[illegible]	[illegible]																					
60	K	[illegible]	[illegible]																					
61	K	[illegible]	[illegible]																					
62	K	[illegible]	[illegible]																					
63	K	[illegible]	[illegible]																					
64	K	899911151R	Kluzné objímky (pružinová sedla) pro zasunutí potrubí do chráněných výšek 90 mm vnějšího průměru potrubí do 267 mm	kus	8,00	2 250,00	18 000,00	-	-	8,00	18 000,00	-	-	0%										
65	K	899913166R	Koncové uzavírací manžety chráněných DN potrubí z DN chráněky DN 250/610	kus	2,00	3 625,00	7 250,00	-	-	2,00	7 250,00	-	-	0%										
66	K	979051111R	Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odtěžením a uložením odtěžených hmot s spojovacího materiálu na skládku, [illegible] desek nebo tvarovek s betonem [illegible] spár kanenivem [illegible]	m2	10,64	199,80	2 125,87	3,46	690,91	10,64	2 125,87	-	-	0%										
67	K	919122111R	Utěsnění spár asfaltovou zálivkou	m	552,75	70,40	38 914,30	12,24	861,78	30,50	2 154,24	522,16	36 760,06	94%		522,16	- 36 760,06							
68	K	919731121	Zarovnání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hlubšího 100-150 mm	m	552,75	53,80	29 627,94	221,10	11 851,17	552,75	29 627,94	-	-	0%										
69	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky 100-150 mm	m	551,55	101,40	55 925,18	95,64	9 699,90	551,55	55 925,18	-	-	0%										
70	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze kyprých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	285,05	91,10	25 968,06	0,00	0,29	285,05	25 968,06	-	-	0%										
71	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 906,69	7,10	27 737,53	1 109,90	7 877,45	3 906,69	27 737,53	-	-	0%										
72	K	997221845R	Poplatek za ekologickou likvidaci odpadů z asfaltových povrchů	t	111,77	130,00	15 536,03	33,59	4 668,73	111,77	15 536,03	-	-	0%										
73	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy s kamenivem	t	173,28	480,00	83 166,72	-	-	-	-	173,28	83 166,72	100%		- 173,28	- 83 166,72							
74	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo skleněných pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	410,10	367,00	150 506,70	0,00	0,13	410,10	150 506,70	-	-	0%										

P. č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jcena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ve sledovaném období k 27.01.2023	Od počátku	Zbývá	%	ZL Č.1	ZL Č.4	ZL Č.5	ZL Č.6	rozdíl (SoD - vyfakturováno + ZL)

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: [illegible]

Objekt: SO 01.6 - Stoka B

Místo: Přeštěv

Zadavatel: Obec Přeštěv

Zhotovitel: MOS Brno a.s.

Rekapitulace stavby

Datum: 27.01.2023

Projektant: Vodohospodářský podnik a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ve sledovaném období k 27.01.2023 Množství	Cena	Od počátku Množství	Cena celkem [CZK]	Zbývá Množství	Cena celkem [CZK]	%	ZL č.1 Množství	Cena celkem [CZK]	ZL č.4 Množství	Cena celkem [CZK]	ZL č.5 Množství	Cena celkem [CZK]	ZL č.6 Množství	Cena celkem [CZK]	rozdíl (SoD - vyfakturováno + ZL) Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**8 481 220,37**																	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				8 481 220,37		154 466,58		6 932 968,73		1 548 251,64	17,48%		8 100,23		452 611,59		747 152,64		250 357,18		-
1	K	113107172	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	7,00	1 032,90	7 228,20	0,00	0,00	7,00	7 228,20	-	-	0,00%									0,00	0,00
2	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kamenné hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1 066,63	43,40	46 291,74	0,00	0,00	1 066,63	46 291,74	0,00	0,00	0,00%									0,00	0,00
3	K	113107161	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	277,37	25,60	7 156,15	0,00	0,00	277,37	7 156,15	0,00	0,00	0,00%									0,00	0,00
4	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	672,00	41,90	28 156,80	0,00	0,00	672,00	28 156,80	0,00	0,00	0,00%									0,00	0,00
5	K	113154122	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	1 123,90	91,20	102 499,68	0,00	0,00	1 123,90	102 499,68	0,00	0,00	0,00%									0,00	0,00
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	100,00	77,30	7 730,00	0,00	0,00	100,00	7 730,00	0,00	0,00	0,00%									0,00	0,00
7	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	50,00	150,00	7 500,00	0,00	0,00	50,00	7 500,00	0	0,00	0,00%									0,00	0,00
8	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jištěnací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo tlamového, jmenovité světlosti DN do 200	m	39,90	385,80	15 393,42	0,00	0,00	39,90	15 393,42	0	0,00	0,00%									0,00	0,00
9	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jištěnací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kamenINového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500	m	21,40	590,40	12 846,56	0,00	0,00	21,40	12 846,56	0	0,00	0,00%									0,00	0,00
10	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jištěnací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	10,30	300,00	3 090,00	0,00	0,00	10,30	3 090,00	0	0,00	0,00%									0,00	0,00
11	K	120001101	Příplatek k cenám výkopávek za ztížené výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	140,85	599,00	84 369,15	0,00	0,00	140,85	84 369,15	0	0,00	0,00%									0,00	0,00
12	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné (5 let) skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	8,28	58,40	483,55	0,00	0,00	8,28	483,55	0	0,00	0,00%									0,00	0,00
13	K	132201204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3	m3	172,18	155,00	26 687,90	-28,57	-4 428,04	100,76	15 617,80	71,42	11 070,10	41,48%							-71,42	-11 070,10	0,00	0,00
14	K	132301204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3	m3	602,63	296,20	178 499,01	0,00	0,00	602,63	178 499,01	0	0,00	0,00%									0,00	0,00
15	K	138401201R	Dolamování zapažených hloubených výkopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím skalní frézy (nebo jiného pneumatického nářadí) s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, v hornině tř. 5	m3	229,57	3 258,60	748 076,80	0,00	0,00	229,57	748 076,80	0	0,00	0,00%									0,00	0,00
16	K	138501201R	Dolamování zapažených hloubených výkopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím skalní frézy (nebo jiného pneumatického nářadí) s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, v hornině tř. 6	m3	358,71	4 657,60	1 670 727,70	7,86	36 720,52	339,00	1 578 926,40	19,71	91 801,30	5,49%							-19,71	-91 801,30	0,00	0,00
17	K	138601201R	Dolamování zapažených hloubených výkopávek v horninách tř. 8 až 7 s použitím skalní frézy (nebo jiného pneumatického nářadí) s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, v hornině tř. 7	m3	71,74	7 024,50	503 937,63	0,00	0,00	68,00	484 690,50	2,74	19 247,13	3,82%							-2,74	-19 247,13	0,00	0,00
18	K	141720017R	Neřtený zemní podvrt v hornině tř. 3 až 4, vč.protlačení ocelové chráničky DN 610x12,5 mm a zatažení potrubí PP URZ DN 250 do chráničky	m	9,00	8 125,00	73 125,00	0,00	0,00	9,00	73 125,00	0	0,00	0,00%									0,00	0,00
19	M	140111120R	trubka ocelové bezešvé válcovaná 610 x 12,5 mm	m	9,45	6 500,00	61 425,00	0,00	0,00	9,45	61 425,00	0	0,00	0,00%									0,00	0,00
20	K	151191102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příčně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	2 954,12	114,70	338 837,56	-3,42	-391,82	2 820,10	323 465,47	134,02	15 372,09	4,54%							-134,02	-15 372,09	0,00	0,00
21	K	151191112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příčně, hloubky přes 2 do 4 m	m2	294,12	90,00	26 470,80	-63,01	-4 834,72	190,10	14 409,00	134,02	12 061,80	45,57%							-134,02	-12 061,80	0,00	0,00
22	K	161191102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	426,15	207,00	88 213,05	-28,22	-5 842,37	355,59	73 607,13	70,56	14 605,92	16,56%							-70,56	-14 605,92	0,00	0,00
23	K	161191152	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	363,01	290,90	105 563,31	16,34	4 751,67	363,01	105 563,31	0	0,00	0,00%									0,00	0,00
24	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	1 796,10	100,30	180 148,83	-26,37	-2 645,11	1 730,17	173 536,05	65,93	6 612,78	3,67%							-65,93	-6 612,78	0,00	0,00
25	K	167101102	Nakládání, skládání a přehazování neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládáním, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	1 921,29	63,80	64 954,04	20,58	1 307,57	952,74	60 594,26	68,55	4 359,78	6,71%							-68,55	-4 359,78	0,00	0,00
26	K	162701155	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 0000 do 10 000 m	m3	660,02	280,40	171 869,21	284,01	68 747,68	660,02	171 869,21	0	0,00	0,00%									0,00	0,00
27	K	167101152	Nakládání, skládání a přehazování neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládáním, množství přes 100 m3, z hornin tř. 5 až 7	m3	660,02	94,60	62 437,89	284,01	26 975,16	660,02	62 437,89	0	0,00	0,00%									0,00	0,00
28	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 188,04	499,00	592 831,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,04	592 831,96	100,00%					-1188,04	-592 831,96			0,00	0,00
29	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	1 021,29	123,00	125 618,67	24,92	3 065,16	952,74	117 187,02	68,55	8 431,65	6,71%							-68,55	-8 431,65	0,00	0,00
30	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	274,07	595,10	163 099,06	11,99	8 535,40	274,07	163 099,06	0	0,00	0,00%									0,00	0,00
31	M	583312000	štěrkopísek netříděný zhutnitelný	t	493,33	123,60	61 074,25	-26,17	-3 240,09	427,90	52 974,02	65,43	8 100,23	13,28%	-65,43	-8 100,23							-	0,00
32	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	55,20	48,60	2 683,76	0,00	0,00	55,20	2 683,76	0	0,00	0,00%									0,00	0,00
33	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	55,20	23,30	1 286,16	22,08	514,46	55,20	1 286,16	0	0,00	0,00%									0,00	0,00
34	M	008724700	osivo směs travní univerzální	kg	1,38	115,00	158,70	0,00	63,48	1,38	158,70	0	0,00	0,00%									0,00	0,00
35	K	171000001R	Humisní zkouška, vč.stanovení vlhkosti	kus	5,00	5 555,00	27 775,00	0,00	0,00	5,00	27 775,00	0	0,00	0,00%									0,00	0,00
36	K	584120000R	Opěrné stěny a dno ve startovacích jámách - stěnění panely (obnitovosť v ceně)	kč	1,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1,00	10 000,00	0	0,00	0,00%									0,00	0,00
37	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	74,75	896,80	66 268,30	0,00	0,00	74,75	66 268,30	0	0,00	0,00%									0,00	0,00
38	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	3,38	2 846,50	9 621,17	-1,17	-3 330,41	0,00	0,00	3,38	9 621,17	100,00%							-3,38	-9 621,17	0,00	0,00
39	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD fr.0/32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	672,00	133,50	89 712,00	0,00	0,00	672,00	89 712,00	0	0,00	0,00%									0,00	0,00
40	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD fr.0/32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	394,63	155,80	61 483,35	0,00	0,00	394,63	61 483,35	0	0,00	0,00%									0,00	0,00
41	K	573231108	Postřik spojovací v množství 0,3-0,50 kg/m2	m2	1 401,27	8,80	11 910,80	0,00	0,00	1 401,27	11 910,80	0	0,00	0,00%									0,00	0,00
42	K	585131111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	277,37	354,40	98 299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	277,37	98 299,93	100,00%			-277,37	-98 299,93					0,00	0,00
43	K	585145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 50/70 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	672,00	412,80	277 267,20	0,00	0,00	672,00	277 267,20	0	0,00	0,00%									0,00	0,00
44	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ 50/70 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z namodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 123,00	317,80	356 950,64	-152,00	-48 275,20	0,00	0,00	1123,9	356 950,64	100,00%			-1123,9	-356 950,64					0,00	0,00
45	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160 vč.potrubí	m	150,20	433,30	65 081,66	-14,47	-6 270,72	114,02	49 494,87	36,18	15 676,79	24,09%							-36,18	-15 676,79	0,00	0,00
46	K	871360510	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 10 DN 250	m	452,00	111,00	50 172,00	0,00	0,00	452,00	50 172,00	0	0,00	0,00%									0,00	0,00
47	M	28615214OR	trubka kanalizační SN10 PP-URZ DN 250 mm	m	474,63	676,00	320 985,08	0,00	0,00	474,63	320 985,08	0	0,00	0,00%									0,00	0,00
48	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	42,00	100,40	4 465,80	-0,80	-85,12	40,00	4 236,00	2	212,80	4,76%							-2	-212,80	0,00	0,00
49	M	286113810	koleno kanalizace plastové KG 45°, DN 150	kus	21,00	112,00	2 352,00	-0,40	-44,80	20,00	2 240,00	1	112,00	4,76%							-1	-112,00	0,00	0,00
50	M	286115880	nátrubek kanalizace plastové KG DN 150	kus	21,00	48,00	1 008,00	-0,40	-19,20	20,00	960,00	1	48,00	4,76%							-1	-48,00	0,00	0,00
51	K	877360426	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP žebrovaného odboček DN 250	kus	20,00	234,40	4 608,00	-0,80	-184,32	18,00	4 147,20	2	460,80	10,00%							-2	-460,80	0,00	0,00
52	M	286147890	odbočka 45° pro potrubí kanalizační žebrované PP s odbočkou pro potrubí hladká PVC KG - DN 250/150	kus	20,00	972,00	19 440,00	-0,80	-776,00	18,00	17 460,00	2	1 980,00	10,00%							-2	-1 980,00	0,00	0,00
53	K	894411221R	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300	kus	15,00	12 141,60	182 124,00	-0,40	-4 856,64	14,00	169 962,40	1	12 141,60	6,67%							-1	-12 141,60	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

SO 01.5 - Stoka A4

Č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	113106141	[illegible]	m2	116,14	23,00	[illegible]
2	K	113107142	[illegible]	m2	105,14	43,00	4 570,79
3	K	113107162	[illegible]	m2	52,75	41,00	2 210,23
4	K	113154122	[illegible]	m3	87,06	51,00	8 011,50
5	K	115101201	[illegible]	hod	24,00	77,00	1 848,99
6	K	115101301	[illegible]	den	10,00	150,00	1 500,00
7	K	119001401	[illegible]	m	8,30	355,00	2 944,75
8	K	120001101	[illegible]	m3	9,32	[illegible]	[illegible]
9	K	121101101	[illegible]	m3	15,41	50,00	[illegible]
10	K	132201204	[illegible]	m3	201,49	155,90	31 219,95
11	K	132301204	[illegible]	m3	201,49	295,20	59 497,04
12	K	141720017R	[illegible]	m	8,99	8 125,40	73 105,01
13	M	140111307	[illegible]	m	8,45	[illegible]	81 488,00
14	K	151101102	[illegible]	m2	790,02	114,70	64 943,52
15	K	151101112	[illegible]	m2	740,92	60,00	45 052,50
16	K	161101101	[illegible]	m3	221,50	120,40	26 645,57
17	K	162701102	[illegible]	m3	791,34	100,30	79 345,43
18	K	167101102	[illegible]	m3	299,64	63,00	18 457,14

SOUPIS PRACÍ

Název: [illegible] | Rekonstrukce stavby

Objekt: SO 01.7 - Stoka S1

Místo: Přeštěnice | Datum: 27.01.2023

Objednatel: Obec Přeštěnice | Zhotovitel: Vodohospodářský podnik a.s.

Projektant: MOS Brno a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ve sledovaném období k 27.01.2023 Množství	Cena	Od počátku Množství	Cena celkem [CZK]	Zbývá Množství	Cena celkem [CZK]	%	ZL č.3 Množství	Cena celkem [CZK]	ZL č.4 Množství	Cena celkem [CZK]	ZL č.5 Množství	Cena celkem [CZK]	ZL č.6 Množství	Cena celkem [CZK]	rozdíl (SoD - vyfakturováno + ZL) Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							9 723 520,86		336 928,05		7 698 479,64		2 025 041,34	79,81%		-		1 124 205,33		745 556,31		135 265,00		-
	D	MSV	Práce a dodávky HSV				9 723 520,86																0,00	0,00
1	K	113107170	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého , o tl. vrstvy do 100 mm	m2	30,08	419,50	12 347,84	-	-	30,08	12 347,84	-	-	0,00%									0,00	0,00
2	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kamenného hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	974,49	43,40	42 292,87	6,20	268,91	974,49	42 292,87	-	-	0,00%									0,00	0,00
3	K	113107181	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	727,29	25,80	18 764,08	6,12	157,79	727,29	18 764,08	-	-	0,00%									0,00	0,00
4	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	839,23	41,99	35 183,74	7,29	305,59	839,23	35 183,74	-	-	0,00%									0,00	0,00
5	K	113154122	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	2 683,89	91,20	244 770,77	101,56	9 261,91	2 683,89	244 770,77	-	-	0,00%									0,00	0,00
6	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z [illegible] nebo obrubníků stojatých	m	36,00	81,60	2 937,60	-	-	36,00	2 937,60	-	-	0,00%									0,00	0,00
7	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	120,00	77,20	9 276,00	-	-	120,00	9 276,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
8	K	115101301	Pohotovostní zálohu čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	60,00	150,00	9 000,00	-	-	60,00	9 000,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
9	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jářovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200	m	51,06	380,60	19 696,95	-	-	51,06	19 696,95	-	-	0,00%									0,00	0,00
10	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jářovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, železobetonového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500	m	22,86	600,40	13 725,14	-	-	22,86	13 725,14	-	-	0,00%									0,00	0,00
11	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jářovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tras z volně uložených kabelů a to do 3 kabelů	m	5,10	300,00	1 530,00	-	-	5,10	1 530,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
12	K	120001101	Příplatek k cenám výkopávek za ztížené výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	117,91	599,00	70 628,09	-	-	117,91	70 628,09	-	-	0,00%									0,00	0,00
13	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	3,20	58,40	186,88	-	-	3,20	186,88	-	-	0,00%									0,00	0,00
14	K	132201204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3	m3	175,58	156,00	27 214,90	5,70	883,50	173,05	26 822,75	2,53	392,15	1,44%							-2,53	-392,15	0,00	0,00
15	K	132301204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3	m3	614,52	296,20	182 020,82	16,67	4 937,06	606,67	179 399,45	5,85	2 621,37	1,44%							-8,85	-2 621,37	0,00	0,00
16	K	13640120 1R	Dokopávání zapažených hloubených výkopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím skalní frézy (nebo jiného pneumatického nářadí) s [illegible] bez nakládání rýh, v hornině tř. 5	m3	234,10	3 258,60	762 838,26	16,00	52 137,60	227,00	739 702,20	7,10	23 136,06	3,03%							-7,10	-23 136,06	0,00	0,00
17	K	13850120 1R	Dokopávání zapažených hloubených výkopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím skalní frézy (nebo jiného pneumatického nářadí) s [illegible] bez nakládání rýh, v hornině tř. 6	m3	365,78	4 657,80	1 703 703,50	27,60	128 549,76	361,00	1 681 393,60	4,79	22 309,90	1,31%							-4,79	-22 309,90	0,00	0,00
18	K	13860120 1R	Dokopávání zapažených hloubených výkopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím skalní frézy (nebo jiného pneumatického nářadí) s [illegible] bez nakládání rýh, v hornině tř. 7	m3	73,16	7 024,50	513 912,42	2,46	17 306,37	68,16	476 788,92	5,00	35 122,50	6,83%							-5,00	-35 122,50	0,00	0,00
19	K	151101102	Ztížené pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	2 947,42	114,70	338 080,07	145,19	16 653,52	2 904,98	333 201,21	42,44	4 867,87	1,44%							-42,44	-4 867,87	0,00	0,00
20	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	2 947,42	90,00	265 267,80	145,19	13 067,28	2 904,98	261 448,20	42,44	3 819,60	1,44%							-42,44	-3 819,60	0,00	0,00
21	K	161101102	Svislé přemístění výkopku bez nakládání do dopravní nádoby avšak s vyznačením dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	434,58	207,00	89 953,92	24,92	5 158,44	428,30	88 668,10	6,28	1 295,82	1,44%							-6,28	-1 295,82	-0,00	0,00
22	K	161101152	Svislé přemístění výkopku bez nakládání do dopravní nádoby avšak s vyznačením dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	370,18	290,80	107 648,34	20,34	5 914,87	364,85	106 098,38	5,33	1 549,96	1,44%							-5,33	-1 549,96	-0,00	0,00
23	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	1 823,52	100,30	182 899,06	101,30	10 160,79	1 797,26	180 285,18	26,26	2 633,88	1,44%							-26,26	-2 633,88	0,00	0,00
24	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládáním, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	1 033,42	63,60	65 725,51	54,62	3 473,58	1 018,54	64 779,14	14,88	946,37	1,44%							-14,88	-946,37	0,00	0,00
25	K	162701155	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	673,05	260,40	175 262,22	269,22	70 104,69	573,05	175 262,22	-	-	0,00%									0,00	0,00
26	K	167101152	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládáním, množství přes 100 m3, z hornin tř. 5 až 7	m3	673,05	94,60	63 670,53	265,34	25 101,54	663,36	62 753,86	9,69	916,67	1,44%							-9,69	-916,67	0,00	0,00
27	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 211,49	499,00	604 533,51	-	-	-	-	1 211,49	604 533,51	100,00%			1 211,49	-604 533,51					0,00	0,00
28	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopištích	m3	1 033,42	123,00	127 110,66	58,22	7 160,57	1 018,54	125 280,42	14,88	1 830,24	1,44%							-14,88	-1 830,24	0,00	0,00
29	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	298,71	595,10	177 811,32	9,02	5 367,50	284,55	169 335,71	4,16	2 475,62	1,44%							-4,16	-2 475,62	0,00	0,00
30	M	58331200 0	štěrkopísek netříděný zásypový materiál	t	896,14	123,30	110 704,13	29,55	2 544,34	873,38	108 124,44	12,76	1 579,69	1,44%							-12,76	-1 579,69	0,00	0,00
31	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	21,33	48,60	1 040,90	8,53	414,36	21,33	1 040,90	-	-	0,00%									0,00	0,00
32	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	21,33	23,30	496,99	8,53	198,80	21,33	496,99	-	-	0,00%									0,00	0,00
33	M	005724700	osivo směs travní univerzál	kg	0,53	111,90	60,95	0,21	24,38	0,53	60,95	-	-	0,00%									0,00	0,00
34	K	171009001R	Hutnicí zkoušky, vč.stanovení vlhkosti	kus	6,00	5 555,00	33 330,00	-	-	6,00	33 330,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
35	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	77,31	888,80	68 558,51	2,06	1 844,54	76,20	67 574,15	1,11	984,36	1,44%							-1,11	-984,36	0,00	0,00
36	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	3,38	2 846,50	9 621,17	0,76	2 174,73	-	-	3,38	9 621,17	100,00%							-3,38	-9 621,17	0,00	0,00
37	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr.0/32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	831,69	133,50	111 030,62	12,88	1 692,26	831,69	111 030,62	-	-	0,00%									0,00	0,00
38	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr.0/32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	116,46	155,80	18 144,47	-	-	116,46	18 144,47	-	-	0,00%									0,00	0,00
39	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	715,23	354,40	253 477,51	-	-	-	-	715,23	253 477,51	100,00%			715,23	-253 477,51					0,00	0,00
40	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 50/70 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	831,69	412,60	343 155,29	46,58	19 220,56	831,69	343 155,29	-	-	0,00%									0,00	0,00
41	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ 50/70 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm	m2	2 683,89	317,60	852 403,46	- 500,00	- 158 800,00	-	-	2 683,89	852 403,46	100,00%			2 683,89	-852 403,46					-0,00	0,00
42	K	577123111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8+ 50/70 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 30 mm	m2	12,06	226,40	2 730,38	-	-	-	-	12,06	2 730,38	100,00%			12,06	-2 730,38					0,00	0,00
43	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 50/70 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	7,54	533,80	4 024,85	-	-	-	-	7,54	4 024,85	100,00%			7,54	-4 024,85					0,00	0,00
44	K	564541111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr.0/32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm	m2	7,54	110,00	829,40	0,22	23,76	7,54	829,40	-	-	0,00%									0,00	0,00
45	K	573231108	Postřik spojovací v množství 0,3-0,50 kg/m2	m2	3 411,18	8,50	28 995,03	- 260,72	2 216,12	2 648,20	21 699,70	662,98	7 335,33	25,30%			662,98	-7 335,33					0,00	0,00
46	K	581114113	Kryt z prostého betonu XC4, XF4 konzistence pro pásti tl. 100 mm	m2	30,08	686,40	20 646,91	12,03	8 258,76	30,08	20 646,91	-	-	0,00%									0,00	0,00
47	K	583211111R	Podklad ze štěrku stmeleného cementem s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	18,80	260,00	4 889,28	7,52	1 955,71	18,80	4 889,28	-	-	0,00%									0,00	0,00
48	K	571907114	Úprava nezpevněné komunikace netříděnou drtí, s rozprostřením a zhutněním	m2	25,12	30,00	753,60	1,20	36,00	25,12	753,60	-	-	0,00%									0,00	0,00
49	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160, vč.potrubí	m	140,29	433,30	60 748,66	1,37	592,75	138,34	59 942,72	1,95	805,94	1,33%							-1,95	-805,94	0,00	0,00
50	K	871360510	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 10 DN 250	m	492,20	111,00	54 645,30	- 0,00	-	485,21	53 858,31	7,09	786,99	1,44%							-7,09	-786,99	-0,00	0,00
51	M	28615214 0R	trubka kanalizační SN10 PP-URS DN 250 mm	m	507,07	670,00	342 779,32	0,62	421,82	499,77	337 844,57	7,30	4 934,80	1,44%							-7,30	-4 934,80	0,00	0,00
52	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	50,00	106,40	5 320,00	-	-	50,00	5 320,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
53	M	28611361 0	koleno kanalizace plastové KG 45°, DN 150	kus	25,00	112,00	2 800,00	-	-	25,00	2 800,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
54	M	28611588 0	odbočka kanalizace plastové KG DN 150	kus	25,00	48,00	1 200,00	-	-	25,00	1 200,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
55	K	877360420	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP žebrovaného odboček DN 250	kus	24,00	230,60	5 529,60	-	-	24,00	5 529,60	-	-	0,00%									0,00	0,00
56	M	28614789 0	odbočka 45° pro potrubí kanalizační žebrované PP s odbočkou pro potrubí hladké PVC KG - DN 250/150	kus	24,00	979,70	23 290,00	-	-	24,00	23 290,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
57	K	894411221R	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300	kus	15,00	12 141,60	182 124,00	- 0,40	4 856,64	14,00	169 982,40	1,00	12 141,60	6,67%							-1,00	-12 141,60	0,00	0,00
58	M	59224175 0R	prstenec betonový vyrovnávací 600/40/120 mm	kus	4,00	225,00	900,00	-	-	4,00	900,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
59	M	59224175 0	prstenec betonový vyrovnávací 600/60/120 mm	kus	2,00	250,00	500,00	-	-	2,00	500,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
60	M	59224176 0	prstenec betonový vyrovnávací 600/80/120 mm	kus	2,00	275,00	550,00	-	-	2,00	550,00	-	-	0,00%									0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ve sledovaném období k 27.01.2023		Od počátku		Zbývá		%	ZL Č.3		ZL Č.4		ZL Č.5		ZL Č.6		rozdíl (SoD - vyfakturováno + ZL)	
54	M	592241750R	pratenec betonový vyrovnávací 600/40/120 mm	kus	2,00	225,00	450,00	0,00	0,00	2,00	450,00	0	0,00	0,00%									0,00	0,00
55	M	592241750	pratenec betonový vyrovnávací 600/60/120 mm	kus	1,00	250,00	250,00	0,00	0,00	1,00	250,00	0	0,00	0,00%									0,00	0,00
56	M	592241760	pratenec betonový vyrovnávací 600/80/120 mm	kus	3,00	275,00	825,00	-0,40	-110,00	2,00	550,00	1	275,00	33,33%							-1	-275,00	0,00	0,00
57	M	592241770	pratenec betonový vyrovnávací 600/100/120 mm	kus	9,00	300,00	2 700,00	-0,40	-120,00	8,00	2 400,00	1	300,00	11,11%							-1	-300,00	0,00	0,00
58	M	592241771r	pratenec betonový vyrovnávací 600/120/120 mm	kus	5,00	325,00	1 625,00	-0,40	-130,00	4,00	1 300,00	1	325,00	20,00%							-1	-325,00	0,00	0,00
59	M	592241580	sirůtž betonová přechodové 525-1000/800/120 mm, stupačka popleatovená kapsové	kus	15,00	1 920,00	28 800,00	-0,40	-768,00	14,00	26 880,00	1	1 920,00	6,67%							-1	-1 920,00	0,00	0,00
60	M	592241600	sirůtž kanalizační s ocelovými stupadly s PE povlakem1000/250/120 mm	kus	8,00	985,00	7 880,00	0,00	0,00	8,00	7 880,00	0	0,00	0,00%									0,00	0,00
61	M	592241610	sirůtž kanalizační s ocelovými stupadly s PE povlakem 1000/500/120 mm	kus	8,00	1 545,00	12 360,00	-0,40	-618,00	7,00	10 815,00	1	1 545,00	12,50%							-1	-1 545,00	0,00	0,00
62	M	592241620	sirůtž kanalizační s ocelovými stupadly s PE povlakem 1000/1000/120 mm	kus	7,00	2 620,00	18 340,00	-0,40	-1 048,00	6,00	15 720,00	1	2 620,00	14,29%							-1	-2 620,00	0,00	0,00
63	M	592243070R	dno betonové šachty kanalizační 1000/800 mm s ocel. stupadly s PE povlakem	kus	15,00	7 450,00	111 750,00	-0,40	-2 980,00	14,00	104 300,00	1	7 450,00	6,67%							-1	-7 450,00	0,00	0,00
64	M	592243480	Manžet elastomerová pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	38,00	215,00	8 170,00	-1,20	-258,00	35,00	7 525,00	3	645,00	7,89%							-3	-645,00	0,00	0,00
65	M	286172540R	vložka šachtová pro potrubí PP-UR2 - DN 250	kus	32,00	1 187,50	38 000,00	0,00	0,00	32,00	38 000,00	0	0,00	0,00%									0,00	0,00
66	M	286122500	vložka šachtová kanalizační pro PVC potrubí DN 160	kus	1,00	513,00	513,00	0,00	0,00	1,00	513,00	0	0,00	0,00%									0,00	0,00
67	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro lehku zátěžení D400, E600	kus	15,00	1 176,20	17 643,00	0,00	0,00	15,00	17 643,00	0	0,00	0,00%									0,00	0,00
68	M	552410141R	poklop šachtový litino-betonový třída D 400 - samonivelační, vstup 600 mm, bez ventilace	kus	11,00	4 316,30	47 479,30	0,00	0,00	11,00	47 479,30	0	0,00	0,00%									0,00	0,00
69	M	552410151R	poklop šachtový litino-betonový třída D 400 - samonivelační, vstup 600 mm, s ventilací	kus	4,00	4 300,00	17 200,00	0,00	0,00	4,00	17 200,00	0	0,00	0,00%									0,00	0,00
70	K	892362121	Tlakové zkoušky vzduchem těsnicími vaky ucpávkovými DN 250	ćsob	15,00	1 838,40	27 576,00	0,00	0,00	15,00	27 576,00	0	0,00	0,00%									0,00	0,00
71	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC (hnědá)	m	602,20	25,40	15 295,88	-10,25	-260,30	576,56	14 645,13	25,62	650,75	4,25%							-25,62	-650,75	0,00	0,00
72	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nové kanalizace	m	611,20	73,00	44 617,60	0,62	45,55	462,56	33 766,89	148,64	10 850,72	24,32%							-148,64	-10 850,72	0,00	0,00
73	K	899911151R	Kluzné objímky (pojízdné sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 90 mm vnějšího průměru potrubí do 267 mm	kus	8,00	2 250,00	18 000,00	0,00	0,00	8,00	18 000,00	0	0,00	0,00%									0,00	0,00
74	K	899913166R	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chrániček DN 250/510	kus	2,00	3 625,00	7 250,00	0,00	0,00	2,00	7 250,00	0	0,00	0,00%									0,00	0,00
75	K	966006212	Bourání odvodňovacího žlabu s odtěžením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo deek šířky přes 500 do 800 mm	m	18,00	59,70	1 074,60	0,00	0,00	18,00	1 074,60	0	0,00	0,00%									0,00	0,00
76	K	979054442R	Odětění vybouraných prvků komunikací - žlabové betonové tvárnice - odětění od spojovacího materiálu s odtěžením a uložením odtěděných hmot a spojovacího materiálu na skládku a původním vyplněním spár cementovou maltou	m2	18,00	141,80	2 552,40	0,00	0,00	18,00	2 552,40	0	0,00	0,00%									0,00	0,00
77	K	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm	m	18,00	210,50	3 789,00	0,00	0,00	18,00	3 789,00	0	0,00	0,00%									0,00	0,00
78	M	592275130	tvárnice betonové příkopové 33x58x8 cm	kus	3,00	53,00	159,00	1,20	63,60	3,00	159,00	0	0,00	0,00%									0,00	0,00
79	K	919122111R	Utěsnění spár asfaltovou zálivkou	m	781,76	70,40	55 035,90	114,53	8 062,77	677,20	47 674,89	104,56	7 361,02	13,37%			-104,56	-7 361,02					-0,00	0,00
80	K	919731121	Zarovnání stávající plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	m	781,76	53,60	41 902,34	0,00	0,00	781,76	41 902,34	0	0,00	0,00%									0,00	0,00
81	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky 100-150 mm	m	1 150,86	101,40	116 697,20	0,00	0,00	1 150,86	116 697,20	0	0,00	0,00%									0,00	0,00
82	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	604,48	91,10	55 088,13	0,00	0,00	604,48	55 088,13	0	0,00	0,00%									0,00	0,00
83	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	8 929,68	7,10	63 400,73	3 571,87	25 360,29	8 929,68	63 400,73	0	0,00	0,00%									0,00	0,00
84	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	4,38	139,00	608,82	1,75	243,53	4,38	608,82	0	0,00	0,00%									0,00	0,00
85	K	997221845R	Poplatek za ekologickou likvidaci odpadu z asfaltových povrchů	t	290,78	139,00	40 418,42	116,31	16 167,37	290,78	40 418,42	0	0,00	0,00%									0,00	0,00
86	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva	t	309,32	499,00	154 350,68	0,00	0,00	0,00	0,00	309,32	154 350,68	100,00%					-309,32	-154 350,68			0,00	0,00
87	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo skloplastových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	570,70	367,00	209 446,90	0,00	0,00	570,70	209 446,90	0	0,00	0,00%									0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ve sledovaném období k 27.01.2023		Od počátku		Zbývá		%	ZL Č.3		ZL Č.4		ZL Č.5		ZL Č.6		rozdíl (SoD - vyfakturováno + ZL)	
61	M	592241770	prstenec betonový vyrovnávací 600/100/120 mm	kus	8,00	300,00	2 400,00	-	-	8,00	2 400,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
62	M	592241771R	prstenec betonový vyrovnávací 600/120/120 mm	kus	4,00	325,00	1 300,00	-	-	4,00	1 300,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
63	M	592241880	skruž betonová přechodová 625-1000/600/120 mm, stupadla popřelisovaná kapacové	kus	15,00	1 920,00	28 800,00	0,40	768,00	14,00	26 880,00	1,00	1 920,00	6,67%							-1,00	-1 920,00	0,00	0,00
64	M	592241800	skruž kanalizační s ocelovými stupedly s PE povlakem 1000/250/120 mm	kus	8,00	985,00	7 880,00	0,40	394,00	7,00	6 895,00	1,00	985,00	12,50%							-1,00	-985,00	0,00	0,00
65	M	592241810	skruž kanalizační s ocelovými stupedly s PE povlakem 1000/500/120 mm	kus	13,00	1 545,00	20 085,00	0,40	618,00	12,00	18 540,00	1,00	1 545,00	7,69%							-1,00	-1 545,00	0,00	0,00
66	M	592241820	skruž kanalizační s ocelovými stupedly s PE povlakem 1000/1000/120 mm	kus	2,00	2 620,00	5 240,00	-	-	2,00	5 240,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
67	M	592243370R	dno betonové šachty kanalizační 1000/600 mm s ocel.stupadly s PE povlakem	kus	15,00	7 450,00	111 750,00	-	-	15,00	111 750,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
68	M	592243480	těsnění elastomerní pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	38,00	215,00	8 170,00	-	-	38,00	8 170,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
69	M	286172540R	vložka šachtová pro potrubí PP-UR2 - DN 250	kus	30,00	1 187,50	35 625,00	-	-	30,00	35 625,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
70	M	286172500	vložka šachtová kanalizační pro PVC potrubí DN 160	kus	1,00	513,00	513,00	-	-	1,00	513,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
71	K	899104112	Osazení poklopů různých a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	15,00	1 176,20	17 643,00	-	-	15,00	17 643,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
72	M	592410141R	poklop šachtový litino-betonový třída D 400 - samoniveláční, vstup 600 mm, bez ventilace	kus	13,00	4 316,30	56 111,90	-	-	13,00	56 111,90	-	-	0,00%									0,00	0,00
73	M	592410151R	poklop šachtový litino-betonový třída D 400 - samoniveláční, vstup 600 mm, s ventilací	kus	2,00	4 300,00	8 600,00	-	-	2,00	8 600,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
74	K	892362121	Tlakové zkoušky vzduchem kanalizační vaky ucpávkovými DN 250	úsek	15,00	1 838,40	27 576,00	-	-	15,00	27 576,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
75	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC (vnitřní)	m	632,50	25,45	16 095,50	0,88	16,87	623,55	15 838,17	8,95	227,33	1,42%							-8,95	-227,33	0,00	0,00
76	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nové kanalizace	m	632,50	73,00	46 172,50	0,26	26,57	485,21	35 420,33	147,29	10 752,17	23,29%							-147,29	-10 752,17	0,00	0,00
77	K	979021113R	Očištění vybouraných prvků při překopech ručními kladivy od spojovacího materiálu a odtěžením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku, obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	35,00	111,80	4 017,80	12,20	1 361,52	3,00	334,80	33,00	3 682,80	91,67%			33,00	-3 682,80				0,00	0,00
78	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stejného s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	32,00	276,30	8 841,60	6,40	1 768,32	32,00	8 841,60	-	-	0,00%									0,00	0,00
79	M	592174650	obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm	kus	6,00	105,66	634,00	-	-	6,00	634,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
80	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s lůžem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	4,00	118,30	472,00	-	-	-	-	4,00	472,00	100,00%			4,00	-472,00					0,00	0,00
81	M	592172100	obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	1,00	79,00	79,00	-	-	-	-	1,00	79,00	100,00%			1,00	-79,00					0,00	0,00
82	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybouraná části konstrukce nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	m	298,32	53,00	15 969,95	112,13	5 910,06	298,32	15 969,95	-	-	0,00%									0,00	0,00
83	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	9,84	73,00	718,32	0,74	53,73	9,84	718,32	-	-	0,00%									0,00	0,00
84	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	37,80	125,50	4 659,20	0,54	69,41	37,80	4 659,20	-	-	0,00%									0,00	0,00
85	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky 100-150 mm	m	1 222,24	101,40	123 935,14	82,50	8 365,09	1 222,24	123 935,14			0,00%									0,00	0,00
86	K	919122111R	Utěsnění spár asfaltovou zálivkou	m	308,16	70,40	21 694,46	22,08	1 553,31	308,16	21 694,46	-	-	0,00%									0,00	0,00
87	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez nakládání, ale se složením a s hrubým urovnáním ze vyšších materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	822,17	91,10	74 899,69	34,47	3 140,03	822,17	74 899,69	-	-	0,00%									0,00	0,00
88	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez nakládání, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	13 787,73	7,10	97 882,88	5 460,93	38 914,62	13 787,73	97 882,88	-	-	0,00%									0,00	0,00
89	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	7,22	139,00	1 003,58	2,89	401,43	7,22	1 003,58	-	-	0,00%									0,00	0,00
90	K	997221845R	Poplatek za ekologickou likvidaci odpadu z asfaltových povrchů	t	532,35	139,00	73 996,65	212,94	29 598,66	532,35	73 996,65	-	-	0,00%									0,00	0,00
91	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva	t	282,60	499,00	141 017,40	-	-	-	-	282,60	141 017,40	100,00%					282,60	-141 017,40			0,00	0,00
92	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo skleněných hmot pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	962,98	367,00	353 083,36	13,69	5 024,96	948,23	348 000,41	13,85	5 082,95	1,44%							-13,85	-5 082,95	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakončovací stránky

Stavba: [illegible] <Název>

Objekt: SO 01.8 - Stoka B1-1

Místo: Předměstí — Datum: 27.01.2023

Objednatel: Obec Předměstí — Zhotovitel: Vodohospodářský podnik a.s.

Projektant: MOS Brno s.r.o.

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ve sledovaném období k 27.01.2023 Množství	Cena	Od počátku Množství	Cena	Zbývá Množství	Cena	%	Zl. č.3 Množství	Cena celkem [CZK]	Zl. č.4 Množství	Cena celkem [CZK]	Zl. č.5 Množství	Cena celkem [CZK]	Zl. č.6 Množství	Cena celkem [CZK]	rozdíl (SoD - vyfakturováno + ZL) Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							811 863,79				604 455,55		207 408,25	25,31 %				126 523,35		77 110,41		1 774,42		
	0	HSV	Práce a dodávky HSV				811 863,79		32 642,76															
1	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	77,81	43,40	3 376,95			77,81	3 376,95			0,00%									0,00	0,00
2	K	113107170	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	3,36	410,50	1 379,28			3,36	1 379,28			0,00%									0,00	0,00
3	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy 50 až 100 mm	m2	151,42	41,90	6 344,50			151,42	6 344,50			0,00%									0,00	0,00
4	K	113154122	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	313,56	91,20	28 596,67			313,56	28 596,67			0,00%									0,00	0,00
5	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	2,00	81,80	163,20			2,00	163,20			0,00%									0,00	0,00
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	10,00	77,30	773,00			10,00	773,00			0,00%									0,00	0,00
7	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	5,00	150,00	750,00			5,00	750,00			0,00%									0,00	0,00
8	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelovými trubkami nebo pletivem proti sypanině jakéhokoliv druhu, uložené v otevřeném výkopu, s ponecháním na místě, o vnitřním průměru do 100 mm, v délce do 10 m	m	2,00	385,80	771,60			2,00	771,60			0,00%									0,00	0,00
9	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí ocelovými trubkami nebo pletivem proti sypanině jakéhokoliv druhu, uložené v otevřeném výkopu, s ponecháním na místě, o vnitřním průměru do 200 mm, v délce do 10 m	m	2,00	600,40	1 200,80			2,00	1 200,80			0,00%									0,00	0,00
10	K	119001421	Dočasné zajištění potrubí ocelovými trubkami nebo pletivem proti sypanině jakéhokoliv druhu, uložené v otevřeném výkopu, s ponecháním na místě, o vnitřním průměru do 100 mm, v délce přes 10 m	m	1,80	300,00	540,00			1,80	540,00			0,00%									0,00	0,00
11	K	120001101	Příplatek k cenám výkopávek za ztížené vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	11,67	599,00	6 990,33			11,67	6 990,33			0,00%									0,00	0,00
12	K	132201204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3	m3	12,89	155,00	1 997,95	-0,01	-1,24	12,87	1 996,85	0,02	3,10	0,16%			-0,02	-3,10					-0,00	0,00
13	K	132201204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3	m3	45,11	296,20	13 361,58	-0,03	-9,46	45,03	13 337,89	0,06	23,70	0,18%			-0,06	-23,70					-0,00	0,00
14	K	138401201R	Dolamování zapažených hloubených výkopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím skalní frézy (nebo jiného pneumatického nářadí) s přip. nutným přemístěním výkopku ve vzdálenosti, bez nakládání rýh, v hornině tř. 5	m3	17,18	3 258,90	55 962,76			17,18	55 962,76	-	-	0,00%									0,00	0,00
15	K	138501201R	Dolamování zapažených hloubených výkopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím skalní frézy (nebo jiného pneumatického nářadí) s přip. nutným přemístěním výkopku ve vzdálenosti, bez nakládání rýh, v hornině tř. 5	m3	26,85	4 657,60	125 056,56		-	26,85	125 056,56	-	-	0,00%									0,00	0,00
16	K	138601201R	Dolamování zapažených hloubených výkopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím skalní frézy (nebo jiného pneumatického nářadí) s přip. nutným přemístěním výkopku ve vzdálenosti, bez nakládání rýh, v hornině tř. 5	m3	5,37	7 024,50	37 721,57		-	5,37	37 721,57	-	-	0,00%									0,00	0,00
17	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	230,96	114,70	26 491,11	-0,17	-19,73	230,53	26 441,79	0,43	49,32	0,19%			-0,43	-49,32					-0,00	0,00
18	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	230,96	90,00	20 786,40	-0,17	-15,48	230,53	20 747,70	0,43	38,70	0,19%			-0,43	-38,70					-0,00	0,00
19	K	151101101	Svislé přemístění výkopku bez nakládání do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	31,80	129,40	4 127,88	-0,02	-3,11	31,84	4 125,10	0,06	7,78	0,18%			-0,06	-7,78					-0,00	0,00
20	K	151101151	Svislé přemístění výkopku bez nakládání do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	27,17	181,50	4 931,26	-0,02	-3,63	27,12	4 922,28	0,05	9,08	0,18%			-0,05	-9,08					-0,00	0,00
21	K	162301162	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	128,60	100,30	12 898,58	-0,10	-9,63	128,36	12 874,51	0,24	24,07	0,19%			-0,24	-24,07					-0,00	0,00
22	K	167101102	Nakládání, skládání a přehazování neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	70,60	83,60	4 409,16	-0,05	-3,31	70,47	4 481,89	0,13	5,27	0,18%			-0,13	-5,27					-0,00	0,00
23	K	162701155	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	49,40	250,40	12 863,76	19,76	5 145,50	49,40	12 863,76	-	-	0,00%									0,00	0,00
24	K	167101152	Nakládání, skládání a přehazování neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 5 až 7	m3	49,40	94,60	4 673,24	19,72	1 865,69	49,31	4 664,73	0,09	8,51	0,18%			-0,09	-8,51					-0,00	0,00
25	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	88,92	499,00	44 371,08	-	-	-	-	88,92	44 371,08	100,00%					88,92	-44 371,08			0,00	0,00
26	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v místě vytopávkách	m3	70,60	123,00	8 683,80	-0,05	-6,40	70,47	8 667,41	0,13	16,39	0,18%			-0,13	-16,39					-0,00	0,00
27	K	175151101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připravovaným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	24,75	596,10	14 728,73	-0,02	-11,90	24,70	14 698,97	0,06	29,76	0,20%			-0,06	-29,76					-0,00	0,00
28	M	583312000	štěrkopísek netříděný zásypový materiál	t	44,55	[illegible]	5 515,29	-0,03	-3,96	44,47	5 505,30	0,08	9,90	0,18%			-0,08	-9,90					-0,00	0,00
29	K	171000001R	Hutnící zkoušky, vč.stanovení vlhkosti	kus	1,00	5 555,00	5 555,00			1,00	5 555,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
30	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	6,31	886,80	5 595,71	-0,00	-3,55	6,30	5 586,64	0,01	8,87	0,16%			-0,01	-8,87					-0,00	0,00
31	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,23	2 845,50	654,47	-0,00	-261,79	-	-	0,23	654,47	100,00%			-0,23	-654,47					0,00	0,00
32	K	577134111	Asfaltový beton vrstev obrusné ACO 11+ 50/70 (AS5) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. I. po zhutnění tl. 40 mm	m2	313,56	317,80	99 586,66			-	-	313,56	99 586,66	[illegible]			313,56	-99 586,66					0,00	0,00
33	K	577145111R	Asfaltový beton vrstev podkladní ACP 16(22)+ 50/70 (obalovaná kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	75,71	412,60	31 237,95		-	75,71	31 237,95	-	-	0,00%									0,00	0,00
34	K	577136111R	Asfaltový beton vrstev podkladní ACP 16(22)+ 50/70 (obalovaná kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	75,71	354,40	26 831,62	-	-	-	-	75,71	26 831,62	[illegible]			75,71	-26 831,62					0,00	0,00
35	K	573231108	Postřik spojovací v množství 0,3-0,50 kg/m2	m2	392,27	8,50	3 336,30	-2,96	-25,20	316,30	2 690,05	73,97	628,75	19,00%			73,97	-628,75					0,00	0,00
36	K	574851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD fr.0/32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	75,71	133,50	10 107,29	30,29	4 042,91	75,71	10 107,29	-	-	0,00%									-	0,00
37	K	581141113	Kryt z prostého betonu XC4, XF4 konzistence pro pěší tl. 100 mm	m2	3,36	686,40	2 306,30	1,34	922,52	3,36	2 306,30	-	-	0,00%									0,00	0,00
38	K	585211111R	Podklad ze betonu slévárenského cementem s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	2,10	260,50	547,26	0,84	218,90	2,10	547,26	-	-	0,00%									0,00	0,00
39	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160, vč.oblouků	m	10,70	433,30	4 636,31		-	10,70	4 636,31	-	-	0,00%									0,00	0,00
40	K	871360510	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 10 DN 250	m	43,00	111,00	4 773,00	-0,03	-3,55	42,92	4 764,12	0,08	8,88	0,19%			-0,08	-8,88					-0,00	0,00
41	M	286152140R	trubka kanalizační SN10 PP-UR2 DN 250 mm	m	44,21	[illegible]	29 940,04	0,03	21,83	44,21	29 888,98	0,08	54,06	0,18%			-0,08	-54,06					-0,00	0,00
42	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	4,00	[illegible]	425,60		-	4,00	425,60	-	-	0,00%									0,00	0,00
43	M	286113610	koleno kanalizace plastové KG 45°, DN 150	kus	2,00	112,00	224,00		-	2,00	224,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
44	M	286115880	zátka kanalizace plastové KG DN 150	kus	2,00	48,00	96,00		-	2,00	96,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
45	K	877360420	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP žebrovaného odboček DN 250	kus	1,00	[illegible]	230,40			1,00	230,40			0,00%									0,00	0,00
46	M	286147890	odbočka 45° pro potrubí kanalizační žebrované PP s odbočkou pro potrubí hladké PVC KG - DN 250/150	kus	1,00	[illegible]	970,00		-	1,00	970,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
47	K	894411221R	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300	kus	1,00	12 141,60	12 141,60		-	1,00	12 141,60	-	-	0,00%									0,00	0,00
48	M	592241750R	prstenec betonový vyrovnávací 600/40/120 mm	kus	1,00	225,00	225,00		-	1,00	225,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
49	M	592241770	prstenec betonový vyrovnávací 600/100/120 mm	kus	1,00	300,00	300,00			1,00	300,00			0,00%									0,00	0,00
50	M	592241880	skruž betonová přechodová 625-1000/600/120 mm, stupačky popřetvorená kapsové	kus	1,00	1 920,00	1 920,00			1,00	1 920,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
51	M	592241815	skruž kanalizační s ocelovými stupačky a PE povlakem 1000/500/120 mm	kus	1,00	1 545,00	1 545,00		-	1,00	1 545,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
52	M	592241820	skruž kanalizační s ocelovými stupačky a PE povlakem 1000/1000/120 mm	kus	1,00	2 620,00	2 620,00		-	1,00	2 620,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
53	M	592243370R	dno betonové šachty kanalizační 1000/800 mm s ocel.stupačky a PE povlakem	kus	1,00	7 450,00	7 450,00		-	1,00	7 450,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
54	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	3,00	215,00	645,00			3,00	645,00			0,00%									0,00	0,00
55	M	286172540R	vložka šachtová pro potrubí PP-UR2 - DN 250	kus	1,00	1 187,80	1 187,80		-	1,00	1 187,80	-	-	0,00%									0,00	0,00
56	M	286122600	vložka šachtová kanalizační pro PVC potrubí DN 150	kus	1,00	513,00	513,00		-	1,00	513,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
57	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zátěže D400, E600	kus	1,00	1 178,20	1 178,20		-	1,00	1 178,20	-	-	0,00%									0,00	0,00
58	M	55241018R	poklop šachtový litino-betonový třída D 400 - samootvíravý, vstup 600 mm, s ventilací	kus	1,00	4 300,00	4 300,00		-	1,00	4 300,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
59	K	892382121	Tlakové zkoušky vzduchem těsnicími vaky upravitovými DN 250	úsek	1,00	1 838,40	1 838,40		-	1,00	1 838,40	-	-	0,00%									0,00	0,00
60	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC (trvalá)	m	53,70	25,40	1 363,98			53,70	1 363,98	-	-	0,00%									0,00	0,00
61	K	899001211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nové kanalizace	m	53,70	73,00	3 920,10	-0,84	-2,38	42,92	3 133,16	10,78	786,94	20,07%			-10,78	-786,94					0,00	0,00
62	K	979021113R	Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu a odtěžením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku, strojením, ručně, vybouraných z betonových bloků a z betonových ucek pod silničními	m	2,00	111,60	223,20			-	-	2,00	223,20	100,00%			2,00	-223,20					0,00	0,00
63	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého a boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 do lože z betonu prostého téže značky	m	2,00	278,30	556,60		-	2,00	556,60	-	-	0,00%									0,00	0,00
64	M	592174650	obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm	kus	1,00	138,00	138,00		-	1,00	138,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
65	K	919731121	Zarovnání stávající plochy podkladní nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	m	13,40	53,60	718,24		-	13,40	718,24	-	-	0,00%									0,00	0,00
66	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky 100-150 mm	m	108,30	101,40	11 083,02			108,30	11 083,02	-	-	0,00%									0,00	0,00
67	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	4,20	129,50	543,90		-	4,20	543,90	-	-	0,00%									0,00	0,00
68	K	919122111R	Utěsnění spár asfaltovou zálivkou	m	13,40	70,40	943,36	-1,76	-123,90	4,40	309,76	17,80	1 253,12	132,84%			17,80	-1 253,12					0,00	0,00
69	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze zpevněných ploch, na vzdálenost do 1 km	t	88,98	91,10	8 106,06	3,60	330,85	88,98	8 106,06	-	-	0,00%									0,00	0,00

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ve sledovaném období k 27.01.2023		Od počátku		Zbývá		%	ZL Z.3		ZL Z.4		ZL Z.5		ZL Z.6		rozdíl (5a0 - vyfakturováno + ZL)	
70	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 598,14	7,10	11 275,79	636,26	4 510,32	1 598,14	11 275,79	-	-	0,00%									0,00	0,00
71	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	0,81	139,00	112,59	0,32	46,04	0,81	112,59	-	-	0,00%									0,00	0,00
72	K	997221845R	Poplatek za ekologickou likvidaci odpadu z asfaltových povrchů	t	65,61	139,00	9 119,79	26,24	3 647,92	65,61	9 119,79	-	-	0,00%									0,00	0,00
73	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamenива	t	65,61	499,00	32 739,39	-	-	-	-	65,61	32 739,39	100,00%					-	65,61	-32 739,39		0,00	0,00
74	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení Hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	50,59	367,00	18 566,53	7,90	2 899,00	50,50	18 533,50	0,09	33,03	0,18%							-0,09	-33,03	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Rekapitulace stavby

[illegible]

SO 01.9 - Stoka B2

[illegible] Předměr | [illegible] 27.01.2023

[illegible] Obec Předměř | [illegible] Vodohospodářský podnik a.s.

[illegible] IMOS Brno a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ve sledovaném období k 27.01.2023 Množství	Cena	Od počátku Množství	Cena	Zbývá Množství	Cena	%	ZL 2.3 Množství	Cena celkem [CZK]	ZL 2.4 Množství	Cena celkem [CZK]	ZL 2.5 Množství	Cena celkem [CZK]	ZL 2.6 Množství	Cena celkem [CZK]	rozdíl (SoD - vyfakturováno + ZL) Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							3 909 450,94																	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 006 450,96		122 477,98		2 602 235,20		406 215,76	13,52%		-		122 164,55		277 933,02		6 118,19		-
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nakládáním na dopravní prostředek komunikací pro pěší s lubem; z kamenné nebo betonové dlažby	m2	3,34	102,00	340,68	-	-	3,34	340,68	-	-	0,00%									0,00	0,00
2	K	113107171	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2, s kamenným krytem, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	1,20	613,00	735,60	-	-	1,20	735,60	-	-	0,00%									0,00	0,00
3	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 do 200 m2 s kamenným krytem, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	455,71	43,49	19 777,81			455,71	19 777,81			0,00%									0,00	0,00
4	K	113107181	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	13,95	25,80	359,91	13,95	359,91	13,95	359,91	-	-	0,00%									0,00	0,00
5	K	113107192	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	231,17	41,50	9 589,02	-	-	231,17	9 589,02	-	-	0,00%									0,00	0,00
6	K	113154122	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	348,38	91,20	31 772,26	138,35	12 738,92	348,38	31 772,26	-	-	0,00%									0,00	0,00
7	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	14,00	81,60	1 142,40	-	-	14,00	1 142,40	-	-	0,00%									0,00	0,00
8	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažováním průměrným přítokem do 500 l/min	hod	40,00	77,30	3 092,00	-	-	40,00	3 092,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
9	K	115101301	Pohotovostní základní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažováním průměrným přítokem do 500 l/min	den	20,00	150,00	3 000,00	-	-	20,00	3 000,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
10	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí pomocí [illegible]	m	15,10	386,80	5 825,68	-	-	15,10	5 825,68	-	-	0,00%									0,00	0,00
11	K	119001412	Dočasné zajištění kabelů pomocí [illegible]	m	12,00	602,40	7 224,80	-	-	12,00	7 224,80	-	-	0,00%									0,00	0,00
12	K	119001421	Dočasné zajištění potrubí pomocí [illegible]	m	2,00	300,00	600,00	-	-	2,00	600,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
13	K	122001101	Připlatek k cenám výkopávek za ztížené výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	55,75	598,60	33 384,25	-	-	55,75	33 384,25	-	-	0,00%									0,00	0,00
14	K	132201204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3	m3	61,67	156,00	9 543,35	-	-	61,67	9 543,35	-	-	0,00%									0,00	0,00
15	K	132301204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3	m3	215,49	296,20	63 828,14	-	-	215,49	63 828,14	-	-	0,00%									0,00	0,00
16	K	138401201R	Dokonavení zapažených hloubených výkopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím skalní frézy (nebo jiného pneumatického nářadí) s příp. ručním [illegible] v hornině tř. 5	m3	82,00	3 258,60	267 498,47	-	-	82,00	267 498,47	-	-	0,00%									0,00	0,00
17	K	138501201R	Dokonavení zapažených hloubených výkopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím skalní frézy (nebo jiného pneumatického nářadí) s příp. ručním [illegible] bez nakládání na dopravní prostředek v hornině tř. 6	m3	128,27	4 657,50	597 430,35	-	-	128,27	597 430,35	-	-	0,00%									0,00	0,00
18	K	138601201R	Dokonavení zapažených hloubených výkopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím skalní frézy (nebo jiného pneumatického nářadí) s příp. ručním [illegible] bez nakládání na dopravní prostředek v hornině tř. 7	m3	25,65	7 024,50	180 178,43	-	-	25,65	180 178,43	-	-	0,00%									0,00	0,00
19	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn jám pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh příčně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	1 067,83	114,70	124 774,10	-	-	1 067,83	124 774,10	-	-	0,00%									0,00	0,00
20	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn jám pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příčně, hloubky do 4 m	m2	1 067,83	90,00	97 904,70	-	-	1 067,83	97 904,70	-	-	0,00%									0,00	0,00
21	K	161101102	Svislé přemístění výkopku bez nakládání do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2 do 4 m	m3	152,38	207,00	31 542,66	-	-	152,38	31 542,66	-	-	0,00%									0,00	0,00
22	K	161101192	Svislé přemístění výkopku bez nakládání do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	129,81	290,50	37 716,75	-	-	129,81	37 716,75	-	-	0,00%									0,00	0,00
23	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo zeminy po suchu na otevřeném dopravním prostředku, bez nakládání výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hornin tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	642,32	100,30	64 424,70	-	-	642,32	64 424,70	-	-	0,00%									0,00	0,00
24	K	167101102	Nakládání, skládání a přehazování neulehlého výkopku nebo zeminy nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	365,26	63,60	23 230,54	-	-	365,26	23 230,54	-	-	0,00%									0,00	0,00
25	K	162701155	Vodorovné přemístění výkopku nebo zeminy po suchu na otevřeném dopravním prostředku, bez nakládání výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hornin tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	238,01	260,40	61 957,00	94,40	24 582,88	238,01	61 957,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
26	K	167101152	Nakládání, skládání a přehazování neulehlého výkopku nebo zeminy nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 5 až 7	m3	238,01	94,50	22 328,55	94,40	8 930,82	238,01	22 328,55	-	-	0,00%									0,00	0,00
27	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (základní poplatek)	t	424,82	499,00	211 985,18	-	-	-	-	424,82	211 985,18	100,00%			-	424,82	-211 985,18				0,00	0,00
28	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	365,26	123,00	44 926,98	-	-	365,26	44 926,98	-	-	0,00%									0,00	0,00
29	K	175151101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho hrany, pro jakoukoliv hloubku výkopu a bez zhutnění bez dodatečného vybavení	m3	95,18	595,10	56 641,62	-	-	95,18	56 641,62	-	-	0,00%									0,00	0,00
30	M	583312000	*štěrkopísek netříděný zásypový svetlinit*	t	171,32	123,80	21 209,42	-	-	171,32	21 209,42	-	-	0,00%									0,00	0,00
31	K	171000001R	Hutnění zásypu, včetně navození vlhkosti	kus	3,00	5 555,00	16 665,00	3,00	4 444,00	3,00	16 665,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
32	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	25,90	886,80	22 968,12	-	-	25,90	22 968,12	-	-	0,00%									0,00	0,00
33	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	1,35	2 849,50	3 842,78	0,54	1 537,11	-	-	1,35	3 842,78	100,00%							-1,35	-3 842,78	0,00	0,00
34	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr.0/32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	222,45	133,50	29 697,08	-	-	222,45	29 697,08	-	-	0,00%									0,00	0,00
35	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr.0/32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	22,45	155,80	3 497,71	-	-	22,45	3 497,71	-	-	0,00%									0,00	0,00
36	K	566145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 50/70 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	222,45	412,60	91 782,87	86,88	35 713,15	222,45	91 782,87	-	-	0,00%									0,00	0,00
37	K	573231106	Postřik spojovací v množství 0,3-0,50 kg/m2	m2	584,78	8,50	4 970,63	-	-	-	-	584,78	4 970,63	100,00%	584,78	-4 970,63							0,00	0,00
38	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ 50/70 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm, po zhutnění tl. 40 mm	m2	348,38	317,60	110 645,49	-	-	-	-	348,38	110 645,49	100,00%	348,38	-110 645,49							0,00	0,00
39	K	564841111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr.0/32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm	m2	8,72	110,00	958,20	-	-	8,72	958,20	-	-	0,00%									0,00	0,00
40	K	566166111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 50/70 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	8,72	533,60	4 654,74	3,49	1 861,89	8,72	4 654,74	-	-	0,00%									0,00	0,00
41	K	577123111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8+ 50/70 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 30 mm	m2	13,95	226,40	3 158,28	5,58	1 263,31	13,95	3 158,28	-	-	0,00%									0,00	0,00
42	K	564851112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm	m2	2,09	141,40	295,53	0,84	118,21	2,09	295,53	-	-	0,00%									0,00	0,00
43	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	3,34	336,00	1 125,25	1,34	450,10	3,34	1 125,25	-	-	0,00%									0,00	0,00
44	M	592450380	*dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní*	m2	1,00	245,00	245,00	0,40	98,00	1,00	245,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
45	K	581124115	Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší tl. 150 mm	m2	1,20	828,40	991,68	0,48	396,67	1,20	991,68	-	-	0,00%									0,00	0,00
46	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 150, vč.potrubí	m	31,70	433,30	13 735,61	0,39	168,12	31,70	13 735,61	-	-	0,00%									0,00	0,00
47	K	871360510	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 10 DN 250	m	171,00	111,00	18 981,00	-	-	171,00	18 981,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
48	M	28615240R	trubka kanalizační SN10 PP-UR2 DN 250 mm	m	176,13	676,00	119 063,88	-	-	176,13	119 063,88	-	-	0,00%									0,00	0,00
49	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	14,00	106,40	1 489,60	-	-	14,00	1 489,60	-	-	0,00%									0,00	0,00
50	M	28611610	koleno kanalizace plastové KG 45°, DN 150	kus	7,00	112,00	784,00	-	-	7,00	784,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
51	M	28611680	odbočka kanalizace plastové KG DN 150	kus	7,00	48,00	336,00	-	-	7,00	336,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
52	K	877360420	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP žebrovaného odboček DN 250	kus	6,00	232,40	1 382,40	-	-	6,00	1 382,40	-	-	0,00%									0,00	0,00
53	M	28611780	odbočka 45° pro potrubí kanalizační žebrované PP s odbočkou pro potrubí tvrdého PVC KG - DN 250/250	kus	6,00	970,00	5 820,00	-	-	6,00	5 820,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
54	K	894411221R	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300	kus	6,00	12 141,60	72 849,60	-	-	6,00	72 849,60	-	-	0,00%									0,00	0,00
55	M	592241750R	prstenec betonový vyrovnávací 600/40/120 mm	kus	1,00	225,00	225,00	-	-	1,00	225,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
56	M	592241750	prstenec betonový vyrovnávací 600/60/120 mm	kus	3,00	250,00	750,00	-	-	3,00	750,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
57	M	592241771R	prstenec betonový vyrovnávací 600/120/120 mm	kus	5,00	325,00	1 625,00	-	-	5,00	1 625,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
58	M	592241880	skruž betonová přechodová 625-1000/600/120 mm, stupačka pozinkovaná kapesní	kus	6,00	1 920,00	11 520,00	-	-	6,00	11 520,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
59	M	592241800	skruž kanalizační s otvorovými stupačky s PE povlakem 1000/250/120 mm	kus	3,00	985,00	2 955,00	-	-	3,00	2 955,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
60	M	592241610	skruž kanalizační s otvorovými stupačky s PE povlakem 1000/500/120 mm	kus	1,00	1 545,00	1 545,00	-	-	1,00	1 545,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
61	M	592241620	skruž kanalizační s otvorovými stupačky s PE povlakem 1000/1000/120 mm	kus	5,00	2 620,00	13 100,00	-	-	5,00	13 100,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
62	M	592243070R	dno betonové šachty kanalizační 1000/600 mm s otvorem a ocel stupačky s PE povlakem	kus	6,00	7 450,00	44 700,00	-	-	6,00	44 700,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
63	M	592243480	tělesné kanalizační vaisomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	15,00	215,00	3 225,00	-	-	15,00	3 225,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
64	M	28617264R	vložka šachtová pro potrubí PP-UR2 - DN 250	kus	12,00	1 187,50	14 250,00	-	-	12,00	14 250,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
65	M	28617250R	vložka šachtová kanalizační pro PVC potrubí DN 180	kus	1,00	513,00	513,00	-	-	1,00	513,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
66	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	6,00	1 176,20	7 057,20	-	-	6,00	7 057,20	-	-	0,00%									0,00	0,00
67	M	592401240R	poklop šachtový litino-betonový třída D 400, vstup 600 mm, bez ventilace	kus	6,00	2 643,90	15 216,00	-	-	6,00	15 216,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
68	M	592401050R	poklop šachtový litino-betonový třída D 400, vstup 600 mm, s ventilací	kus	1,00	2 628,80	2 628,80	-	-	1,00	2 628,80	-	-	0,00%									0,00	0,00
69	K	892362121	Tlaková zkouška vzduchem těsnicích vaků vnitřního kanalizačního potrubí DN 250	úsek	6,00	1 838,40	11 030,40	-	-	6,00	11 030,40	-	-	0,00%									0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ve sledovaném období k 27.01.2023		Od počátku		Zbývá		%	SL Č.3		SL Č.4		SL Č.5		SL Č.6		rozdíl (SoB - vyfakturováno + ZL)	
70	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC (trvalá)	m	202,70	25,40	5 146,58	-	-	202,70	5 146,58	-	-	0,00%									0,00	0,00
71	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nové kanalizace	m	202,70	73,00	14 797,10	0,21	15,48	171,53	12 521,69	31,17	2 275,41	15,38%							-31,17	-2 275,41	0,00	0,00
72	K	979051121R	Očištění vybouraných prvků od spojovacího materiálu a odstranění a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku zámkových dlaždic s vyklinění solí tamponem	m2	3,34	197,40	659,32	-	-	3,34	659,32	-	-	0,00%									0,00	0,00
73	K	979081111R	Očištění vybouraných prvků při přesopech nízkopodlažních stř od spojovacího materiálu s odstranění a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku, [illegible] z lehkých betonů tvárnic a lepidel	m	14,00	111,60	1 562,40	4,40	491,04	3,00	334,80	11,00	1 227,60	78,57%			11,00	1 227,60					0,00	0,00
74	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého v boční opěrce z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého tř. C 12/15	m	14,00	276,30	3 868,20	5,60	1 547,28	14,00	3 868,20	-	-	0,00%									0,00	0,00
75	M	592174650	obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm	kus	3,00	139,00	417,00	1,20	166,80	3,00	417,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
76	K	919122111R	Utěsnění spár asfaltovou zálivkou	m	418,06	70,40	29 432,83	137,00	9 644,80	342,50	24 112,00	75,56	5 320,83	18,06%			75,56	5 320,83					-0,00	0,00
77	K	919731121	Zarovnání stávající plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	m	365,70	53,60	19 601,52	146,28	7 840,61	365,70	19 601,52	-	-	0,00%									0,00	0,00
78	K	919736111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	52,38	73,00	3 823,74	-	-	52,38	3 823,74	-	-	0,00%									0,00	0,00
79	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky 100-150 mm	m	416,88	101,40	42 271,63	-	-	416,88	42 271,63	-	-	0,00%									0,00	0,00
80	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	1,20	182,50	219,00	-	-	1,20	219,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
81	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez nakládání, ale se složením a s hrubým urovnáním ze vyšších materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	220,58	91,10	20 093,02	-	-	220,58	20 093,02	-	-	0,00%									0,00	0,00
82	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez nakládání, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 042,36	7,10	21 600,76	1 216,94	8 640,30	3 042,36	21 600,76	-	-	0,00%									0,00	0,00
83	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	0,29	139,00	40,31	0,12	16,12	0,29	40,31	-	-	0,00%									0,00	0,00
84	K	997221845R	Poplatek za ekologickou likvidaci odpadu z asfaltových povrchů	t	88,11	139,00	12 247,29	35,24	4 898,92	88,11	12 247,29	-	-	0,00%									0,00	0,00
85	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamenива	t	132,16	499,00	65 947,84	-	-	-	-	132,16	65 947,84	100,00%					132,16	65 947,84			0,00	0,00
86	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo skleněných pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	203,96	367,00	74 853,32	-	-	203,96	74 853,32	-	-	0,00%									0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Objekt: [illegible]

Číslo: SO 01,03 - Stoka S2-1

Název: Předlev

Místo: Obec Předlev

Zadavatel: IMOS Brno a.s.

Datum: 27.01.2023

Projektant: Vodohospodářský podnik a.s.

Nekvalitující stavby

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ve sledovaném období k 27.01.2023 Množství	Cena	Od počátku Množství	Cena	Zbývá Množství	Cena	%	ZL E.3 Množství	Cena celkem [CZK]	ZL E.4 Množství	Cena celkem [CZK]	ZL E.5 Množství	Cena celkem [CZK]	ZL E.6 Množství	Cena celkem [CZK]	rozdíl (SoD - vyfakturováno + ZL) Množství	Cena celkem [CZK]
							1 627 821,67		71 176,34		1 402 685,84		225 135,83	13,83%				59 756,59		150 368,66		15 010,59	0,00	0,00
Náklady soupisu celkem							1 627 821,67																	
	D	1SV	Práce a dodávky HSV																					
1	K	113107162	Odstranění podkladu nebo krytu s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kamenива hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	229,47	43,40	9 959,00	0,56	24,30	229,47	9 959,00	-	-	0,00%							0,00	0,00
2	K	113107181	Odstranění podkladu nebo krytu s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	6,35	25,80	163,83	0,13	0,58	6,35	163,83	-	-	0,00%									0,00	0,00
3	K	113107182	Odstranění podkladu nebo krytu s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 do 500 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	116,72	41,90	4 890,57	0,56	23,46	116,72	4 890,57	-	-	0,00%									0,00	0,00
4	K	113154123	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez přesunu hmot v ose pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, hloubky přes 50 mm	m2	173,37	91,20	15 811,34	69,35	6 324,54	173,37	15 811,34	-	-	0,00%									0,00	0,00
5	K	113202111	Vytržení obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	4,00	81,60	326,40	-	-	4,00	326,40	-	-	0,00%									0,00	0,00
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	20,00	77,30	1 546,00	-	-	20,00	1 546,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
7	K	115191901	Pohotovostní záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	10,00	150,00	1 500,00	-	-	10,00	1 500,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
8	K	119001401	Dočasná zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavbě i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se sřízením a odstraněním za jřížové konstrukce, s opětovným uvedením nebo zásypem, kanalizační potrubí DN do 200	m	4,00	385,80	1 543,20	-	-	4,00	1 543,20	-	-	0,00%									0,00	0,00
9	K	119031411	Dočasná zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavbě i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se sřízením a odstraněním za jřížové konstrukce, s opětovným uvedením nebo zásypem, kanalizační potrubí železobetonového, svislých DN do 200	m	2,00	482,10	964,20	-	-	2,00	964,20	-	-	0,00%									0,00	0,00
10	K	119001412	Dočasná zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavbě i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se sřízením a odstraněním za jřížové konstrukce, s opětovným uvedením nebo zásypem, kanalizační potrubí betonového, železobetonového, svislých DN do 200 mm	m	5,00	600,40	3 002,00	-	-	5,00	3 002,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
11	K	119001421	Dočasná zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavbě i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se sřízením a odstraněním za jřížové konstrukce, s opětovným uvedením nebo zásypem, kanalizační potrubí betonového, železobetonového, vodorovných DN do 200 mm	m	7,00	300,00	2 100,00	-	-	7,00	2 100,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
12	K	120001101	Příplatek k cenám výkopávek za ztížené výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	26,70	595,00	15 893,30	-	-	26,70	15 893,30	-	-	0,00%									0,00	0,00
13	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě spotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	1,77	58,40	103,37	0,71	41,55	1,77	103,37	-	-	1,53%					-0,52	-30,50			0,00	0,00
14	K	132201204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3	m3	34,03	155,00	5 274,65	0,48	73,75	33,51	5 194,05	0,52	80,60	1,53%					-1,53	-542,05			-0,00	0,00
15	K	132201204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3	m3	119,09	298,20	35 214,46	0,03	8,29	117,25	34 732,41	1,85	542,05	1,54%					-4,37	-1 305,58			-0,00	0,00
16	K	138401201R	Dolamování zapažených hloubených výkopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím skalní frézy (nebo jiného pneumatického nářadí) s příp. [illegible] tř. 5	m3	45,37	3 258,60	147 842,98	0,44	1 433,78	45,00	146 637,00	0,37	1 205,98	0,82%					-8,35	-1 630,16			-0,00	0,00
17	K	138401201R	Dolamování zapažených hloubených výkopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím skalní frézy (nebo jiného pneumatického nářadí) s příp. [illegible] tř. 6	m3	70,89	4 657,60	330 177,26	0,56	2 608,26	70,54	328 547,15	0,35	1 630,11	0,49%					-0,21	-1 475,15			0,00	0,00
18	K	138991201	Dolamování zapažených hloubených výkopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím skalní frézy (nebo jiného pneumatického nářadí) s příp. [illegible] tř. 7	m3	14,18	7 024,50	99 607,41	0,20	1 404,90	13,97	98 132,27	0,21	1 475,15	1,48%					-4,34	-1 059,83			0,00	0,00
19	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podélné vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	600,61	114,70	68 869,97	0,98	112,41	591,37	67 830,14	9,24	1 059,83	1,54%					-9,34	-831,60			0,00	0,00
20	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podélné vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	600,61	90,00	54 054,90	0,98	89,28	591,37	53 223,30	9,24	831,60	1,54%					-1,30	-269,10			-0,00	0,00
21	K	151101152	Svislé přemístění výkopku bez nakládání do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4 při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	84,22	207,00	17 433,54	0,96	199,55	82,92	17 164,44	1,30	269,10	1,54%					-1,10	-319,66			-0,00	0,00
22	K	151101152	Svislé přemístění výkopku bez nakládání do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7 při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	71,74	290,00	20 861,96	1,00	289,64	70,64	20 542,11	1,10	319,88	1,53%					-4,52	-563,66			-0,00	0,00
23	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hornin tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	359,91	100,30	35 996,87	0,53	53,05	353,36	35 443,02	6,52	553,85	1,54%					-2,17	-201,61			-0,00	0,00
24	K	167101102	Nakládání, skládání a přehazování neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	206,79	63,60	13 088,24	0,13	8,14	202,62	12 886,63	3,17	201,61	1,54%									0,00	0,00
25	K	162701155	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hornin tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 5 000 do 10 000 m	m3	130,44	260,40	33 966,58	52,18	13 586,53	130,44	33 966,58	-	-	0,00%					-2,00	-189,20			0,00	0,00
26	K	167101152	Nakládání, skládání a přehazování neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 5 až 7	m3	130,44	94,60	12 339,62	51,36	4 858,17	128,44	12 150,42	2,00	189,20	1,53%			234,79	-117 180,21					0,00	0,00
27	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	234,79	499,00	117 180,21	-	-	234,79	117 180,21	100,00%											0,00	0,00
28	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	205,79	123,00	25 312,17	0,13	15,74	202,02	24 922,26	3,17	389,91	1,54%					-3,17	-389,91			-0,00	0,00
29	K	175151101	Obsypání potrubí strojní sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připravovaným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a pro jakékoliv sklonitost terénu	m3	50,40	575,10	29 993,04	0,79	414,19	49,62	29 528,86	0,78	464,18	1,55%					-0,78	-464,18			-0,00	0,00
30	M	583372000	štěrkopísek netříděný zásypový frakcí	t	90,72	193,80	17 581,54	0,14	27,13	89,32	17 307,41	1,40	274,13	1,54%					-1,40	-273,13			0,00	0,00
31	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	11,80	48,50	572,54	4,72	230,34	11,80	572,54	-	-	0,00%									0,00	0,00
32	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	11,80	23,30	274,94	4,72	109,98	11,80	274,94	-	-	0,00%									0,00	0,00
33	M	005724700	osivo směs travní univerzální	kg	0,30	115,50	34,50	0,12	13,86	0,30	34,50	-	-	0,00%									0,00	0,00
34	K	181000001R	Humisní zkouška, vč.stanovení vlhkosti	hus	1,00	5 555,00	5 555,00	0,49	2 222,00	1,00	5 555,00	-	-	0,00%					-0,21	-186,23			0,00	0,00
35	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	13,62	886,80	12 258,98	0,20	173,81	13,61	12 069,35	0,21	186,23	1,52%					-0,68	-1 935,62			0,00	0,00
36	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,59	2 849,90	1 935,62	0,27	774,25	-	-	0,68	1 935,62	100,00%			173,37	-55 052,31					0,00	0,00
37	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ 50/70 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	173,37	317,60	55 052,31	-	-	173,37	55 052,31	100,00%											0,00	0,00
38	K	577144111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 50/70 (obalované kamenivo střednozrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 100 mm	m2	112,75	412,60	46 520,65	45,10	18 608,26	112,75	46 520,65	-	-	0,00%									0,00	0,00
39	K	596151111	Dlažba z betonových zámkových dlaždic pro pěší, tloušťky 60 mm, s lomovým kamenem do lože tloušťky 50 mm	m2	112,75	156,80	17 676,45	0,53	82,88	112,75	17 676,45	-	-	0,00%									0,00	0,00
40	K	596151111	Dlažba z betonových zámkových dlaždic pro pěší, tloušťky 60 mm, s lomovým kamenem do lože tloušťky 30 mm	m2	112,75	133,50	15 052,13	0,53	71,02	112,75	15 052,13	-	-	0,00%									0,00	0,00
41	K	577123111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8+ 50/70 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 30 mm	m2	6,35	225,40	1 431,04	2,54	572,06	6,35	1 431,04	-	-	0,00%									0,00	0,00
42	K	596165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 50/70 (obalované kamenivo střednozrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 80 mm	m2	3,97	533,80	2 119,19	1,59	847,67	3,97	2 119,19	-	-	0,00%									0,00	0,00
43	K	596841111	Dlažba z betonových zámkových dlaždic pro pěší, tloušťky 60 mm, s lomovým kamenem do lože tloušťky 120 mm	m2	3,97	110,00	436,70	0,53	58,52	3,97	436,70	-	-	0,00%									0,00	0,00
44	K	573231108	Postřik spojovací v množství 0,3-0,50 kg/m2	m2	179,72	8,50	1 527,62	-	-	179,72	1 527,62	100,00%					179,72	-1 527,62					0,00	0,00
45	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160, vč.odboček	m	23,70	433,30	10 269,21	-	-	23,70	10 269,21	-	-	0,00%					-1,33	-147,53			-0,00	0,00
46	K	871360510	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 10 DN 250	m	88,40	111,00	9 890,40	0,00	-	85,07	9 442,77	1,33	147,63	1,54%					-1,33	-925,12			0,00	0,00
47	M	286152160R	trubka kanalizační SN10 PP-UR2 DN 250 mm	m	88,99	876,00	80 157,24	0,02	19,82	87,62	79 231,12	1,37	926,12	1,54%									0,00	0,00
48	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	12,00	105,80	1 276,80	-	-	12,00	1 276,80	-	-	0,00%									0,00	0,00
49	M	286113610	koleno kanalizace plastové KG 45°, DN 150	kus	6,00	112,00	672,00	-	-	6,00	672,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
50	M	286115860	zděta kanalizace plastové KG DN 150	kus	6,00	48,00	288,00	-	-	6,00	288,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
51	K	877360420	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP žebrovaného odboček DN 250	kus	5,00	230,40	1 152,00	-	-	5,00	1 152,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
52	M	286147690	odbočka 45° pro potrubí kanalizační žebrované PP s odbočkou pro potrubí hladké PVC KG - DN 250/150	kus	5,00	970,20	4 850,00	-	-	5,00	4 850,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
53	K	894412231R	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300	kus	3,00	12 141,80	36 424,50	-	-	3,00	36 424,50	-	-	0,00%									0,00	0,00
54	M	592241750R	prstenec betonový vyrovnávací 600/400/120 mm	kus	1,00	225,00	225,00	-	-	1,00	225,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
55	M	592241750	prstenec betonový vyrovnávací 600/60/120 mm	kus	1,00	250,00	250,00	-	-	1,00	250,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
56	M	592241772R	prstenec betonový vyrovnávací tlumý 600/60-100/120 mm	kus	2,00	250,00	500,00	-	-	2,00	500,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
57	M	592241880	skruž betonová přechodová 625-1000/600/120 mm, stupadla poplastovaná kapesní	kus	3,00	1 920,00	5 760,00	-	-	3,00	5 760,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
58	M	592241800	skruž kanalizační s ocelovými stupadly s PE povlakem 1000/250/120 mm	kus	1,00	985,00	985,00	-	-	1,00	985,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
59	M	592241820	skruž kanalizační s ocelovými stupadly s PE povlakem 1000/1000/120 mm	kus	3,00	2 620,00	7 860,00	-	-	3,00	7 860,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
60	M	592245370R	dno betonové šachty kanalizační 1000/600 mm s ocel.stupadly s PE povlakem	kus	3,00	7 490,00	22 350,00	-	-	3,00	22 350,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
61	M	592243480	kanécí přestavovací pro spojení betonových dílů DN 1000	kus	7,00	215,00	1 505,00	-	-	7,00	1 505,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
62	M	286172540R	vložka šachtová pro potrubí PP-UR2 - DN 250	kus	6,00	1 187,50	6 937,50	-	-	6,00	6 937,50	-	-	0,00%									0,00	0,00
63	M	286172500	vložka šachtová kanalizační pro PVC potrubí DN 160	kus	1,00	513,00	513,00	-	-	1,00	513,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
64	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,00	1 176,30	3 528,90	-	-	3,00	3 528,90	-	-	0,00%									0,00	0,00
65	M	552410140R	poklop šachtový litino-betonový třída D 400, vstup 600 mm, bez ventilace	kus	2,00	2 643,90	5 287,80	-	-	2,00	5 287,80	-	-	0,00%									0,00	0,00
66	M	552410150R	poklop šachtový litino-betonový třída D 400, vstup 600 mm, s ventilací	kus	1,00	2 628,90	2 628,90	-	-	1,00	2 628,90	-	-	0,00%									0,00	0,00
67	K	892362121	Tlakové zkoušky vzduchem těsnicích vaků ucpávkových DN 250	dusk	3,00	1 838,40	5 515,20	-	-	3,00	5 515,20	-	-	0,00%									0,00	0,00
68	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC (folie)	m	110,10	25,40	2 796,54	110,10	284,49	110,10	2 796,54	-	-	0,00%									0,00	0,00
69	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	119,10	73,00	8 037,30	-	-	85,07	6 210,11	25,03	1 827,19	22,73%					-25,03	-1 827,19			0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ve sledovaném období k 27.01.2023		Od počátku		Zbývá		%	Zl. č. 3		Zl. č. 4		Zl. č. 5		Zl. č. 6		rozdíl (SoD - vyfakturováno + ZL)	
										Množství	Cena	Množství	Cena	Množství										
70	K	979021113R	Očištění vybouraných prvků při překopech krajních stil od spojovacího materiálu a odtěžením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku, otmýtěnů a hrabáním, vybouraných z lehkého lože a s lehkotvrdý vtírání spár slisťacích	m	4,00	111,60	446,40	1,00	178,56	-	-	4,00	446,40	100,00%			4,00	-446,40					0,00	0,00
71	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého a boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	4,00	276,30	1 105,20	1,00	442,08	4,00	1 105,20	-	-	0,00%									0,00	0,00
72	M	592174650	obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm	kus	1,00	139,00	139,00	0,49	68,60	1,00	139,00	-	-	0,00%									0,00	0,00
73	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	m	222,20	53,60	11 909,92	66,88	4 783,97	222,20	11 909,92	-	-	0,00%									0,00	0,00
74	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	7,94	73,00	579,62	-	-	7,94	579,62	-	-	0,00%									0,00	0,00
75	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky 100-150 mm	m	225,94	101,40	22 910,32	1,46	148,45	225,94	22 910,32	-	-	0,00%									0,00	0,00
76	K	919122111R	Utěsnění spár asfaltovou zálivkou	m	230,14	79,40	18 271,86	76,80	5 392,64	191,50	13 491,60	38,64	2 720,26	16,79%			38,64	-2 720,26					-0,00	0,00
77	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním ze svých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	110,66	91,10	10 081,13	1,42	129,00	110,66	10 081,13	-	-	0,00%									0,00	0,00
78	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 525,26	7,10	10 829,35	610,10	4 331,74	1 525,26	10 829,35	-	-	0,00%									0,00	0,00
79	K	997221845R	Poplatek za ekologickou likvidaci odpadu z asfaltových povrchů	t	44,11	139,00	6 131,29	17,64	2 452,32	44,11	6 131,29	-	-	0,00%									0,00	0,00
80	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamenива	t	66,55	496,00	33 206,45	-	-	-	-	66,55	33 206,45	100,00%					66,55	-33 206,45			0,00	0,00
81	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	106,69	367,00	39 155,23	0,48	176,19	105,05	38 553,35	1,64	601,88	1,54%							-1,64	-601,88	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Zadavatel: [illegible]

Stavba: [illegible] - [illegible]

Objekt: SO 01.11 - Stoka B3

Místo: Přeštice

Datum: 27.01.2023

Objednatel: Obec Přeštice

Zhotovitel: Vodohospodářský podnik a.s.

Projektant: AKOS Brno a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	rozdíl (ZaD - vyfakturováno + ZL)	
			Náklady soupisu celkem				809 141,66															
	D	HSV	**Práce a dodávky HSV**				809 141,66		14 388,10		571 217,17		137 924,49	19,40%	-	2 149,03		70 059,60		165 715,84		
1	K	113107162	Odstranění podkladu nebo krytu s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes [illegible] 200 m2 z kameniva [illegible], o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	4,60	43,40	199,64	-	-	4,60	199,64	-	-	0,00%								-	-
2	K	113107182	Odstranění podkladu nebo krytu s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičného, o tl. vrstvy 50 až 100 mm	m2	2,30	41,90	96,37	-	-	2,30	96,37	-	-	0,00%								-	-
3	K	113154122	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	3,68	91,20	335,62	1,47	134,25	3,68	335,62	-	-	0,00%								-	-
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	10,00	77,30	773,00	-	-	10,00	773,00	-	-	0,00%								-	-
5	K	115101301	Pohotovostní záložní čerpadlo sloužící pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	5,00	150,00	750,00	-	-	5,00	750,00	-	-	0,00%								-	-
6	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavbě i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jištovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200	m	2,20	385,80	848,76	-	-	2,20	848,76	-	-	0,00%								-	-
7	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavbě i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jištovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500	m	1,10	600,40	660,44	-	-	1,10	660,44	-	-	0,00%								-	-
8	K	120001101	Příplatek k cenám výkopavek ze zřízení výstroje v těsnění podzemního vedení nebo výhybek v horninách jakékoliv třídy	m3	6,65	589,00	3 963,35	-	-	6,65	3 963,35	-	-	0,00%								-	-
10	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 100 m	m3	23,00	58,40	1 343,20	7,45	434,96	23,00	1 343,20	-	-	0,00%								-	-
11	K	132201204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3	m3	20,15	165,00	3 323,25	0,24	37,20	14,48	2 244,40	5,67	878,85	29,14%			-5,67	-878,85				-
12	K	132301204	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 5 000 m3	m3	70,54	296,20	20 893,95	0,84	249,90	50,70	15 017,34	19,84	5 876,61	28,13%			-19,84	-5 876,61				-
13	K	138401201R	Dobrovolné zapažených hloubených výkopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím stlačí frázy (nebo jiného pneumatického nářadí) s příp. nutným přemístěním výkopku ve vzdálenosti, bez nakládání, v hornině tř. 5	m3	26,87	3 258,60	87 558,58	-	-	18,51	60 316,69	8,36	27 241,90	31,11%			-8,36	-27 241,90	0,00	0,00		-
14	K	138601201R	Dobrovolné zapažených hloubených výkopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím stlačí frázy (nebo jiného pneumatického nářadí) s příp. nutným přemístěním výkopku ve vzdálenosti, bez nakládání, v hornině tř. 6	m3	41,99	4 667,60	195 972,52	-	-	28,93	134 744,37	13,06	60 828,26	31,10%			-13,06	-60 828,26	0,00	0,00		-
15	K	138601201R	Dobrovolné zapažených hloubených výkopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím stlačí frázy (nebo jiného pneumatického nářadí) s příp. nutným přemístěním výkopku ve vzdálenosti, bez nakládání, v hornině tř. 7	m3	8,40	7 024,50	59 005,80	-	-	5,78	40 601,61	2,62	18 404,19	31,19%			-2,62	-18 404,19	0,00	0,00		-
16	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	281,58	114,70	32 331,04	0,04	692,79	202,62	23 240,51	79,26	9 091,12	28,12%			-79,26	-9 091,12				-
17	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	281,58	90,00	25 309,20	0,04	543,65	202,62	18 235,80	79,26	7 133,40	28,12%			-79,26	-7 133,40				-
18	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez nakládání do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	49,86	129,40	6 454,47	0,60	77,12	36,85	4 638,98	14,03	1 815,48	28,13%			-14,03	-1 815,48				-
19	K	161101151	Svislé přemístění výkopku bez nakládání do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	42,49	181,50	7 711,94	0,50	91,48	30,54	5 543,01	11,95	2 168,93	28,12%			-11,95	-2 168,93				-
20	K	162301192	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nakládání výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na [illegible] přes 999 do 1 000 m	m3	261,39	100,30	26 217,42	21,95	2 201,79	187,69	18 845,37	73,50	7 372,05	28,12%			-73,50	-7 372,05				-
21	K	167101102	Nakládání, skládání a přehazování neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	147,70	83,60	9 393,72	11,17	710,28	106,17	6 752,41	41,53	2 641,31	28,12%			-41,53	-2 641,31				-
22	K	162701155	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nakládání výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	77,26	260,40	20 118,50	8,62	2 504,01	77,26	20 118,50	-	-	0,00%								-	-
23	K	167101152	Nakládání, skládání a přehazování neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 5 až 7	m3	77,26	94,60	7 308,80	0,93	67,79	55,54	5 254,06	21,72	2 054,71	28,11%			-21,72	-2 054,71				-
24	K	171201211	Uložení sypaniny popletek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	139,07	499,00	69 395,93	-	-	-	-	139,07	69 395,93	100,00%	-	139,07	-69 395,93				0,00	0,00
25	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	124,70	123,00	15 338,10	8,31	715,65	89,64	11 025,72	35,06	4 312,38	28,12%			-35,06	-4 312,38			0,00	0,00
26	K	175151101	Obsypání potrubí strojní sypaninou s vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo štěrkem přiloženým podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez dosypání sypaniny	m3	23,71	595,10	14 109,82	2,67	1 587,73	17,04	10 140,50	6,67	3 969,32	28,13%			-6,67	-3 969,32	0,00	0,00		
27	M	583312000	Štěrkopísek netříděný stavební materiál	t	42,68	112,80	5 283,79	4,80	504,24	30,68	3 798,18	12,00	1 485,60	28,12%			-12,00	-1 485,60	0,00	0,00		
28	K	181301101	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	153,33	48,80	7 482,50	49,65	2 423,02	153,33	7 482,50	-	-	0,00%								-	-
29	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	153,33	22,80	3 572,69	61,33	1 429,04	153,33	3 572,69	-	-	0,00%								-	-
30	M	005724700	osivo směs travní univerzální	kg	3,83	115,00	440,45	1,53	175,18	3,83	440,45	-	-	0,00%								-	-
31	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	7,90	886,80	7 005,72	0,59	787,48	5,88	5 037,02	2,22	1 968,70	28,10%			-2,22	-1 968,70	0,00	0,00		
32	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	0,68	2 846,50	1 935,62	9,27	774,25	-	-	0,68	1 935,62	100,00%			-0,68	-1 935,62	0,00	0,00		
33	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná AGO 11+ 50/70 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z recyklovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	3,68	317,60	1 168,77	-	-	3,68	1 168,77	100,00%	-	3,68	- 1 168,77				0,00	0,00		
34	K	577145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ 50/70 (obalovaná kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	2,30	412,60	948,98	-	-	2,30	948,98	100,00%	-	2,30	- 948,98				0,00	0,00		
35	K	573231108	Postřik spojovací v množství 0,3-0,50 kg/m2	m2	3,68	8,50	31,28	-	-	-	-	3,68	31,28	100,00%	-	3,68	- 31,28				0,00	0,00
36	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD fr.0/32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	2,30	155,80	358,34	0,92	143,34	2,30	358,34	-	-	0,00%								-	-
37	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD fr.0/32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	2,30	133,50	307,05	0,92	122,82	2,30	307,05	-	-	0,00%								-	-
38	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160, vč.tvarovek	m	8,00	433,30	3 466,37	0,24	195,73	8,00	3 466,37	-	-	0,00%								-	-
39	K	871360510	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 10 DN 250	m	42,00	111,00	4 662,00	-	-	42,00	4 662,00	-	-	0,00%								-	-
40	M	28615214RR	trubka kanalizační SN10 PP UR2 DN 250 mm	m	43,26	676,36	29 243,76	-	-	43,26	29 243,76	-	-	0,00%								-	-
41	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	6,00	106,40	638,40	-	-	6,00	638,40	-	-	0,00%								-	-
42	M	28611610	koleno kanalizace plastové KG 45°, DN 150	kus	3,00	112,00	336,00	-	-	3,00	336,00	-	-	0,00%								-	-
43	M	28611680	záslepka kanalizace plastové KG DN 150	kus	3,00	48,00	144,00	-	-	3,00	144,00	-	-	0,00%								-	-
44	K	877360420	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP žebrovaného odboček DN 250	kus	2,00	230,40	460,80	-	-	2,00	460,80	-	-	0,00%								-	-
45	M	28614780	odbočka 45° pro potrubí kanalizační žebrované PP s odbočkou pro potrubí hladké PVC KG - DN 250/150	kus	2,00	970,00	1 940,00	-	-	2,00	1 940,00	-	-	0,00%								-	-
46	K	894411221R	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300	kus	3,00	12 141,80	36 424,80	-	-	3,00	36 424,80	-	-	0,00%								-	-
47	M	592241721R	prstenec betonový vyrovnávací 600/120/170 mm	kus	4,00	325,00	1 300,00	-	-	4,00	1 300,00	-	-	0,00%								-	-
48	M	592241880	skruž betonová přechodová 625-1000/600/120 mm, stupačka poplastovaná kapová	kus	3,00	1 930,00	5 790,00	0,40	768,00	3,00	5 790,00	-	-	0,00%								-	-
49	M	592241800	skruž kanalizační s otvorovými stupačky s PE povlakem 1000/200/120 mm	kus	3,00	985,00	2 955,00	0,40	394,00	3,00	2 955,00	-	-	0,00%								-	-
50	M	592241810	skruž kanalizační s otvorovými stupačky s PE povlakem 1000/500/120 mm	kus	1,00	1 545,00	1 545,00	0,40	618,00	1,00	1 545,00	-	-	0,00%								-	-
51	M	592241820	skruž kanalizační s otvorovými stupačky s PE povlakem 1000/1000/120 mm	kus	2,00	2 620,00	5 240,00	0,40	1 048,00	2,00	5 240,00	-	-	0,00%								-	-
52	M	592243370R	dno betonové šachty kanalizační 1000/600 mm s otvor.stupačky s PE povlakem	kus	3,00	7 450,00	22 350,00	-	-	3,00	22 350,00	-	-	0,00%								-	-
53	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	9,00	218,00	1 935,00	0,80	172,00	9,00	1 935,00	-	-	0,00%								-	-
54	M	28617254RR	vložka šachtová pro potrubí PP-UR2 - DN 250	kus	5,00	1 187,80	5 937,80	-	-	5,00	5 937,80	-	-	0,00%								-	-
55	M	28612500	vložka šachtová kanalizační pro PVC potrubí DN 150	kus	1,00	513,00	513,00	-	-	1,00	513,00	-	-	0,00%								-	-
56	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně zárubní pro třídu zátěžení D400, E600	kus	3,00	1 176,20	3 528,60	-	-	3,00	3 528,60	-	-	0,00%								-	-
57	M	552410149R	poklop šachtový litino-betonový třída D 400, vstup 600 mm, bez ventilace	kus	2,00	2 643,60	5 287,20	-	-	2,00	5 287,20	-	-	0,00%								-	-
58	M	552410199R	poklop šachtový litino-betonový třída D 400, vstup 600 mm, s ventilací	kus	1,00	2 628,80	2 628,80	-	-	1,00	2 628,80	-	-	0,00%								-	-
59	K	892362121	Tlakové zkoušky vzduchem těsnicích vaků ucpávkových DN 250	ucek	3,00	1 838,40	5 515,20	1,20	2 206,08	3,00	5 515,20	-	-	0,00%								-	-
60	K	899722113	Krycí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC (krátká)	m	50,90	25,40	1 292,86	-	-	50,90	1 292,86	-	-	0,00%								-	-
61	K	899901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nové kanalizace	m	50,90	73,00	3 715,70	17,12	1 249,47	42,79	3 123,67	8,11	592,03	16,93%			-8,11	-592,03				-
62	K	966006212R	Rozebrání ovodňovacího žlabu s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových bitmic nebo desek šířky přes 500 do 800 mm	m	3,00	59,70	179,10	-	-	3,00	179,10	-	-	0,00%								-	-
63	K	979054445R	Očištění vybouraných betonových kusů od spojovacího materiálu a odklizením do vzdálenosti do 10 m od místa vybourání hmot s spojovacího materiálu na skládku s jakoukoliv vzdáleností solí cementovému malteu	m2	2,01	141,60	285,02	0,80	114,01	2,01	285,02	-	-	0,00%								-	-
64	K	935111211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s bočním lí. 100 mm z kameniva těženého nebo lomového z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm	m	3,00	100,60	301,80	1,20	120,72	3,00	301,80	-	-	0,00%								-	-
65	M	59227513	tvárnice betonové příkopové 33x50x50 cm	kus	1,00	53,00	53,00	0,40	21,20	1,00	53,00	-	-	0,00%								-	-
66	K	919731121	Zarovnání stávající plochy podkladu nebo krytu podél vytvořené části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	m	6,20	53,60	332,32	2,48	132,93	6,20	332,32	-	-	0,00%								-	-
67	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky 100-150 mm	m	5,80	101,40	587,64	2,24	227,14	5,80	587,64	-	-	0,00%								-	-
68	K	919122111R	Utěsnění spár asfaltovou zálivkou	m	6,20	70,40	436,48	2,48	174,59	6,20	436,48	-	-	0,00%								-	-
69	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez nakládání, ale se složením a s hrubým urovnáním za sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2,22	91,10	202,24	-	-	2,22	202,24	-	-	0,00%								-	-
70	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez nakládání, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	30,66	7,10	217,69	12,26	87,07	30,66	217,69	-	-	0,00%								-	-

SOUPIS PRACÍ

Rekapitulace stavby

Stavba "Předslav - [illegible]"

[illegible] **VRN - Vedlejší a ostatní náklady**

[illegible] Předslav — Datum: 27.01.2023

[illegible] Obec Předslav — [illegible]: Vodohospodářský podnik a.s.

[illegible] BMOS Brno a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ve sledovaném období k 27.01.2023 Množství	Ve sledovaném období k 27.01.2023 Cena	Od počátku Množství	Od počátku Cena	Zbývá Množství	Zbývá Cena	%	ZL č.3 Množství	ZL č.3 Cena celkem [CZK]	ZL č.4 Množství	ZL č.4 Cena celkem [CZK]	ZL č.5 Množství	ZL č.5 Cena celkem [CZK]	ZL č.6 Množství	ZL č.6 Cena celkem [CZK]	Fakt. [100] / Vyfakt. [vlastní + ZL] Množství	Fakt. [100] / Vyfakt. [vlastní + ZL] Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 409 000,00																	
	o	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 409 000,00		33 145,00		1 334 000,00		75 000,00	5,32%										
1	K	011002000R	Průzkumné práce - vytýčení inženýrských sítí	Kč	1,00	32 000,00	32 000,00	-	-	1,00	32 000,00	-	-	0,00%									-	0,00
2	K	011144000	Rozbor zeminy	Kč	1,00	15 000,00	15 000,00	-	-	1,00	15 000,00	-	-	0,00%									-	0,00
3	K	011583000R	Stavební průzkum - pasportizace a fotodokumentace stáv.objektů před zahájením stavby a po dokončení stavby	Kč	1,00	50 000,00	50 000,00	-	-	1,00	50 000,00	-	-	0,00%									-	0,00
4	K	012203000	Geometrický plán pro zřízení věcných břemen	Kč	1,00	53 000,00	53 000,00	0,40	21 200,00	1,00	53 000,00	-	-	0,00%									-	0,00
5	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,00	150 000,00	150 000,00	-	-	1,00	150 000,00	-	-	0,00%									-	0,00
6	K	013203000R	Výrobní (dodavatelská) dokumentace	Kč	1,00	75 000,00	75 000,00	0,40	30 000,00	-	-	1,00	75 000,00	100,00%							1,00	-75 000,00	-	0,00
7	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,00	100 000,00	100 000,00	0,20	20 000,00	1,00	100 000,00	-	-	0,00%									-	0,00
8	K	039001000	Zařízení staveniště	Kč	1,00	635 000,00	635 000,00	0,00	1 905,00	1,00	635 000,00	-	-	0,00%									-	0,00
9	K	034403000	Dopravní značení na staveništi - DIO, vč.aktualizace DIO	Kč	1,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 000,00	1,00	200 000,00	-	-	0,00%									-	0,00
10	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	Kč	1,00	10 000,00	10 000,00	-	-	1,00	10 000,00	-	-	0,00%									-	0,00
11	K	042903000R	Havarijní plán po dobu výstavby	Kč	1,00	15 000,00	15 000,00	-	-	1,00	15 000,00	-	-	0,00%									-	0,00
12	K	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,00	20 000,00	20 000,00	0,40	8 000,00	1,00	20 000,00	-	-	0,00%									-	0,00
13	K	091504001R	Provozní řády	Kč	1,00	14 000,00	14 000,00	0,40	5 600,00	1,00	14 000,00	-	-	0,00%									-	0,00
14	K	091504000	Publicita a propagace	Kč	1,00	40 000,00	40 000,00	0,14	5 440,00	1,00	40 000,00	-	-	0,00%									-	0,00

71	K	997221645R	Poplatek za ekologickou likvidaci odpadu z asfaltových povrchů	t	0,89	139,00	123,71	0,36	49,48	0,89	123,71	-	-	0,00%											-
72	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva	t	1,33	499,50	663,67	-	-	-	-	1,33	663 67	100,00%						1,33	-663,67				-
73	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 1 l m	L	57,60	367,00	21 139,20	- 6,46	- 2 378,16	41,40	15 193,80	16,20	5 945,40	28,13%								-16,20	-5 945,40		-